

Инвестор:

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов

Заказчик:

Калужской области

Подрядчик:

ООО "Вязьмаполимерстрой"

Стройка:

Капитальный ремонт кровли МКД по адресу:

Калужская обл., Износковский р-он

с. Износки ул. Крупская д. 42

Договор подряда (контракт)

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

номер

203750000012100001/

36-ЭА/21-с

дата

01

03

2021

Вид операции

Номер документа	Дата составления
2	23.12.2021

Отчетный период	
с	по
20.07.2021	23.12.2021

## СПРАВКА

## О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		1 976 995,26	1 976 995,26	704 721,17
	Капитальный ремонт кровли		1 976 995,26	1 976 995,26	704 721,17

Итого	704 721,17
Без НДС	0,00
Всего	704 721,17

Заказчик: Заместитель директора по финансово-экономической работе ФКР МКД КО  
Федотов А.Н.

М П

Подрядчик: Директор ООО "Вязьмаполимерстрой"

Димитрюк А.Г.

М П

Унифицированная форма № КС-2  
Утверждена постановлением Госкомстата России  
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -  
Заказчик - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области  
Подрядчик - ООО "Вязьмаполимерстрой"  
Стройка - Капитальный ремонт кровли  
Объект - Капитальный ремонт общего имущества МКД, расположенного на территории:  
Калужская обл., Износковский р-н, с. Износики, ул. Крулская, д. 42

Форма по ОКУД	Код
то ОКТО	0322005
то ОКТО	
то ОКТО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	203750000012100001/36-ЗА/21-с
Вид операции	дата
	01.03.2021

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
2	23.12.2021	с 20.07.2021 по 23.12.2021

АКТ  
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ декабрь 2021 г.

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома расположенного по адресу Калужская обл., Износковский р-н, с. Износики, ул. Крулской, д. 42  
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 704 721,17 руб.  
Средства на оплату труда 13 211 руб.  
Сметная трудоемкость 1429,77 чел.час

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/лМех.		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/лМех.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Демонтажные работы														
4	ФЕР46-04-001	Разборка: кирпичных стен (демонтаж сущ. выхода на кровлю) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравн.): 1 2 кв.2020 г. СМР=8,38 НР (87 руб.); 110% 0,9 * 0,7 от ФОТ (125 руб.) СГ (67 руб.); 70% 0,85 * 0,9 от ФОТ (125 руб.)	м3	1,98	122,56	62,91	59,65		243	125	118		7,1	14,06
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 1 Демонтажные работы :														
Итого														
									397				14,06	

# ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Р-зето с учетом "2 кв.2020 г. СМР=8,38"														
Справочно, в базисных ценах:														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 1 Демонтажные работы														
3327														
14,06														
Раздел 2. Строительно-монтажные работы														
Ремонт вентиляхт														
11	ФЕР15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с песов вручную с подготовкой поверхности (Гриказ от 04.08.2019 № 519/лр п.6.7.1 ГРУ ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых строительных, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2	0,68	259,91	147,43	6,76	1,16	177	100	5	1	15,87	0,07
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):														
1 2 кв.2020 а. СМР=8,38														
НР 67 руб.; 105%*0,9 * 0,7 от ФОТ (101 руб.)														
СГ (42 руб.); 55%*0,85 * 0,9 от ФОТ (101 руб.)														
12	ФССЦ-14.3.02.01-0313	Краска фасадная, АКРИЛАЛ	т	0,0258	27390,91				707					
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):														
1 2 кв.2020 а. СМР=8,38														
13	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (расход 150 гр/м2)	т	0,0088	30554,42				289					
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):														
1 2 кв.2020 а. СМР=8,38														
Устройство кровли														
17	ФЕР12-01-013-01	Утепление покрытий плитками: из пенопаста полистирольного на битумной мастике в один слой	100 м2	4,74	1216,37	182,46	163,08	14	5766	865	773	66	21,39	1,0875
(Гриказ от 04.08.2019 № 519/лр п.6.7.1 ГРУ ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых строительных, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)														
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):														
1 2 кв.2020 а. СМР=8,38														
НР 704 руб.; 120%*0,9 * 0,7 от ФОТ (931 руб.)														
СГ (463 руб.); 65%*0,85 * 0,9 от ФОТ (931 руб.)														
18	ФССЦ-12.2.05.09-0001	Экструдированный пенополистирол	м3	71,1	760,72				54087					
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):														
1 2 кв.2020 а. СМР=8,38														



ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
34	ФЕР12-01-004 01	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (Прайм от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных тем числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправлено): 1 2 кв.2020 а. СМР=8,38 НР (206 руб.): 120%*0,9 * 0,7 от ФОТ (272 руб.) СП (195 руб.): 65%*0,85 * 0,9 от ФОТ (272 руб.)	100 м	1,09	2764,22	243,87	224,3	5,8	3035	266	244	6	26,565 28,96	0,45 0,49
35	ФССЦ- 12.1.02.03- 0054	Изоплост: П ЭПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправлено): 1 2 кв.2020 а. СМР=8,38	М2	274,7	41,11				11293					
Выход на кровлю														
36	ФЕР08-02-001 01	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м (Прайм от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных тем числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправлено): 1 2 кв.2020 а. СМР=8,38 НР (76 руб.): 122%*0,9 * 0,7 от ФОТ (99 руб.) СП (61 руб.): 80%*0,85 * 0,9 от ФОТ (99 руб.)	М3	1,98	88,19	43,39	43,2	6,75	175	86	86	13	5,221 10,34	0,5 0,99
37	ФССЦ- 04.3.01.09- 0014	Раствор готовый: кладочный, цементный, М100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправлено): 1 2 кв.2020 а. СМР=8,38	М3	0,4752	519,8				247					
38	ФССЦ- 06.1.01.05- 0037	Кирпич керамический одинарный, марка 150, размер 250х120х65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправлено): 1 2 кв.2020 а. СМР=8,38	1000 шт	0,7524	2027				1525					
39	ФЕР09-03-014 01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, нугосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (Прайм от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных тем числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправлено): 1 2 кв.2020 а. СМР=8,38 НР (9 руб.): 90%*0,9 * 0,7 от ФОТ (15 руб.) СП (10 руб.): 85%*0,85 * 0,9 от ФОТ (15 руб.)	Т	0,03173	1221,69	397,52	591,84	67,45	39	13	19	2	45,4825 1,44	5,0125 0,16
40	ФССЦ- 01.7.15.03- 0042	Болты с гайками и шайбами строительные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправлено): 1 2 кв.2020 а. СМР=8,38	кг	-0,6663	9,04				-6					
41	ФССЦ- 01.7.15.03- 0043	Болты строительные анкерные с гайками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправлено): 1 2 кв.2020 а. СМР=8,38	Т	0,000558	25542,66				14					



ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42	ФССЦ- 23.3.08.01- 0109	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-Зс/пс размером: 40х40 мм, толщина стенки 2 мм, 31,73*1,05/1000 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 г. СМР=8,38	т	0,033317	6140,15				205					
43	ФЕР12-01-033 01	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 г. СМР=8,38 НР (7 руб.): 120% 0,9 * 0,7 от ФОТ (9 руб.) СП (4 руб.): 65% 0,65 * 0,9 от ФОТ (9 руб.)	100 м2	0,028	417,97	325,66	35,04	5,05	12	9	1		37,26 1,04	0,4 0,01
44	ФССЦ- 08.3.09.02- 0005	Профилированный лист оцинкованный окрашенный: Н57-750-0,6, 7,5*2,8*1,05/1000 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 г. СМР=8,38	т	0,02205	9515,78				210					
45	ФЕР07-01-021 01	Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в задании: до 5 т. Масса перемычки до 0,7 т (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 г. СМР=8,38 НР (23 руб.): 130% 0,9 * 0,7 от ФОТ (28 руб.) СП (18 руб.): 85% 0,85 * 0,9 от ФОТ (28 руб.)	100 шт	0,02	4799,63	817,14	3870,73	604,8	96	16	77	12	93,495 1,87	44,8 0,9
46	ФССЦ- 05.1.03.09- 0001	Перемычка брусковая 1ПБ10-1, бетон В15, объем 0,008 м3, расход арматуры 0,31 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 г. СМР=8,38	шт	2	11,12				22					
47	ФЕР15-02-036 01	Штукатурка по сенке без устройства каркаса: улучшенная стен (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 г. СМР=8,38 НР (65 руб.): 105% 0,9 * 0,7 от ФОТ (99 руб.) СП (42 руб.): 55% 0,85 * 0,9 от ФОТ (99 руб.)	100 м2	0,08	6048,9	1214,06	66,55	23,7	484	97	5	2	132,25 10,58	1,8 0,14
48	ФССЦ- 04.3.01.07- 0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 г. СМР=8,38	м3	-0,248	510,4				-127					

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
49	ФССЦ-08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 а. СМР=8,38	м2	-8,64	28,25				-244					
50	ФССЦ-08.4.02.01-0021	Сетка арматурная сварная( сетка 5вр50*50), 5,65*6/1000 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 а. СМР=8,38	т	0,0452	7200				325					
51	Прайс	Смесь Ceresit СТ24(расход 1,4 кг/м2 на 1 мм толшины), 1,4*5*8 21,4/18,38/1,2*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 а. СМР=8,38	кг	56	2,17				122					
52	ФЕР15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗИМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 а. СМР=8,38 НР (61 руб.): 105%*0,9 * 0,7 от ФОТ (12 руб.) СЛ (5 руб.): 55%*0,85 * 0,9 от ФОТ (12 руб.)	100 м2	0,08	259,91	147,43	6,76	1,16	21	12	1		15,87 1,27	0,1 0,01
53	ФССЦ-14.5.11.02-0105	Шпатлевка мапурсадочная водостойкая фасадная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 а. СМР=8,38	т	-0,0014	4841,85				-7					
54	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка водоэмульсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,1 л/м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 а. СМР=8,38	л	0,8	9,14				7					
55	Прайс	Шпатлевка Ceresit СТ225 (расход 3,6 кг на 3 мм толшины), мешок 25 кг, 3,6*8, 649/25/8,38*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 а. СМР=8,38	кг	28,8	3,16				91					
56	Прайс	Силиконовая краска для фасадов Ceresit СТ48 (расход 0,3 л/м2 за 2 раза), 8*0,3, 4456,67/15/8,38/1,2*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 а. СМР=8,38	кг	2,4	30,14				72					
57	ФЕР12-01-012-01	Ограждение кровель перилами, 80*21 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗИМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 а. СМР=8,38 НР (51 руб.): 120%*0,9 * 0,7 от ФОТ (68 руб.) СЛ (34 руб.): 55%*0,85 * 0,9 от ФОТ (68 руб.)	100 м	1,01	140,16	60,11	60,64	6,61	142	61	61	7	6,785 6,85	0,5125 0,52
58	ФССЦ-07.2.07.13-0071	Конструкция стальные перил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 а. СМР=8,38	т	0,303	12091,04				3664					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
59	ФЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 0,78*2. (Гривна от 04.09.2019 № 619/гр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (включая технические процессы в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 г. СМР=8,38 НР (27 руб.): 90% 0,9 * 0,7 от ФОТ (47 руб.) СП (31 руб.): 85% 0,85 * 0,9 от ФОТ (41 руб.)	М2	1,56	71,11	27,38	18,01	2,46	111	43	28	4	2,76 4,31	0,2125 0,33
60	Прайс	Блок дверной стальной наружный, 0,78*2, 5400/8,38/1,2*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 г. СМР=8,38	М2	1,56	547,73				854					
61	ФССЦ-01.7.04.07-0003	Комплект скобных изделий для блоков входных дверей в помещении однополных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 г. СМР=8,38	компл	2	94,68				189					
Параметр														
68	ФЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (Гривна от 04.09.2019 № 619/гр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (включая технические процессы в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 г. СМР=8,38 НР (10 руб.): 120% 0,9 * 0,7 от ФОТ (13 руб.) СП (6 руб.): 85% 0,85 * 0,9 от ФОТ (13 руб.)	100 М2	0,0845	368,36	155,23	30,8	4,69	31	13	3		16,514 1,4	0,3625 0,03
69	ФССЦ-12.1.02.03-0054	Изопласт: П ЭПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 г. СМР=8,38	М2	9,633	41,11				396					
70	ФССЦ-12.1.02.03-0052	Изопласт: К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 г. СМР=8,38	М2	9,802	45,2				443					
71	ФЕР058-19-3	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 г. СМР=8,38 НР (91 руб.): 83% 0,7 от ФОТ (156 руб.) СП (91 руб.): 65% 0,9 от ФОТ (156 руб.)	100 м	0,256	1373,89	604,66	14,39	4,54	352	155	4	1	74,01 18,95	0,35 0,09
72	ФССЦ-08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 г. СМР=8,38	т	0,145	11200				1624					
Вентканалы														



ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
73	ФЕР15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с песов вручную с подготовкой поверхности (Прайс от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтировании капитальных работках и работках по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологий процессах в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2	0,676	259,91	147,43	6,76	1,16	176	100	5	1	15,87 10,73	0,1 0,07
74	ФССЦ-14.5.11.02-0105	Шпатлевка мапуасочная водостойкая фасадная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 г. СМР=8,38	т	-0,0118	4841,85				-57					
75	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,1 г/м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 г. СМР=8,38	л	6,76	9,14				62					
76	Прайс	Шпатлевка Ceresit СТ225 (расход 3,6 кг на 3 мм толщину), мешок 25 кг, 67,6*8, 649/25/8,38*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 г. СМР=8,38	кг	540,8	3,16				1709					
77	Прайс	Силиконовая краска для фасадов Ceresit СТ48 (расход 0,3 г/м2 за 2 раза), 67,6*0,3, 4456,67/15/8,38/1,2*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 г. СМР=8,38	кг	20,28	30,14				611					
78	ФЕР26-01-048-04	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки (Прайс от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтировании капитальных работках и работках по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологий процессах в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 г. СМР=8,38 НР (6 руб.): 100% *0,9 * 0,7 от ФОТ (12 руб.) СП (6 руб.): 70% *0,85 * 0,9 от ФОТ (12 руб.)	100 м2	0,1044	186,09	107,9	46	8,13	19	11	5	1	12,65 1,32	0,7 0,07
79	ФССЦ-08.1.02.17-0031	Сетка плетеная без покрытия из проволоки, диаметр проволоки 1,2 мм, размер ячейки 10х10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 г. СМР=8,38	м2	10,96	26,05				286					

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
80	ФЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (Прыга от 04.09.2019 № 519/пр п. 6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЭТ=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.2 кв.2020 г. СМР=8,38 НР (52 руб.); 90% 0,9 * 0,7 от ФОТ (91 руб.) СП (59 руб.); 85% 0,85 * 0,9 от ФОТ (91 руб.)	т	0,197	1221,69	397,52	591,84	67,45	241	78	117	13	45,4825 8,96	5,0125 0,99
81	ФССЦ-07.2.07-12-0019	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.2 кв.2020 г. СМР=8,38	т	0,197	8060				1588					
82	ФЕР26-01-048-04	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях кардас изолитий: из сетки (Прыга от 04.09.2019 № 519/пр п. 6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЭТ=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.2 кв.2020 г. СМР=8,38 НР (9 руб.); 100% 0,9 * 0,7 от ФОТ (14 руб.) СП (7 руб.); 70% 0,85 * 0,9 от ФОТ (14 руб.)	100 м2	0,1176	186,09	107,9	46	8,13	22	13	5	1	12,65 1,49	0,7 0,08
83	ФССЦ-08.1.02-17-0031	Сетка плетеная без покрытия из проволоки, диаметр проволоки 1,2 мм, размер ячейки 10x10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.2 кв.2020 г. СМР=8,38	м2	12,35	26,05				322					
84	ФЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (Прыга от 04.09.2019 № 519/пр п. 6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЭТ=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.2 кв.2020 г. СМР=8,38 НР (108 руб.); 90% 0,9 * 0,7 от ФОТ (191 руб.) СП (124 руб.); 85% 0,85 * 0,9 от ФОТ (191 руб.)	т	0,41	1221,69	397,52	591,84	67,45	501	163	243	28	45,4825 18,65	5,0125 2,06
85	ФССЦ-07.2.07-12-0019	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.2 кв.2020 г. СМР=8,38	т	0,41	8060				3305					

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
86	ФЕРрр58-21-1	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 г. СМР=8,38 НР (63 руб.): 83%*0,7 от ФОТ (91 руб.) СГ (63 руб.): 65%*0,9 от ФОТ (91 руб.)	10 шт	0,6	153,93	151,96	1,97	0,35	92	91	1		18,6 11,16	0,03 0,02
87	ФССЦ-08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 г. СМР=8,38	т	0,235	11200				2632					
88	ФССЦ-08.3.07.01-0041	Прокат полусовой, горячекатаный, размер 40х4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 г. СМР=8,38	т	0,089	6100				543					
Примыкание кровли к вентштахам и будки выхода на кровлю														
89	ФЕР12-01-016-02	Отрутовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (Прыка от 04.09.2019 № 519/пр п. 6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новой строительств, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 г. СМР=8,38 НР (4 руб.): 120%*0,9 * 0,7 от ФОТ (5 руб.) СГ (2 руб.): 65%*0,85 * 0,9 от ФОТ (5 руб.)	100 м2	0,176	121,43	28,14	3,29	0,58	21	5	1		3,22 0,57	0,05 0,01
90	ФССЦ-01.2.03.07-0022	Эмульсия битумная гидроизоляционная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 г. СМР=8,38	т	-0,0079	2000				-16					
91	ФССЦ-01.2.03.05-0011	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 (расход 0,35 л/м2), 17,6*0,35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 г. СМР=8,38	л	6,16	8,44				52					
92	ФЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов: в два слоя (Прыка от 04.09.2019 № 519/пр п. 6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новой строительств, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 г. СМР=8,38 НР (43 руб.): 120%*0,9 * 0,7 от ФОТ (57 руб.) СГ (28 руб.): 65%*0,85 * 0,9 от ФОТ (57 руб.)	100 м2	0,353	368,36	155,23	30,8	4,69	130	55	11	2	16,514 5,83	0,3625 0,13
93	ФССЦ-12.1.02.03-0054	Изоплст: П ЭПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 г. СМР=8,38	м2	40,24	41,11				1654					
94	ФССЦ-12.1.02.03-0052	Изоплст: К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 г. СМР=8,38	м2	40,95	45,2				1851					



ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
95	ФЕР58-19-3	Смена мелких покрытий из листового стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправлено): 1 2 кв.2020 а. СМР=8,38 НР (213 руб.): 83%*0,7 от ФОТ (366 руб.) СП (214 руб.): 65%*0,9 от ФОТ (366 руб.)	100 м	0,6	1373,89	604,66	14,39	4,54	824	363	9	3	74,01 44,41	0,35 0,21
96	ФССЦ-08.3.05-05-0053	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправлено): 1 2 кв.2020 а. СМР=8,38	т	0,062	11200				694					
98	ФЕР08-02-001-01	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЭТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправлено): 1 2 кв.2020 а. СМР=8,38 НР (42 руб.): 122%*0,9 * 0,7 от ФОТ (55 руб.) СП (34 руб.): 80%*0,85 * 0,9 от ФОТ (55 руб.)	м3	1,1	88,19	43,39	43,2	6,75	97	48	48	7	5,221 5,74	0,5 0,55
99	ФССЦ-04.3.01-09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправлено): 1 2 кв.2020 а. СМР=8,38	м3	0,264	519,8				137					
100	ФССЦ-06.1.01-05-0037	Кирпич керамический одинарный, марка 150, размер 250х120х65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправлено): 1 2 кв.2020 а. СМР=8,38	1000 шт	0,418	2027				847					
Козырек														
101	ФЕР12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам, простоя кровля (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЭТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправлено): 1 2 кв.2020 а. СМР=8,38 НР (35 руб.): 120%*0,9 * 0,7 от ФОТ (46 руб.) СП (23 руб.): 65%*0,85 * 0,9 от ФОТ (46 руб.)	100 м2	0,12	1042	370,22	123,34	18,36	125	44	15	2	42,849 5,14	1,425 0,17
102	ФССЦ-12.1.03-02-0001	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправлено): 1 2 кв.2020 а. СМР=8,38	м2	14,64	70,5				1032					
103	ФССЦ-08.1.02-07-0034	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправлено): 1 2 кв.2020 а. СМР=8,38	м2	6,632	164,28				1090					

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
104	ФЕРРбс-12-1	Устройство обрешетки сплошной из досок (Прыказ от 04.09.2019 № 619/пр п.6,7.1 При реконструкции строительных работ и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=8,38 НР (19 руб.); 83% 0,7 от ФОТ (33 руб.) СЛ (19 руб.); 65% 0,9 от ФОТ (33 руб.)	100 м2	0,12	2508,05	266,72	42,65	11,93	301	32	5	1	33,5915 4,03	0,9375 0,11
105	ФССЦ-11.1.03.05-0077	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 25 мм, сорт III ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=8,38	м3	-0,3168	792				-251					
106	ФССЦ-11.1.03.05-0068	Доски необрезные хвойных пород все ширины, толщина 44 мм и более, длина 2-3,75 м, II сорт ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=8,38	м3	0,6	1002,85				602					
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах					107665	2739	1772	173	317,22	13,36				
Накладные расходы					1993									
Сметная прибыль					1557									
Итого по разделу 2 Строительно-монтажные работы :					111215				317,22	13,36				
Итого					931982									
Всего с учетом "2 кв.2020 г. СМР=8,38"														
Справочно, в базисных ценах:									103154					
Материалы									1772					
Машины и механизмы									2912					
ФОТ									1993					
Накладные расходы									1557					
Сметная прибыль									931982				317,22	13,36
Итого по разделу 2 Строительно-монтажные работы														
<b>Раздел 3. Прочие работы</b>														
107	ФССЦпг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами ёмкостью ковша до 0,5 м3 (30,18+23,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=8,38 НР 0% 0,7 от ФОТ СЛ 0% 0,9 от ФОТ	1 т груза	17,83	3,28		3,28		58		58			
108	ФССЦпг-03-21-01-087	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние: I класс груза до 87 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв. 2020 г. СМР=8,38 НР 0% 0,7 от ФОТ СЛ 0% 0,9 от ФОТ	1 т груза	17,83	41,73		41,73		744		744			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									802		802			
Итого по разделу 3 Прочие работы :														

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Погрузо-разгрузочные работы														
Перевозка грузов автотранспортом														
Итого														
Всего с учетом "2 кв.2020 г. СМР=8,38"														
Справочно, в базисных ценах:														
Машины и механизмы														
Итого по разделу 3 Прочие работы														
Раздел 4. Искключаемые работы														
Демонтажные работы														
109	ФЕР46-04-001	Разборка: кирпичных стен (демонтаж сущ. выхода на кровлю)	м3	-1,597	122,56	62,91	59,65		-196	-101	-95		7,1	
04	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Справочно): 1 2 кв.2020 г. СМР=8,38 НР (-70 руб.): 110% 0,9 * 0,7 от ФОТ (-101 руб.) СП (-54 руб.): 70% 0,85 * 0,9 от ФОТ (-101 руб.)													
Устройство кровли														
110	ФЕР12-01-013	Утепление покрытий плитами: из пеноплекста полистирольного на битумной мастике в один слой	100 м2	-4,74	1216,37	182,46	163,08	14	-5766	-865	-773	-66	21,39	1,0875
01	(Плика от 04.09.2019 № 519/лр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (включая технологические процессы в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЭГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Справочно): 1 2 кв.2020 г. СМР=8,38 НР (-704 руб.): 120% 0,9 * 0,7 от ФОТ (-931 руб.) СП (-463 руб.): 65% 0,85 * 0,9 от ФОТ (-931 руб.)													
111	ФССЦ-12.2.06-09-0001	Экструдированный пенополистирол КРИОПЛЕКС М35 Г1, 474*0,15	м3	-7,11	760,72				-54087					
112	ФЕР12-01-004	Устройство примыканий ручных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (Плика от 04.09.2019 № 519/лр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (включая технологические процессы в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЭГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Справочно): 1 2 кв.2020 г. СМР=8,38 НР (-73 руб.): 120% 0,9 * 0,7 от ФОТ (-96 руб.) СП (-48 руб.): 65% 0,85 * 0,9 от ФОТ (-96 руб.)	100 м	-0,387	2784,22	243,87	224,3	5,8	-1077	-94	-87	-2	26,565	0,45
113	ФССЦ-12.1.02-03-0054	Изопласт: П ЭПП	м2	-97,53	41,11				-4009					
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Справочно): 1 2 кв.2020 г. СМР=8,38														
Выход на кровлю														



ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
114	ФЕР08-02-001-01	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м (Прыка от 04.09.2019 № 519лр п. 6.7.1 При ремонтировании строительных работ и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправлено): 1 2 кв.2020 г. СМР=8,38 НР (-61 руб.); 122%; 0,9 * 0,7 от ФОТ (-80 руб.) СП (-49 руб.); 80%; 0,85 * 0,9 от ФОТ (-80 руб.)	м3	-1,597	88,19	43,39	43,2	6,75	-141	-69	-69	-11	5,221	0,5
115	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправлено): 1 2 кв.2020 г. СМР=8,38	м3	-0,3832	519,8				-199					
116	ФССЦ-06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, марка 150, размер 250х120х65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправлено): 1 2 кв.2020 г. СМР=8,38	1000 шт	-0,6069	2027				-1230					
117	ФЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, нутровых профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (Прыка от 04.09.2019 № 519лр п. 6.7.1 При ремонтировании строительных работ и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправлено): 1 2 кв.2020 г. СМР=8,38 НР (-9 руб.); 90%; 0,9 * 0,7 от ФОТ (-15 руб.) СП (-10 руб.); 85%; 0,85 * 0,9 от ФОТ (-15 руб.)	т	-0,03173	1221,69	397,52	591,84	67,45	-39	-13	-19	-2	45,4825	5,0125
118	ФССЦ-01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправлено): 1 2 кв.2020 г. СМР=8,38	кг	-0,6663	9,04				-6					
119	ФССЦ-01.7.15.03-0043	Болты строительные анкерные с гайками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправлено): 1 2 кв.2020 г. СМР=8,38	т	-0,000558	25542,66				-14					
120	ФССЦ-23.3.08.01-0109	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-Зсп/с размером: 40х40 мм, толщина стенки 2 мм, 31,73*1,05/1000 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправлено): 1 2 кв.2020 г. СМР=8,38	т	-0,033317	6140,15				-205					

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
121	ФЕР07-01-021-01	Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании: до 5 т, масса перемычки до 0,7 т (Прайс от 04.09.2019 № 519лр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 а. СМР=8,38 НР (-11 руб.): 130%*0,9 * 0,7 от ФОТ (-14 руб.) СГ (-9 руб.): 85%*0,85 * 0,9 от ФОТ (-14 руб.)	100 шт	-0,01	4799,63	817,14	3870,73	604,8	-48	-8	-39	-6	89,495 -0,93	44,8 -0,45
122	ФССЦ-05.1.03.09-0001	Перекрышка брусковая 1ПБ10-1, бетон В15, объем 0,008 м3, расход арматуры 0,31 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 а. СМР=8,38	шт	-1	11,12				-11					
123	ФССЦ-07.2.07.13-0071	Конструкции стальные перил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 а. СМР=8,38	т	-0,133	12091,04				-1608					
124	ФЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 0,78*2 (Прайс от 04.09.2019 № 519лр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 а. СМР=8,38 НР (-13 руб.): 90%*0,9 * 0,7 от ФОТ (-23 руб.) СГ (-15 руб.): 85%*0,85 * 0,9 от ФОТ (-23 руб.)	м2	-0,78	71,11	27,38	18,01	2,46	-55	-21	-14	-2	2,76 -2,15	0,2125 -0,17
125	Прайс	Блок дверной стальной наружный, 0,78*2, 5400/8, 38/1, 2*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 а. СМР=8,38	м2	-0,78	547,73				-427					
126	ФССЦ-01.7.04.07-0003	Комплект скребных изделий для блоков входных дверей в помещении однопольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 а. СМР=8,38	компл	-1	94,68				-95					
Вентканалы														
127	ФЕР15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с песов вручную с подготовкой поверхности (Прайс от 04.09.2019 № 519лр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 а. СМР=8,38 НР (-47 руб.): 105%*0,9 * 0,7 от ФОТ (-101 руб.) СГ (-42 руб.): 55%*0,85 * 0,9 от ФОТ (-101 руб.)	100 м2	-0,676	259,91	147,43	6,76	1,16	-176	-100	-5	-1	15,87 -10,73	0,1 -0,07
128	ФССЦ-14.5.11.02-0105	Шпатлевка малоусадочная водостойкая фасадная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 а. СМР=8,38	т	-0,0118	4841,85				-57					

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
129	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная СЕРЕСИТ СТ 17 (расход 0,1 л/м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 г. СМР=8,38	л	-6,76	9,14				-62					
130	Прайс	Шпатлевка Сeresit СТ225 (расход 3,6 кг на 3 мм толщину), мешок 25 кг, 67,6*8, 64/9/25/8,38*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 г. СМР=8,38	кг	-540,8	3,16				-1709					
131	Прайс	Силиконовая краска для фасадов Сeresit СТ48 (расход 0,3 л/м2 за 2 раза), 67,6*0,3, 4456,67/15/8,38/1,2*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 г. СМР=8,38	кг	-20,28	30,14				-611					
132	ФЕР26-01-048 04	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки (Пуска от 04.09.2019 № 619/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (включая объекты технического процесса в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 г. СМР=8,38 НР (3 руб.); 100% 0,9 * 0,7 от ФОТ (5 руб.) СП (3 руб.); 70% 0,85 * 0,9 от ФОТ (5 руб.)	100 м2	-0,042	186,09	107,9	46	8,13	-8	-5	-2		12,65 -0,53	0,7 -0,03
133	ФССЦ-08.1.02.17-0031	Сетка плетеная без покрытия из проволоки, диаметр проволоки 1,2 мм, размер ячейки 10х10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 г. СМР=8,38	м2	-4,41	26,05				-115					
134	ФЕР09-03-014 01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, стругованных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (Пуска от 04.09.2019 № 619/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (включая объекты технического процесса в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 г. СМР=8,38 НР (52 руб.); 90% 0,9 * 0,7 от ФОТ (91 руб.) СП (59 руб.); 85% 0,85 * 0,9 от ФОТ (91 руб.)	т	-0,197	1221,69	397,52	591,84	67,45	-241	-78	-117	-13	45,4825 -8,96	5,0125 -0,99
135	ФССЦ-07.2.07.12-0019	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборной единицы до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 г. СМР=8,38	т	-0,197	8060				-1588					



ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
136	ФЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, полуовальных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (Прыка от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 г. СМР=8,38 НР (-60 руб.); 90% "0,9" * 0,7 от ФОТ (-106 руб.) СП (-69 руб.); 85% "0,85" * 0,9 от ФОТ (-106 руб.)	т	-0,228	1221,69	397,52	591,84	67,45	-279	-91	-135	-15	45,4825	-10,37	5,0125
137	ФССЦ-07.2.07.12-0019	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 г. СМР=8,38	т	-0,228	8060				-1838						
138	ФССЦ-08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 г. СМР=8,38	т	-0,077	11200				-862						
Примыкание кровли к вентилухтам и будки выхода на кровлю															
139	ФЕР12-01-016-02	Отрубка основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (Прыка от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 г. СМР=8,38 НР (-1 руб.); 120% "0,9" * 0,7 от ФОТ (-1 руб.) СП 65% "0,85" * 0,9 от ФОТ	100 м2	-0,021	121,43	28,14	3,29	0,58	-3	-1			3,22	-0,07	0,05
140	ФССЦ-01.2.03.07-0022	Эмульсия битумная гидроизоляционная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 г. СМР=8,38	т	0,0009	2000				2						
141	ФССЦ-01.2.03.05-0011	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 (расход 0,35 л/м2), 17,6*0,35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 г. СМР=8,38	л	-0,735	8,44				-6						
142	ФССЦ-08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 г. СМР=8,38	т	-0,0249	11200				-279						

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
143	ФЕР08-02-001-01	Кадак стена кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м (Прыказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расц.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 г. СМР=8,38 НР (-42 руб.); 122%*0,9 * 0,7 от ФОТ (-55 руб.) СП (-34 руб.); 80%*0,85 * 0,9 от ФОТ (-55 руб.)	м3	-1,1	88,19	43,39	43,2	6,75	-97	-48	-48	-7	5,221 -5,74	0,5 -0,55
144	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 г. СМР=8,38	м3	-0,264	519,8				-137					
145	ФССЦ-06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, марка 150, размер 250х120х65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 г. СМР=8,38	1000 шт	-0,418	2027				-847					
Козырек														
146	ФЕР12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля (Прыказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расц.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 г. СМР=8,38 НР (-15 руб.); 120%*0,9 * 0,7 от ФОТ (-20 руб.) СП (-10 руб.); 65%*0,85 * 0,9 от ФОТ (-20 руб.)	100 м2	-0,051	1042	370,22	123,34	18,36	-53	-19	-6	-1	42,849 -2,19	1,425 -0,07
147	ФССЦ-12.1.03.02-0001	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 г. СМР=8,38	м2	-6,222	70,5				-439					
148	ФССЦ-08.1.02.07-0034	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 г. СМР=8,38	м2	-2,584	164,28				-424					
149	ФЕР08-12-1	Устройство обрешетки сплошной из досок (Прыказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расц.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 г. СМР=8,38 НР (-9 руб.); 83%*0,7 от ФОТ (-15 руб.) СП (-9 руб.); 65%*0,9 от ФОТ (-15 руб.)	100 м2	-0,051	2508,05	266,72	42,65	11,93	-128	-14	-2	-1	33,5915 -1,71	0,9375 -0,05
150	ФССЦ-11.1.03.05-0077	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 25 мм, сорт III ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 г. СМР=8,38	м3	-0,1346	792				-107					

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
151	ФССЦ-11.1.03.05-0068	Доски необрезные хвойных пород все ширины, толщина 44 мм и более, длина 2-3,75 м, II сорт ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 г. СМР=8,38	м3	-0,22	1002,85				-221	-1527	-1411	-127	-176,17	-9,8
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									-79498	-1527	-1411	-127	-176,17	-9,8
Накладные расходы									-1189					
Сметная прибыль									-874					
Итого по разделу 4 Исключаемые работы :														
Всего с учетом "2 кв.2020 г. СМР=8,38"									-81561				-176,17	-9,8
Справочно, в базисных ценах:									-683481				-176,17	-9,8
Материалы									-76560					
Машинь и механизмы									-1411					
ФОТ									-1654					
Накладные расходы									-1189					
Сметная прибыль									-874					
Итого по разделу 4 Исключаемые работы									-683481				-176,17	-9,8
<b>Раздел 5. Добавленные работы</b>														
Устройство кровли														
152	ФЕР-13-03-001-01	Отрутовка бетонных и оштукатуренных поверхностей. Битумной грунтовой, первый слой (Гриказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтировании строительных работ и работ по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 г. СМР=8,38 НР (242 руб.); 90% 0,9 * 0,7 от ФОТ (428 руб.) СГ (228 руб.); 70% 0,85 * 0,8 от ФОТ (428 руб.)	100 м2	4,74	219,7	89,72	11,53	0,28	1041	425	55	1	8,5445 40,5	0,025 0,12
153	ФССЦ-01.2.03.05-0011	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 (расход 0,35 л/м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 г. СМР=8,38	л	165,9	8,44				1400					
154	ФЕР-11-01-044-02	Нарезка швов в бетоне: с заполнением швов герметиком (Гриказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтировании строительных работ и работ по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 г. СМР=8,38 НР (121 руб.); 123% 0,9 * 0,7 от ФОТ (156 руб.) СГ (90 руб.); 75% 0,85 * 0,9 от ФОТ (156 руб.)	100 м	1,115	1063,17	92,79	860,6	47,4	1185	103	960	53	11,1665 12,45	3,5125 3,92



ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
155	ФЕР12-01-002 10	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов: в один слой(доп слой) (Прайс от 04.09.2019 № 519/пр п.6,7.1 При ремонте-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 г. СМР=8,38	100 м2	0,4083	199,79	91,24	17,08	2,59	82	37	7	1	9,706 3,96	0,2 0,08
156	ФССЦ- 12.1.02.03- 0054	Изоплост. П ЭПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 г. СМР=8,38	м2	47,36	41,11				1947					
Выход на кровлю														
157	ФССЦ- 08.1.02.03- 0061	Планка капельника ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 г. СМР=8,38	м	8	23,15				185					
158	ФЕР15-02-036 01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен (Прайс от 04.09.2019 № 519/пр п.6,7.1 При ремонте-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 г. СМР=8,38 НР (41 руб.): 105%*0,9 = 0,7 от ФОТ (62 руб.) СГ (26 руб.): 55%*0,85 = 0,9 от ФОТ (62 руб.)	100 м2	0,05	6048,9	1214,06	66,55	23,7	302	61	3	1	132,25 6,61	1,8 0,09
159	ФССЦ- 04.3.01.07- 0012	Раствор готовый отделочный тяжёлый, известковый, состав 1:2,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 г. СМР=8,38	м3	-0,155	510,4				-79					
160	ФССЦ- 08.1.02.17- 0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 г. СМР=8,38	м2	-5,4	28,25				-153					
161	ФССЦ- 08.4.02.01- 0021	Сетка арматурная сварная(сетка бвр50*50), 5,65*8/1000 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 г. СМР=8,38	т	0,02825	7200				203					
162	Прайс	Смесь Ceresit СТ24(расход 1,4 кг/м2 на 1 мм толщину), 1,4*20*5 21,41/8,38/1,2*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 г. СМР=8,38	кг	140	2,17				304					

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
163	ФЕР15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности (Гриказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 а. СМР=8,38 НР (5 руб.): 105%*0,9 * 0,7 от ФОТ (7 руб.) СГ (3 руб.): 55%*0,85 * 0,9 от ФОТ (7 руб.)	100 м2	0,05	259,91	147,43	6,76	1,16	13	7			15,87 0,79	0,1 0,01
164	ФССЦ-14.5.11.02-0105	Шпатлевка малосудочная водостойкая фасадная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 а. СМР=8,38	т	-0,000875	4841,85				-4					
165	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,1 л/м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 а. СМР=8,38	л	0,5	9,14				5					
166	Прайс	Шпатлевка Ceresit СТ225 (расход 3,6 кг на 3 мм толщину), мешок 25 кг, 3,6*8, 649/25/8,38*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 а. СМР=8,38	кг	18	3,16				57					
167	Прайс	Силиконовая краска для фасадов Ceresit СТ48 (расход 0,3 л/м2 за 2 раза), 8*0,3, 4456,67/15/8,38/1,2*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 а. СМР=8,38	кг	1,5	30,14				45					
Люк противопожарный														
168	ФЕР09-04-003-01	Монтаж люка противопожарного (Гриказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 а. СМР=8,38 НР (7 руб.): 90%*0,9 * 0,7 от ФОТ (12 руб.) СГ (8 руб.): 85%*0,85 * 0,9 от ФОТ (12 руб.)	м2	0,5329	2247,88	21,88	0,55	0,2	1198	12			2,2425 1,2	0,0125 0,01
Парапет														
169	Прайс	Ограждение парапетное 70 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 а. СМР=8,38	к-т	24	583,23				13998					

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
170	ФЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (включая техпомощи) процесса в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2	0,1826	515,53	241,44	237,41	27,33	94	44	43	5	27,945	2,425
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 г. СМР=8,38 НР (37 руб.): 120%*0,9 * 0,7 от ФОТ (49 руб.) СГ (24 руб.): 65%*0,85 * 0,9 от ФОТ (49 руб.)												0,44
171	ФЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 до толщины 50 мм (ТЗ=35; ОЗГ=35; ЗМ=35 к рас.; ЗЛМ=35; МАТ=35 к рас.; ТЗ=35; ТЗМ=35); Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (включая техпомощи) процесса в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2	0,1826	464,14	347,76	116,38	14,88	85	64	21	3	40,25	1,3125
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 г. СМР=8,38 НР (51 руб.): 120%*0,9 * 0,7 от ФОТ (67 руб.) СГ (33 руб.): 65%*0,85 * 0,9 от ФОТ (67 руб.)											7,35	0,24
172	ФССЦ-04.3.01.09-0015	Раствор готовый (стандартный, цементный, М150, ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 г. СМР=8,38	м3	0,6519	548,3				357					
173	ФЕР12-01-016-02	Отрубка оснований из бетона или раствора под водонепроницаемый кровельный ковер: готовой эмульсией битумной  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 г. СМР=8,38 НР (3 руб.): 120%*0,9 * 0,7 от ФОТ (4 руб.) СГ (2 руб.): 65%*0,85 * 0,9 от ФОТ (4 руб.)	100 м2	0,1826	117,1	24,47	2,63	0,46	21	4			2,8	0,04
													0,51	0,01
174	ФССЦ-01.2.03.07-0022	Эмульсия битумная гидроизоляционная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 г. СМР=8,38	т	-0,0082	2000				-16					
175	ФССЦ-01.2.03.05-0011	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ НВ01 (расход 0,35 л/м2), 8,45*0,35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 г. СМР=8,38	л	6,3915	8,44				54					



ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
176	ФЕР12-01-002	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (Приказ от 04.09.2019 № 519/лр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологий) процессам в новых строительных элементах) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 а. СМР=8,38 НР (22 руб.): 120%*0,9 * 0,7 от ФОТ (29 руб.) СП (14 руб.): 65%*0,85 * 0,9 от ФОТ (29 руб.)	100 м2	0,1826	368,36	155,23	30,8	4,69	67	28	6	1	16,514 3,02	0,3625 0,07
177	ФССЦ-12.1.02.03-0054	Изопласт: П ЭПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 а. СМР=8,38	м2	20,82	41,11				856					
178	ФССЦ-12.1.02.03-0052	Изопласт: К ЭКП4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 а. СМР=8,38	м2	21,18	45,2				957					
179	ФЕР56-19-3	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 а. СМР=8,38 НР (292 руб.): 83%*0,7 от ФОТ (502 руб.) СП (294 руб.): 65%*0,9 от ФОТ (502 руб.)	100 м	0,824	1373,89	604,66	14,39	4,54	1132	498	12	4	74,01 60,98	0,35 0,29
180	ФССЦ-08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 а. СМР=8,38	т	0,428	11200				4794					
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 5 Добавленные работы :														
Всего с учетом "2 кв.2020 г. СМР=8,38"														
Справочно, в базисных ценах:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 5 Добавленные работы														
Раздел 6. Заменяемые работы														
Устройство кровли														
181	ФССЦ-12.1.02.03-0054	Изопласт: П ЭПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 а. СМР=8,38	м2	-88,58	41,11				-3642					
182	ФССЦ-12.1.02.03-0052	Изопласт: К ЭКП4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 а. СМР=8,38	м2	88,58	45,2				4004					
Итого														
Итого по разделу 6 Заменяемые работы														
Итого														
Итого по разделу 5 и 6														
Итого														
Итого по разделу 5 и 6														
Итого														
Итого по разделу 5 и 6														
Итого														
Итого по разделу 5 и 6														
Итого														
Итого по разделу 5 и 6														
Итого														
Итого по разделу 5 и 6														
Итого														
Итого по разделу 5 и 6														
Итого														
Итого по разделу 5 и 6														
Итого														
Итого по разделу 5 и 6														
Итого														
Итого по разделу 5 и 6														
Итого														
Итого по разделу 5 и 6														
Итого														
Итого по разделу 5 и 6														
Итого														
Итого по разделу 5 и 6														
Итого														
Итого по разделу 5 и 6														
Итого														
Итого по разделу 5 и 6														
Итого														
Итого по разделу 5 и 6														
Итого														
Итого по разделу 5 и 6														
Итого														
Итого по разделу 5 и 6														
Итого														
Итого по разделу 5 и 6														
Итого														
Итого по разделу 5 и 6														
Итого														
Итого по разделу 5 и 6														
Итого														
Итого по разделу 5 и 6														
Итого														
Итого по разделу 5 и 6														
Итого														
Итого по разделу 5 и 6														
Итого														
Итого по разделу 5 и 6														
Итого														
Итого по разделу 5 и 6														
Итого														
Итого по разделу 5 и 6														
Итого														
Итого по разделу 5 и 6														
Итого														
Итого по разделу 5 и 6														
Итого														
Итого по разделу 5 и 6														
Итого														
Итого по разделу 5 и 6														
Итого														
Итого по разделу 5 и 6														
Итого														
Итого по разделу 5 и 6														
Итого														
Итого по разделу 5 и 6														
Итого														
Итого по разделу 5 и 6														
Итого														
Итого по разделу 5 и 6														
Итого														
Итого по разделу 5 и 6														
Итого														
Итого по разделу 5 и 6														
Итого														
Итого по разделу 5 и 6														
Итого														
Итого по разделу 5 и 6														
Итого														
Итого по разделу 5 и 6														
Итого														
Итого по разделу 5 и 6														
Итого														
Итого по разделу 5 и 6														
Итого														
Итого по разделу 5 и 6														
Итого														
Итого по разделу 5 и 6														
Итого														
Итого по разделу 5 и 6														
Итого														
Итого по разделу 5 и 6														
Итого														
Итого по разделу 5 и 6														
Итого														
Итого по разделу 5 и 6														
Итого														
Итого по разделу 5 и 6														
Итого														
Итого по разделу 5 и 6														
Итого														
Итого по разделу 5 и 6														
Итого														
Итого по разделу 5 и 6														
Итого														
Итого по разделу 5 и 6														
Итого														
Итого по разделу 5 и 6														
Итого														
Итого по разделу 5 и 6														
Итого														
Итого по разделу 5 и 6														
Итого														
Итого по разделу 5 и 6														
Итого														
Итого по разделу 5 и 6														
Итого														
Итого по разделу 5 и 6														
Итого														
Итого по разделу 5 и 6														
Итого														
Итого по разделу 5 и 6														
Итого														
Итого по разделу 5 и 6														
Итого														
Итого по разделу 5 и 6														
Итого														
Итого по разделу 5 и 6														
Итого														
Итого по разделу 5 и 6														
Итого														
Итого по разделу 5 и 6														
Итого														
Итого по разделу 5 и 6														
Итого														
Итого по разделу 5 и 6														
Итого														
Итого по разделу 5 и 6														
Итого														
Итого по разделу 5 и 6														
Итого														
Итого по разделу 5 и 6														
Итого														
Итого по разделу 5 и 6														
Итого														
Итого по разделу 5 и 6														
Итого														
Итого по разделу 5 и 6														
Итого														
Итого по разделу 5 и 6														
Итого														
Итого по разделу 5 и 6														
Итого														
Итого по разделу 5 и 6														
Итого														
Итого по разделу 5 и 6														
Итого														
Итого по разделу 5 и 6														
Итого														
Итого по разделу 5 и 6														
Итого														
Итого по разделу 5 и 6														
Итого														
Итого по разделу 5 и 6														
Итого														
Итого по разделу 5 и 6														
Итого														
Итого по разделу 5 и 6														
Итого														
Итого по разделу 5 и 6														
Итого														
Итого по разделу 5 и 6														
Итого														
Итого по разделу 5 и 6														
Итого														
Итого по разделу 5 и 6														
Итого														
Итого по разделу 5 и 6														
Итого														
Итого по разделу 5 и 6														
Итого														
Итого по разделу 5 и 6														
Итого														
Итого по разделу 5 и 6														
Итого														
Итого по разделу 5 и 6														
Итого														
Итого по разделу 5 и 6														
Итого														
Итого по разделу 5 и 6														
Итого														
Итого по разделу 5 и 6														
Итого														
Итого по разделу 5 и 6														
Итого														
Итого по разделу														

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
183	ФЕР12-01-033-01	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой (Приказ от 04.09.2019 № 619/пр п. 6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (включая их технологических процессах в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 а. СМР=8,38 НР (-7 руб.): 120%*0,9 * 0,7 от ФОТ (-9 руб.) СП (-4 руб.): 65%*0,85 * 0,9 от ФОТ (-9 руб.)	100 м2	-0,028	417,97	325,66	35,04	5,05	-12	-9	-1		37,26 -1,04	0,4 -0,01
184	ФССЦ-08.3.09.02-0005	Профилированный лист оцинкованный окрашенный: НБ7-750-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 а. СМР=8,38	т	-0,02205	9515,78				-210					
185	ФЕР12-01-033-01	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой (Приказ от 04.09.2019 № 619/пр п. 6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (включая их технологических процессах в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 а. СМР=8,38 НР (9 руб.): 120%*0,9 * 0,7 от ФОТ (12 руб.) СП (6 руб.): 65%*0,85 * 0,9 от ФОТ (12 руб.)	100 м2	0,036	417,97	325,66	35,04	5,05	15	12	1		37,26 1,34	0,4 0,01
186	ФССЦ-08.3.09.04-0024	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер матовый НС35-1000-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 а. СМР=8,38	м2	3,6	72,45				261					
Примыкание кровли к вентштагам и будки выхода на кровлю														
187	ФЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (Приказ от 04.09.2019 № 619/пр п. 6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (включая их технологических процессах в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 а. СМР=8,38 НР (-43 руб.): 120%*0,9 * 0,7 от ФОТ (-57 руб.) СП (-28 руб.): 65%*0,85 * 0,9 от ФОТ (-57 руб.)	100 м2	-0,353	368,36	155,23	30,8	4,69	-130	-55	-11	-2	16,514 -5,83	0,3625 -0,13
188	ФССЦ-12.1.02.03-0054	Изопласт: П ЭПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 а. СМР=8,38	м2	-40,95	41,11				-1683					
189	ФССЦ-12.1.02.03-0052	Изопласт: К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 а. СМР=8,38	м2	-40,95	45,2				-1851					

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
190	ФЕР12-01-004	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	100 м	0,62	2707,55	212,06	179,44	4,64	1679	131	111	3	23,1	0,36
01		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 г. СМР=8,38 НР (101 руб.): 120% "з" - 0,7 от ФОТ (134 руб.) СП (67 руб.): 65% "з" - 0,9 от ФОТ (134 руб.)											14,32	0,22
191	ФССЦ-12.1.02.03-0054	Изопласт: П ЭПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 г. СМР=8,38	М2	78,1	41,11				3211					
192	ФССЦ-12.1.02.03-0052	Изопласт: К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 г. СМР=8,38	М2	78,1	45,2				3530					
193	ФССЦ-11.1.03.05-0068	Доски необрезные хвойных пород все ширины, толщина 44 мм и более, длина 2-3,75 м, II сорт ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 г. СМР=8,38	М3	-0,6	1002,85				-602					
194	ФССЦ-11.1.03.06-0086	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2020 г. СМР=8,38	М3	0,6	1375				825					
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 6 Заменяемые работы :														
Отделочные работы														
Кровли														
Итого														
Всего с учетом "2 кв.2020 г. СМР=8,38"														
Справочно, в базисных ценах:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 6 Заменяемые работы														
ИТОГИ ПО АКТУ:														
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по акту:														
Итого														
Всего с учетом "2 кв.2020 г. СМР=8,38"														
Справочно, в базисных ценах:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Накладные расходы														



## ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Сметная прибыль										1531					
Расчет компенсации НДС при УТСН $8,38 \times (59551 + (2488 - 116) + 1801 \times 0,17712 + 1531 \times 0,15 + 0) \times 0,2$										104682,93					
ВСЕГО по акту										675109,93					
ВСЕГО по акту с учетом аукционного коэффициента $K=1,043861353$										704721,17			306,37	8,93	

Принял: Заместитель Директора по финансово-экономической работе \_\_\_\_\_ /Федотов А.Н./

Сдел: Директор ООО "Вязьмополимерстрой" \_\_\_\_\_ Димитрюк А.Г.

Специалист 2 категории производственного отдела ГКУ КО «Управление капитального строительства» \_\_\_\_\_  
Большаков А. В.

Инженер 1 категории СО ПКУ КО "Управление капитального строительства" \_\_\_\_\_ Сеглигина Л.Л.

Заместитель директора ГКУ КО "Управление капитального строительства" \_\_\_\_\_  
Рассолов Д.И.

Инженер 1-ой категории производственно-технического отдела ФКР МКД КО \_\_\_\_\_ Перухов А.А.

Летухов А.А.

14



Thoburnea; Adelaide S.C. 29 Nov