

Инвестор:
Заказчик: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Калужской области

Подрядчик: ООО "ГЕОСТРОЙПРОЕКТ"
Стройка : Калужская область, г.Обнинск, проезд Пионерский,
д.32. Ремонт крыши.

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер 203750000012000112/6-ЗА/21-с
	дата 17.11.2020
Вид операции	

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
2	28.12.2021

Отчетный период	
с	по
23.09.2021	28.12.2021

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		2 240 969,71	2 240 969,71	1 171 706,35
1	Ремонт крыши		2 240 969,71	2 240 969,71	1 171 706,35
Итого					1 171 706,35
Сумма НДС					0,00
Всего с учетом НДС					1 171 706,35

Заказчик (генподрядчик)

Заместитель директора по финансово-экономической работе ФКР МКД КО
М П

А.Н.Федотов

Подрядчик (субподрядчик)

Генеральный директор ООО «ГеоСтройПроект»
М П

Д.А.Кованцев

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "ГЕОСТРОЙПРОЕКТ"
Стройка - Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, проезд
Пioneerский, д.32
Объект - Ремонт крыши

Форма по ОКУД	Код
10 ОКТО	0322005
по ОКДП	
номер	203750000012000112/6-ЗА/21-с
дата	17.11.2020
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	28.12.2021	23.09.2021	28.12.2021

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета №02-01-01 изм. 1, Капитальный ремонт кровли
Основание - ФКРК11/32-2020-КР
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 1171700,35 руб.
Средства на оплату труда 22652 руб.
Сметная трудоемкость 2015,82 чел.час

Номер	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
по порядку																
поз. по смете																

Раздел 1. Демонтажные работы

1	7	ФЕРр69-9-1 (Прива Минетр Росст от 28.12.2019 №878пр	Очистка помещений от строительного мусора (прим. демонтаж утеплителя засыпного) НР (105 руб.); 55%=78%*0,7 от ФОТ СЛ (86 руб.); 45%=50%*0,9 от ФОТ	100 т	0,1393	1363	1363				190	190		188 26,19	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах											190	190		26,19	
Накладные расходы											105				

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Сметная прибыль										86					
Итого по разделу 1 Демонтажные работы :															
Прочие ремонтно-строительные работы										381				26,19	
Итого										381				26,19	
Всего с учетом "2 кв. 20г. прочие СМР=8,04"										3063				26,19	
Справочно, в базисных ценах:															
ФОТ										190					
Накладные расходы										105					
Сметная прибыль										86					
Итого по разделу 1 Демонтажные работы										3063				26,19	

Раздел 2. Ремонтно-строительные работы

Утепление															
2	43	ФЕР12-01-013-05	Утепление покрытий плитами: из легких (чистых) бетонов или фибролита насухо (минватой) (ИДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (774 руб.); 76%=120%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (510 руб.); 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	2,69	836,01	332,55	310,5	46,16	2249	895	835	124	38,985 104,87	3,5875 9,65
3	44	ФССЦ-12.2.05.05-0004	Плиты из минеральной ваты ПЖ-120	м3	40,582	530				21508					
		Приказ Министром России от 26.12.2019 №876/пр													
4	45	ФЕР12-01-015-03	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (ИДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (284 руб.); 76%=120%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (187 руб.); 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	5,121	959,06	69,76	37,8	3,36	4911	357	194	17	7,981 40,87	0,2625 1,34
		Приказ Министром России от 26.12.2019 №876/пр													
5	46	ФССЦ-01.2.03.03-0013	Мастика битумная кровельная горячая	т	-0,2561	3390				-868					
		Приказ Министром России от 26.12.2019 №876/пр													
6	47	ФССЦ-12.1.02.06-0002	Рубероид кровельный РКП-350	м2	-563,3	6,2				-3492					
		Приказ Министром России от 26.12.2019 №876/пр													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	48	ФСЦ- 12.1.02.11- 0014	ИЗОСПАН. А	10 м2	27,478	39,2				1077					
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр													
8	49	ФСЦ- 12.1.02.11- 0016	ИЗОСПАН. В	10 м2	28,853	27,5				793					
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр													
Ограждение кровли															
9	50	ФЕР-12-01- 012-01	Ограждение кровель перлитами	100 м	0,66	140,16	60,11	60,64	6,61	93	40	40	4	6,785 4,48	0,5125 0,34
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	(МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ЗМ=1,25) НР (33 руб.): 76%=120%*0,9 * 0,7 от ФОТ СЛ (22 руб.): 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ												
10	51	прайс- лист	Ограждение кровли с функцией снегозадержателя ОТК1 1200х3000	шт.	22	666,04				14653					
			МАТ=6300/1,2*1,02/8,04			6300/1,2*1,02 /8,04									
службовое окно ОС-1															
11	52	ФЕР-10-01- 003-01	Устройство службовых окон	шт	2	309,03	59,64	24,9	3,46	618	119	50	7	6,992 13,98	0,275 0,55
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	(МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ЗМ=1,25) НР (93 руб.): 74%=118%*0,9 * 0,7 от ФОТ СЛ (60 руб.): 48%=63%*0,85 * 0,9 от ФОТ												
12	53	ФСЦ- 01.7.04.02- 0002	Завертка, состоящая из планки запорной и ручки из алюминиевого профиля	компл	8	9,9				79					
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр													
13	54	ФСЦ- 07.1.03.01- 0001	Вставки жалюзиные переплетов оконных ВЖ	шт	2	428,09				856					
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр													

1	2	3	4	5	6	8	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14	55	ФССЦ-01.7.04.09-0011	Пегги врезные, тип ПВЗ-1	шт		8	3,46				28					
		Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр														
15	56	ФЕР09-05-001-01	Облицовка ворот стальным профнастилом	100 м2		0,254	350,92	304,65	32,91	4,78	89	77	8	1	34,385 8,73	0,3875 0,1
		Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	(МДС-1У п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (44 руб.); 57%=90%*0,9 + 0,7 от ФОТ СТ (51 руб.); 65%=85%*0,85 + 0,9 от ФОТ													
16	57	прайс-лист	Профнастил оцинкованный с покрытием: полимэстер НСЗ5-1000-0,5 (прим. РУРЕТАН)	м2		16,06	53,6 507/1,2*1,02/8,04				861					
			МАТ=507/1,2*1,02/8,04													
17	58	прайс-лист	Профнастил оцинкованный с покрытием: РУРЕТАН С8-1150-0,5	м2		11,88	49,69 470/1,2*1,02/8,04				590					
			МАТ=470/1,2*1,02/8,04													
18	59	ФЕР12-01-015-03	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой	100 м2		0,092	959,06	69,76	37,8	3,36	88	6	3		7,981 0,73	0,2625 0,02
		Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	(МДС-1У п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (6 руб.); 76%=120%*0,9 + 0,7 от ФОТ СТ (3 руб.); 50%=65%*0,85 + 0,9 от ФОТ													
19	60	ФССЦ-01.2.03.03-0013	Мастика битумная кровельная горячая	т		-0,0046	3390				-16					
		Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр														
20	61	ФССЦ-12.1.02.06-0022	Рубероид кровельный РКП-350	м2		-10,12	6,2				-63					
		Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр														
21	62	ФССЦ-12.1.02.11-0003	ИЗОСПАН: D	10 м2		1,012	37,5				38					
		Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22	63	ФЕР-05-04-024-05 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Простая окраска масляными составами по дереву: заполненный оконных проемов (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (5 руб.): 66%=105%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (3 руб.): 42%=55%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,01742	514,7	407,07	3,68	0,75		9	7		46,576 0,81	0,0625
23	64	ФСЦ-14.4.04.08-0002 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Эмаль ПФ-115 БИО, пентафталеваая различных цветов	т	0,0004	34375,18					14				
Стремянка Стд-1															
24	65	ФЕР-10-01-053-01 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец (устройство стремянки) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (27 руб.): 74%=118%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (18 руб.): 48%=63%*0,85 * 0,9 от ФОТ	м3	0,084	2879,99	437,74	37,45	5,41		242	37	3	44,85 3,77	0,4375 0,04
25	66	ФЕР-62-18-3 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска масляными составами: торцов лестничных маршей НР (4 руб.): 56%=80%*0,7 от ФОТ СП (3 руб.): 45%=50%*0,9 от ФОТ	100 м2	0,02	617,15	355,72	7,07	2,05		12	7		40,7 0,81	0,16
26	67	ФСЦ-14.4.04.08-0002 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Эмаль ПФ-115 БИО, пентафталеваая различных цветов	т	0,0002	34375,18					7				
Водосточная система															
27	72	ФЕР-2-01-035-01 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство металлической водосточной системы: колен (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (12 руб.): 76%=120%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (8 руб.): 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ	шт	12	1,32	1,32				16	16		0,138 1,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28	73	ФССП-12.1.01.05-0048 <small>Приказ Министров России от 30.03.2020 №172/пр</small>	Колено трубы сливное 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм	шт		83,12				332					
29	74	ФССП-12.1.01.05-0051 <small>Приказ Министров России от 30.03.2020 №172/пр</small>	Колено трубы 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм	шт	8	83,12				665					
30	75	ФЕР12-01-035-02 <small>Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр</small>	Устройство металлической водосточной системы: воронки <small>(МДС35-IV п.4,7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (6 руб.); 76%=120%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (4 руб.); 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ</small>	шт	4	1,99	1,99			8	8			0,207 0,83	
31	76	ФССП-12.1.01.05-0006 <small>Приказ Министров России от 30.03.2020 №172/пр</small>	Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185/150 мм	шт	4	249,4				998					
32	77	ФЕР12-01-035-03 <small>Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр</small>	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб <small>(МДС35-IV п.4,7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (28 руб.); 76%=120%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (19 руб.); 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ</small>	м	28	9,12	1,32			255	37			0,138 3,86	
33	78	ФССП-12.1.01.05-0068 <small>Приказ Министров России от 30.03.2020 №172/пр</small>	Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм, длина 3000 мм.	шт	8	357,8				2862					
34	79	ФССП-12.1.01.05-0067 <small>Приказ Министров России от 30.03.2020 №172/пр</small>	Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм, длина 1000 мм	шт	4	119,27				477					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
35	80	ФСЦ-08.1.02.07-0036	Дополнительные элементы металлоочередной кровли крепеж для желоба оцинкованный, размером 380х40 мм	шт	36	5,13				185					
		Приказ Минотпрот России от 26.12.2019 №876/пр													
36	81	ФСЦ-12.1.01.05-0056	Паук металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 100 мм	шт	4	108,43				434					
		Приказ Минотпрот России от 30.03.2020 №172/пр													
37	82	ФЕР46-08-022-01	Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов	100 м	1,246	69,83	69,17	0,66	0,12	87	86	1		7,19 8,96	0,01 0,01
		Приказ Минотпрот России от 26.12.2019 №876/пр													
38	83	ФСЦ-14.5.01.06-1000	Герметик клей полиуретановый	л	2,35	85,43				201					
		Приказ Минотпрот России от 26.12.2019 №876/пр													
Огнезащита															
39	84	ФЕР26-02-018-02	Огнезащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	9,598	24,81	17,46	7,35		238	168	70		2,047 19,65	
		Приказ Минотпрот России от 26.12.2019 №876/пр	(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗИМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (106 руб.); 63%=100%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (91 руб.); 54%=70%*0,85 * 0,9 от ФОТ												
40	85	прайс-лист	Вулпротек-3	кг	177,6	5,6				995					
			МАТ=53/1,2*1,02/8,04		53/1,2*1,02/8,04										
Противопожарные люки															
41	86	ФЕР09-04-003-01	Монтаж люка противопожарного	м2	0,4225	2247,88	21,88	0,55	0,2	950	9			2,2425 0,95	0,0125 0,01
		Приказ Минотпрот России от 26.12.2019 №876/пр	(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗИМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (5 руб.); 57%=90%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (6 руб.); 65%=85%*0,85 * 0,9 от ФОТ												
Устройство ходового настила															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
42	87	ФЕР10-01-023-01	Укладка ходовых досок (МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве СЗТ=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (146 руб.); 74%=116%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (95 руб.); 48%=63%*0,85 * 0,9 от ФОТ №876/лр	100 м	5,54	1055,61	33,64	14,83	1,93	5848	186	82	11	4,0135 22,23	0,15 0,83
43	88	ФРСЦ-11.1.03.05-0081	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III	м3	-6,648	832,7	-5536								
44	89	ФРСЦ-11.1.03.05-0076	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 25 мм, сорт II	м3	1,386	990	1372								
Штукатуривание и известковая окраска															
45	90	ФЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен (МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве СЗТ=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (362 руб.); 66%=105%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (230 руб.); 42%=55%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,443	6048,9	1214,06	66,55	23,7	2680	538	29	10	132,25 58,59	1,8 0,8
46	91	ФЕР15-04-002-01	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке (МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве СЗТ=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (25 руб.); 66%=105%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (16 руб.); 42%=55%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,443	171,97	86,43	2,03	0,46	76	38	1		10,58 4,69	0,0375 0,02
Герметизация															
47	92	Прайс-лист	Проходка для кровли Master Flash №4 (комби) из EPDM (75-160 мм) МАТ-900/1,2*1,02/8,04	шт	4	95,15 900/1,2*1,02/8,04	381								
Проход стояков															
48	93	ФЕР16-04-004-02	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм (МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве СЗТ=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (119 руб.); 87%=128%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (93 руб.); 63%=83%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м	0,24	713,36	603,52	51,55	7,34	171	145	12	2	64,2045 15,41	0,575 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
49	94	ФССЦ- 24.3.01.04- 0026	Трубы НПВХ для систем наружного водопроведения, кольцевая жесткость SN ₄ , размер 110х3,2х2000 мм	шт	12	42,43					509				
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр													
Ветровые связи															
50	95	ФЕР07-01- 044-03	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг (прим. ветровых связей) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (10 руб.); 82%=130%*0,9 + 0,7 от ФОТ С1 (8 руб.); 85%=85%*0,85 + 0,9 от ФОТ	т	0,0241	11186,03	501,37	262,7	13,63		270	12	6	49,105 1,18	1,175 0,03
Зонт															
51	96	ФЕР12-01- 010-01	Устройство мелких покрытий (брендмауэрб, парапеты, свесы и т.п.) из листового оцинкованной стали (прим. монтаж зонтов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (81 руб.); 76%=120%*0,9 + 0,7 от ФОТ С1 (54 руб.); 50%=65%*0,85 + 0,9 от ФОТ	100 м2	0,112	7497,02	953,49	27,35	4,39		840	107	3	111,78 12,52	0,3375 0,04
52	97	ФССЦ- 08.3.07.01- 0041	Прокат полосовой, горячекатаный, размер 40х4 мм	т	0,03384	6100					206				
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр													
53	98	ФССЦ- 08.1.02.17- 0150	Сетка тканая одинарная оцинкованная 14,0х14,0 из проволоки диаметром 1,0 мм	м2	6	13,14					79				
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр													
54	99	ФССЦ- 01.7.15.02- 0040	Болты анкерные с гайкой, размер 12,0х100 мм	100 шт	0,36	272					98				
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр													
Козырек															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
55	100	ФЕРм-38-01-006-08 Пруказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, крошителей, тормозные конструкции и пр. (заготовление козырька) НР (209 руб.): 46%=66%*0,7 от ФОТ СП 0%=0%*0,9 от ФОТ	Т	0,36576	3279,93	1222	1843	20,6	1200	447	674	8	130 47,55	1,8 0,66
56	101	ФЕР06-03-004-01 Пруказ Минстроя России от 30.06.2020 №4352/пр	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (35 руб.): 66%=105%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (27 руб.): 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ	Т	0,018	13112,07	2944,62	63,99	9,15	236	53	1		332,35 5,98	0,7375 0,01
57	102	ФЕР09-06-001-02 Пруказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (прим. козырька) (МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (66 руб.): 57%=90%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (110 руб.): 65%=85%*0,85 * 0,9 от ФОТ	Т	0,36576	680,02	457,13	140,94	4,78	249	167	52	2	53,59 19,6	0,3875 0,14
58	103	ФССЦ-08.3.07.01-0041 Пруказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прокат полосовой, горячекатаный, размер 40х4 мм	Т	0,036	6100				220					
59	104	ФССЦ-23.3.08.01-0025 Пруказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы стальные электросварные квадратного сечения, размер стороны 40 мм, толщина стенки 3 мм	Т		0,20496	8236,09			1638					
60	105	ФССЦ-23.3.08.02-0043 Пруказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером: 30х20 мм, толщина стенки 3 мм	М	54	15,94				861					
61	106	ФЕР13-03-002-04 Пруказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Осрутовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой Гр-021 (МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (7 руб.): 57%=90%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (7 руб.): 54%=70%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,2	228,6	65,03	11,53	0,28	46	13	2		6,1065 1,22	0,025 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
62	107	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (2 руб.): 57%=90%*0,9 + 0,7 от ФОТ СГ (2 руб.): 54%=70%*0,85 + 0,9 от ФОТ	100 м2	0,2	167,89	22,22	7,51	0,28	34	4	2	2,4495 0,49	0,025 0,01	
63	108	ФЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (34 руб.): 57%=90%*0,9 + 0,7 от ФОТ СГ (28 руб.): 65%=85%*0,85 + 0,9 от ФОТ	100 м2	0,1585	1059,04	318,62	586,46	51,44	168	51	93	8	36,455 5,78	3,6625 0,58
64	109	прайс-лист МАТ=507/1,2*1,02/8,04	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер НС35-1000-0,5 (прим. PURATAN)	м2	17,435	53,6 507/1,2*1,02/8,04				935					
65	110	ФССЦ-01.7.15.14-0073 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8х50 мм	100 шт	2,65	46,2				122					
66	111	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство мелких покрытий (брандамауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (62 руб.): 76%=120%*0,9 + 0,7 от ФОТ СГ (41 руб.): 50%=65%*0,85 + 0,9 от ФОТ	100 м2	0,085	7497,02	953,49	27,35	4,39	637	81	2	111,78 9,5	0,3375 0,03	
67	112	ФССЦ-08.3.05.05-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сталь листовая оцинкованная, с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,55 мм, размер 1250х2000 мм	м2	9,35	37,49				351					
68	113	ФССЦ-08.3.05.05-0051 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	-0,0485	11200				-543					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
69	114	ФСЦ-1000	Герметик клей полиуретановый	л	0,31	85,43				26					
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр													
Кирпичная кладка стен черака															
70	115	ФЕР46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	м3	6,81	246,41	119,53	2,13		1678	814	15		14,63 99,63	
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	НР (582 руб.); 69%=110%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (440 руб.); 54%=70%*0,85 * 0,9 от ФОТ												
71	116	ФСЦ-0003	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	м3	-1,634	519,8				-849					
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр													
72	117	ФСЦ-0004	Раствор кладочный, цементно-известковый, М75	м3	1,4706	519,8				764					
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр													
73	118	ФСЦ-0004	Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размер 250х120х88 мм, марка 150	1000 шт	2,09748	850,9				1785					
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр													
Обшивка профлистом вентканалов															
74	119	ФЕР09-05-001-01	Облицовка ворот стальным профлированным листом (прим. облицовка профлистом вентканалов)	100 м2	0,237	350,92	304,65	32,91	4,78	83	72	8	1	34,385 8,15	0,3875 0,09
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (42 руб.); 57%=90%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (47 руб.); 65%=85%*0,85 * 0,9 от ФОТ												
75	120	прайс-лист	Профнастил оцинкованный с покрытием: PUREGAN С8-1150-0,5	м2	25,41	49,69 470/1,2*1,02/8,04				1263					
			Мат=470/1,2*1,02/8,04												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
76	121	ФСС-08.1.02.07-0034	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	5,1156	164,28				840					
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №878/пр													
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						71867	4597	2186	195	527,48	15,45				
Накладные расходы						3278									
Сметная прибыль						2237									
Итого по разделу 2 Ремонтно-строительные работы :															
Итого Строительные работы						610823								479,93	14,79
Итого Монтажные работы						11328								47,55	0,66
Всего с учетом "2 кв. 20г. прочие СМР=8,04"						622151								527,48	15,45
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы						65084									
Машины и механизмы						2186									
ФОТ						4792									
Накладные расходы						3278									
Сметная прибыль						2237									
Итого по разделу 2 Ремонтно-строительные работы						622151								527,48	15,45
Раздел 3. Молниезащита															
77	122	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0,01	1381,38	1381,38			14	14			177,1	1,77
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №878/пр	(МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новых строительных СЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (7 руб.): 50%=80%*0,9 * 0,7 от ФОТ СЛ (5 руб.): 34%=45%*0,85 * 0,9 от ФОТ												
78	123	ФЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3	0,01	838,35	838,35			8	8			111,78	1,12
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №878/пр	(МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новых строительных СЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (4 руб.): 50%=80%*0,9 * 0,7 от ФОТ СЛ (3 руб.): 34%=45%*0,85 * 0,9 от ФОТ												
79	124	ФЕРМ08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм	10 шт	0,4	615,73	87,14	43,02	4,27	246	35	17	2	9,27	0,34
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №878/пр	НР (25 руб.): 67%=85%*0,7 от ФОТ СЛ (22 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ											3,71	0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
80	125	ФССЦ-08.3.08.02-0031 Прокат Министерства Росстат от 26.12.2019 №87/б/пр	Сталь угловая равнополочная размером 50х50х4 мм	кг	23,976	5,43				130					
81	126	ФЕРМ08-02.472.07 Прокат Министерства Росстат от 26.12.2019 №87/б/пр	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полусовой стали сечением 160 мм ² НР (96 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ СЛ (64 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ	100 м	0,791	827,81	173,9	65,14	5,78	655	138	52	5	18,5 14,63	0,46 0,36
82	127	08.3.05.02-0101 Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали ВСт3пс5, толщина 4-6 мм		т	-0,0032	5763				-18					
83	128	ФССЦ-08.3.07.01-0042 Прокат Министерства Росстат от 26.12.2019 №87/б/пр	Сталь полусовая: 40х4 мм, катаная	т	0,099666	6200				618					
84	129	ФЕРМ08-02.472.09 Прокат Министерства Росстат от 26.12.2019 №87/б/пр	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм НР (145 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ СЛ (128 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ	100 м	1,22	836,57	173,9	54,28	4,27	1021	212	66	5	18,5 22,57	0,34 0,41
85	130	ФССЦ-08.3.05.02-0101 Прокат Министерства Росстат от 26.12.2019 №87/б/пр	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали ВСт3пс5, толщина 4-6 мм	т	-0,0049	5763				-28					
86	131	ФССЦ-08.3.04.02-0091 Прокат Министерства Росстат от 26.12.2019 №87/б/пр	Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 8 мм	т	0,069536	5230,01				364					
87	132	ФССЦ-08.3.04.02-0095 Прокат Министерства Росстат от 26.12.2019 №87/б/пр	Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 16 мм	т	0,014675	5230,01				77					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Машины и механизмы										495					
Итого по разделу 4 Прочие работы										3980					

Раздел 5. Исключаемые работы.

94	139	ФЕР12-01-013-05	Утепление покрытий плитами: из легких (речных) бетонов или фибролита насухо (минватой) (п.43) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6, 7.1 При ремонто-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЭП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПК=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (-174 руб.); 76%=-120%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (-510 руб.); 50%=-55%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	-2,69	836,01	332,55	310,5	46,16	-2249	-895	-835	-124	38,985	3,5875
														-9,65	
95	140	ФССЦ-12.2.05.05-0004	Плиты из минеральной ваты ПЖ-120 (п.44) (Приказ Минотпроя России от 26.12.2019 №876/пр	м3	-40,582	530			-21508						
96	141	ФЕР16-9-1	Очистка помещений от строительного мусора (прим. демонтаж утеплителя засыпного) (п.7) НР (-105 руб.); 55%=-78%*0,7 от ФОТ СП (-66 руб.); 45%=-50%*0,9 от ФОТ №876/пр	100 т	-0,1393	1363	1363		-190	-190			188	-26,19	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									-2394,7	-1085	-835	-124	-131,06	-9,65	

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 5 Исключаемые работы. :

Кровли									-3533				-104,87	-9,65	
Теплоизоляционные работы									-21508						
Прочие ремонтно-строительные работы									-381				-26,19		
Итого									-25422				-131,06	-9,65	
Всего с учетом "2 кв. 20г. прочие СМР=8,04"									-204393				-131,06	-9,65	
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы									-22027						
Машины и механизмы									-835						
ФОТ									-1209						
Накладные расходы									-879						
Сметная прибыль									-596						
Итого по разделу 5 Исключаемые работы.									-204393				-131,06	-9,65	

Раздел 6. Дополнительные работы.

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
97	142	ФЕР26-01-039-01 Министр России от 26.12.2019 №876/пр	Изопляция покрытий и перегородки изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	44,79	163,62	113,03	50,59	7,98	7329	5063	2266	357	12,167	0,6875
			(Прайз от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-спирителных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,29) НР (3415 руб.); 63%=100%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (2927 руб.); 54%=70%*0,85 * 0,9 от ФОТ												
98	143	ФССЦ-12.2.05.10-0001 Прайз Министр России от 26.12.2019 №876/пр	Плиты из минеральной ваты, для вентилируемых фасадов, на основе базальтового волокна, толщина от 50 до 125 мм	м3	45,69	717,98				32805					
99	144	ФЭСМ-91.06.06-011 Прайз Министр России от 26.12.2019 №876/пр	Автоматический, высота подъема 12 м п.68 (24,94)+п.75 (0,83)+п.77(3,86)+п.82 (8,96)+ п.129 (22,57) =61,16 чел-час. Перевод в маш-час : 61,16/2=30,58 маш-час. НР (234 руб.); 76%=120%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (154 руб.); 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ	маш.-ч	30,58	82,22		82,22	10,06	2514		2514	308		
100	145	ФЕР11-01-008-03 Прайз Министр России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой (разборка существующей теплоизоляции из керамзита) (Прайз от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗТ=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗТМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (919 руб.); 77%=123%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (725 руб.); 57%=75%*0,85 * 0,9 от ФОТ	м3	66,45	38,96	15,02	23,94	4,12	2569	996	1591	274	1,76	0,36
														116,95	23,92
101	146	ФЕР09-03-050-01 Прайз Министр России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж стальных пилтисов из гнуптопрофиля (установка угловых облицовочных элементов) (Прайз от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-спирителных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,29) НР (32 руб.); 57%=90%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (37 руб.); 65%=85%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м	0,42	148,26	134,83	4,11	0,73	62	57	2		14,513	0,0625
														6,1	0,03
102	147	ФССЦ-08.1.02.03-0102 Прайз Министр России от 26.12.2019 №876/пр	Уголок из оцинкованной стали с покрытием: Полистер внутренний размером 50х50 мм	м	42	14,76				620					
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										45919	6118	6373	939	668,01	54,74
Накладные расходы										4660					

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Сметная прибыль										3843					
Итого по разделу 6 Дополнительные работы.:														544,96	30,79
Теплоизоляционные работы										46476					
Кровли										2902					
Полы										4293				116,95	23,92
Строительные металлические конструкции										751				6,1	0,03
Итого										54422				668,01	54,74
Всего с учетом "2, кв. 20г. прочие СМР=8,04"										437553				668,01	54,74
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы										33428					
Машины и механизмы										6373					
ФОТ										7057					
Накладные расходы										4660					
Сметная прибыль										3843					
Итого по разделу 6 Дополнительные работы.										437553				668,01	54,74
Раздел 7. Заменяемые работы.															
103	148	ФЕР-2.01-034-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство обрешетки с прозорами из брусков (п.23) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОСТ-1,15; СМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТС=1,15; ТЗМ=1,25) НР (43 руб.); 76%±120% 0,9 * 0,7 от ФОТ СП (42 руб.); 80%±65% 0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м2	-0,5978	638,83	121,58	108,66	16,99	-362	-73	-65	-10	14,881 -8,9	1,2625 -0,75
104	149	ФССЦ-11.1.03.01-0076 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт III (п.24)	м3	0,2391	976,56				233					
105	150	ФССЦ-11.1.03.06-0090 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	-0,483	1430				-691					
106	151	ФССЦ-11.1.03.05-0076 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 25 мм, сорт II (п.89)	м3	-1,386	990				-1372					

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
107	152	ФСЦ- 11.1.03.06- 0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	1,386	1430				1962					
		Грузов Министром России от 26.12.2019 №876/пр													
108	153	ФСЦ-Пр- 03-21-01- 012	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 12 км (п.138)	1 т груза	-32	12,2		12,2		-390					
		Грузов Министром России от 26.12.2019 №876/пр	НР 0%-0%*0,7 от ФОТ СГ 0%-0%*0,9 от ФОТ												
109	154	ФСЦ-Пр- 03-21-01- 170	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 170 км	1 т груза	32	74,4		74,4		2381		2381			
		Грузов Министром России от 26.12.2019 №876/пр	НР 0%-0%*0,7 от СГ 0%-0%*0,9 от												
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										1761	-73	1926	-10	-8,9	-0,75
Накладные расходы										-63					
Сметная прибыль										-42					
Итого по разделу 7 Заменяемые работы. :															
Кровли										-254				-8,9	-0,75
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)										-691					
Деревянные конструкции										610					
Перевозка грузов автотранспортом										-390					
Перевозка грузов автотранспортом										2381					
Итого										1666				-8,9	-0,75
Всего с учетом "2 кв. 20г. прочие СМР=8,04"										13314				-8,9	-0,75
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы										-92					
Машины и механизмы										1926					
ФОТ										-83					
Накладные расходы										-63					
Сметная прибыль										-42					
Итого по разделу 7 Заменяемые работы.										13314				-8,9	-0,75
Раздел 8. Непредвиденные затраты															
110	155	Договор №200 от 28.04.2021	Утилизация строительного мусора НР 0%-0%*0,7 от СГ 0%-0%*0,9 от	т	32	120,8	120,8			3866	3866				
		Г.													
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										3866	3866				
Итого по разделу 8 Непредвиденные затраты :															
Перевозка строительных грузов автомобильным транспортом										3866					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого										3866					
Всего с учетом "2 кв. 20г. прочие СМР=8,04"										31083					
Справочно, в базисных ценах:															
ФОТ										3866					
Итого по разделу 8 Непредвиденные затраты										31083					
ИТОГИ ПО АКТУ:															
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах										106826	14020	10280	1012	1125,52	60,7
Накладные расходы										7377					
Сметная прибыль										5770					
Итого по акту:															
Итого Строительные работы										924592				1037,06	59,13
Итого Монтажные работы										40007				88,46	1,57
Всего с учетом "2 кв. 20г. прочие СМР=8,04"										964599				1125,52	60,7
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы										82526					
Машины и механизмы										10280					
ФОТ										15032					
Накладные расходы										7377					
Сметная прибыль										5770					
Компенсация НДС при УСН (82526+(10280-1012)+7377*0,1712+5770*0,15)*0,20*8,04										151027,8					
Итого										1115626,80					
Повышающий коэф-т до дог. цены К=1,05026730216										1171706,35					
ВСЕГО по акту										1171706,35				1125,52	60,7

Сдаст: Генеральный директор ООО «ГеоСтройПроект»
должность визирующего лица от Подрядчика (Субподрядчика)

М.П.

Принял: Заместитель директора по финансово-экономической работе
М.П. МКД КО

должность визирующего лица от Заказчика (Регионального оператора)

М.П.

Принял: Инженер 1 категории ПТО ФКР МКД КО

должность визирующего лица от Заказчика (Регионального оператора)

Принял: Инженер по надзору за строительством МКУ «Городской строительство»

должность визирующего лица осуществляющего строительный контроль

подпись

Д.А. Кованцев

ФКР

подпись

А.Н. Федотов

подпись

Д.А. Шумилин

подпись

А.М. Криницин

СВ СМР Служба безопасности СЗД.