

Инвестор:
Заказчик: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Калужской области
Подрядчик: ООО "ГЕОСТРОЙПРОЕКТ"
Стройка : Калужская область, г.Обнинск, ул.Чехова, д.6. Ремонт
крыши.

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер 203750000012000112/6-3A/21-с
	дата 17.11.2020
Вид операции	

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
2	28.12.2021

Отчетный период	
с	по
04.09.2021	28.12.2021

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		2 134 237,17	2 134 237,17	1 067 996,13
	Ремонт крыши		2 134 237,17	2 134 237,17	1 067 996,13
Итого					1 067 996,13
Сумма НДС					0,00
Всего с учетом НДС					1 067 996,13

Заказчик (генподрядчик)
Заместитель директора по финансово-экономической работе ФКР МКД КО
М П

Подрядчик (субподрядчик)
Генеральный директор ООО «ГеоСтройПроект»
М П

А.Н.Федотов

Д.А.Кованцев

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "ГЕОСТРОЙПРОЕКТ"
Стройка - Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул.Чехова, д.6

Объект - Ремонт крыши

Форма по ОКУД		Код
то ОКТО		0322005
то ОКТО		
то ОКТО		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	203750000012000112/6-ЗА/21-с
	дата	17.11.2020
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
2	28.12.2021	с	по
		04.01.2021	28.12.2021

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 1067996,13 руб.
Средства на оплату труда _____ 22009 руб.
Сметная трудоемкость _____ 1957,69 чел.час

Номер по порядку поз. по смете	Обоснование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.						Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
				Всего	В том числе			Всего	В том числе								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Раздел 1. Демонтажные работы																	
1	7	ФЕРр69-9-1 Прокат стальной Минимум Росши от 26.12.2019 Невблр	Очистка помещений от строительного мусора (прим. демонтаж утеплителя засыпного) НР (99 руб.): 55%=78% "0,7 от ФОТ СГ (61 руб.): 45%=50% "0,9 от ФОТ	100 т	0,1323	1363	1363				180	180		188 24,87			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										180	180			24,87			

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 1 Демонтажные работы :															
Прочие ремонтно-строительные работы															
Итого															
Всего с учетом "2 кв. 20г. прочие СМР=8,04"															
Справочно, в базисных ценах:															
ФОТ															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 1 Демонтажные работы															
Раздел 2. Ремонтно-строительные работы															
Утепление															
2	43	ФЕР12-01-013-05	Утепление покрытий плитам: из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо (минватой)	100 м2	2,518	836,01	332,55	310,5	46,16	2105	837	782	116	38,985	3,5875
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	(ИДС35-IV п.4, 7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (724 руб.): 78% = 120% * 0,9 * 0,7 от ФОТ СЛ (477 руб.): 50% = 65% * 0,85 * 0,9 от ФОТ											98,16	9,03
3	44	ФССС-12.2.05.05-0004	Плиты из минеральной ваты ПЖ-120	м3	38,9031	530				20619					
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр													
4	45	ФЕР12-01-015-03	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой	100 м2	5,2123	959,06	69,76	37,8	3,36	4999	364	197	18	7,981	0,2625
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	(ИДС35-IV п.4, 7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (290 руб.): 78% = 120% * 0,9 * 0,7 от ФОТ СЛ (191 руб.): 50% = 65% * 0,85 * 0,9 от ФОТ											41,6	1,37
5	46	ФССС-01.2.03.03-0013	Мастика битумная кровельная горячая	т	-0,2606	3390				-883					
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр													

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	47	ФССЦ-0022	Рубероид, кровельный РКП-350	м2	-573,4	6,2				-3555					
		Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр													
7	48	ФССЦ-0014	ИЗОСТАН: А	10 м2	27,698	39,2				1086					
		Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр													
8	49	ФССЦ-0016	ИЗОСТАН: В	10 м2	29,6373	27,5				815					
		Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр													

Ограждение кровли

9	50	ФЕР12-01-012-01	Ограждение кровель перилами (МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (33 руб.); 70%=120% 0,9 * 0,7 от ФОТ СГ (22 руб.); 50%=65% 0,85 * 0,9 от ФОТ №876/пр	100 м	0,66	140,16	60,11	60,64	6,61	93	40	40	4	6,785 4,48	0,5125 0,34
10	51	прайс-лист	Ограждение кровли с функцией снегозадержателя ОК1 1200х3000 МАТ=6300/1,2*1,02/8,04	шт.	22	666,04 6300/1,2*1,02 /8,04				14653					

слуховое окно ОС-1

11	52	ФЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон (МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (93 руб.); 74%=118% 0,9 * 0,7 от ФОТ СГ (60 руб.); 48%=63% 0,85 * 0,9 от ФОТ №876/пр	шт	2	309,03	59,64	24,9	3,46	618	119	50	7	6,992 13,98	0,275 0,55
12	53	ФССЦ-0002	Завертка, состоящая из планки запорной и ручки из алюминиевого профиля	компл	8	9,9				79					
		Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр													

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13	54	ФССЦ-07.1.03.01-0001	Вставки жалюзиные переплетов оконных ВЖ	шт		2	428,09					856			
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр													
14	55	ФССЦ-01.7.04.09-0011	Пелли врезные, тип ПВЗ-1	шт		8	3,46					28			
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр													
15	56	ФЕР09-05-001-01	Облицовка ворот стальным профилированным листом (облицовка профнастилом)	100 м2		0,254	350,92	304,65	32,91	4,78		89	77	8	1
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	(ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15, ЗМ=1,25, ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,29) НР (44 руб.): 57%=90%*0,9 + 0,7 от ФОТ СГ (51 руб.): 65%=85%*0,85 + 0,9 от ФОТ											34,385	0,3875
														8,73	0,1
16	57	прайс-лист	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер НС35-1000-0,5 (прим. PURE TAN)	м2		16,06	53,6					861			
			МАТ=507/1,2*1,02/8,04				507/1,2*1,02/8,04								
17	58	прайс-лист	Профнастил оцинкованный с покрытием: PURE TAN С8-1150-0,5	м2		11,88	49,69					590			
			МАТ=470/1,2*1,02/8,04				470/1,2*1,02/8,04								
18	59	ФЕР12-01-015-03	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой	100 м2		0,092	959,06	69,76	37,8	3,36		88	6	3	7,981
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	(ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15, ЗМ=1,25, ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,29) НР (5 руб.): 76%=120%*0,9 + 0,7 от ФОТ СГ (3 руб.): 50%=65%*0,85 + 0,9 от ФОТ												0,73
															0,2625
19	60	ФССЦ-01.2.03.03-0013	Мастика битумная кровельная горячая	т		-0,0046	3390					-16			
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр													
20	61	ФССЦ-12.1.02.06-0022	Рубероид кровельный РКП-350	м2		-10,12	6,2					-63			
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21	62	ФЭСЦ-12.1.02.11-0003	ИЗОСПАН: D	10 м2	1,012	37,5					38				
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр													
22	63	ФЕР15-04-024-05	Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений оконных проемов	100 м2	0,01742	514,7	407,07	3,68	0,75		9	7		46,575 0,81	0,0625
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	(ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ОК=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (5 руб.): 66%=105%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (3 руб.): 42%=55%*0,85 * 0,9 от ФОТ												
23	64	ФЭСЦ-14.4.04.08-0002	Эмаль ПФ-115 БИО, пентафталевая различных цветов	т	0,0004	34375,18					14				
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр													

Стремнянка Стд-1

24	65	ФЕР10-01-053-01	Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец (устройство стремнянки)	м3	0,084	2879,99	437,74	37,45	5,41		242	37	3	44,85 3,77	0,4375 0,04
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	(ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ОК=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (27 руб.): 74%=118%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (18 руб.): 48%=63%*0,85 * 0,9 от ФОТ												
25	66	ФЕР962-18-3	Окраска масляными составами: торцов лестничных маршей	100 м2	0,02	617,15	355,72	7,07	2,05		12	7		40,7 0,81	0,16
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	НР (4 руб.): 56%=80%*0,7 от ФОТ СП (3 руб.): 45%=50%*0,9 от ФОТ												
26	67	ФЭСЦ-14.4.04.08-0002	Эмаль ПФ-115 БИО, пентафталевая различных цветов	т	0,0002	34375,18					7				
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр													

Водосточная система

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
27	72	ФЕР12-01-035-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство металлической водосточной системы: колен (ИДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (12 руб.); 76%=120%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (8 руб.); 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ	шт	12	1,32	1,32				16	16		0,138 1,66	
28	73	ФССЦ-12.1.01.05-0048 Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №172/пр	Колено трубы сливное 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм	шт	4	83,12					332				
29	74	ФССЦ-12.1.01.05-0051 Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №172/пр	Колено трубы 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм	шт	8	83,12					665				
30	75	ФЕР12-01-035-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство металлической водосточной системы: воронки (ИДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (6 руб.); 76%=120%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (4 руб.); 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ	шт	4	1,99	1,99				8	8		0,207 0,83	
31	76	ФССЦ-12.1.01.05-0006 Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №172/пр	Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185/150 мм	шт	4	249,4					998				
32	77	ФЕР12-01-035-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб (ИДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (28 руб.); 76%=120%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (19 руб.); 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ	м	28	9,12	1,32				255	37		0,138 3,86	
33	78	ФССЦ-12.1.01.05-0068 Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №172/пр	Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм, длина 3000 мм	шт	8	357,8					2862				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
34	79	ФСЦ-12.1.01.05-0067	Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм, длина 1000 мм		шт	4	119,27				477					
		Приказ Министром России от 30.03.2020 №172/лпр														
35	80	ФСЦ-08.1.02.07-0036	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли крепеж для желоба оцинкованный, размером 380х40 мм		шт	36	5,13				185					
		Приказ Министром России от 26.12.2019 №876/лпр														
36	81	ФСЦ-12.1.01.05-0056	Паук металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 100 мм		шт	4	108,43				434					
		Приказ Министром России от 30.03.2020 №172/лпр														
37	82	ФСР-46-08-022-01	Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов НР (59 руб.): 69%=100%*0,9 * 0,7 от ФОТ СГ (46 руб.): 54%=70%*0,85 * 0,9 от ФОТ		100 м	1,246	69,83	69,17	0,66	0,12	87	86	1		7,19 8,96	0,01 0,01
		Приказ Министром России от 26.12.2019 №876/лпр														
38	83	ФСЦ-14.5.01.06-1000	Герметик клей полиуретановый		л	2,35	85,43				201					
		Приказ Министром России от 26.12.2019 №876/лпр														
Огнезащита																
39	84	ФСР-26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 (МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОПТ=1,15; ОК=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (105 руб.): 63%=100%*0,9 * 0,7 от ФОТ СГ (90 руб.): 54%=70%*0,85 * 0,9 от ФОТ		100 м2	9,507	24,81	17,46	7,35			236	166	70		2,047 19,46
		Приказ Министром России от 26.12.2019 №876/лпр														
40	85	прайс-лист	Вупротек-3 МАТ=53/1,2*1,02/8,04		кг	175,9	5,6				985					
						53/1,2*1,02/8,04										
Противопожарные люки																

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
41	86	ФЕР09-04-003-01	Монтаж люка противопожарного (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1 руб.); 57%=50%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (8 руб.); 65%=55%*0,85 * 0,9 от ФОТ	м2	0,5776	2247,88	21,88	0,55	0,2	1298	13			2,2425 1,3	0,0125 0,01
Устройство ходового настила															

42	87	ФЕР10-01-023-01	Укладка ходовых досок (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (142 руб.); 74%=118%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (92 руб.); 48%=63%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м	5,4	1055,61	33,64	14,83	1,93	5700	182	80	10	4,0135 21,67	0,15 0,81
43	88	ФЭСЦ-11.1.03.05-0081	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III	м3	-6,48	832,7				-5396					
44	89	ФЭСЦ-11.1.03.05-0076	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 25 мм, сорт II	м3	1,346	990				1333					
Оштукатуривание и известковая окраска															

45	90	ФЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (343 руб.); 66%=105%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (218 руб.); 42%=55%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,419	6048,9	1214,06	66,55	23,7	2634	509	28	10	132,25 55,41	1,8 0,75
46	91	ФЕР15-04-002-01	Известковая окраска водными составами внутри помещений, по штукатурке (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (24 руб.); 66%=105%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (15 руб.); 42%=55%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,419	171,97	86,43	2,03	0,46	72	36	1		10,58 4,43	0,0375 0,02
Герметизация															

47	92	Прайс-лист	Проходка для кровли Master Flash №4 (комби) из EPDM (75-160 мм) МАТ=900/1,2*1,02/8,04	шт	4	95,15 900/1,2*1,02/8,04								381	
Проход стоек															

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
48	93	ФЕР16-04-004-02	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве СЭГ=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (119 руб.); 81%=128%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (93 руб.); 63%=83%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м	0,24	713,36	603,52	51,55	7,34		171	145	12	2	64,2045 15,41	0,575 0,14
		Приказ Министрора России от 26.12.2019 №876/пр														
49	94	ФССЦ-24.3.01.04-0026	Трубы НПВХ для систем наружного водоотведения, кольцевая жесткость SN4, размер 110х3,2х2000 мм	шт	12	42,43				509						
		Приказ Министрора России от 26.12.2019 №876/пр														
Ветровые связи																
50	95	ФЕР07-01-044-03	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг (прим. ветровых связей) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве СЭГ=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (10 руб.); 82%=130%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (8 руб.); 65%=85%*0,85 * 0,9 от ФОТ	т	0,0241	11186,03	501,37	262,7	13,63		270	12	6	49,105 1,18	1,175 0,03	
		Приказ Министрора России от 26.12.2019 №876/пр														
Зонт																
51	96	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (прим. монтаж зонтов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве СЭГ=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (57 руб.); 76%=120%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (38 руб.); 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,079	7497,02	953,49	27,35	4,39		592	75	2	111,78 8,83	0,3375 0,03	
		Приказ Министрора России от 26.12.2019 №876/пр														
52	97	ФССЦ-08.3.07.01-0041	Прокат полосовой, горячекатаный, размер 40х4 мм	т	0,02632	6100				161						
		Приказ Министрора России от 26.12.2019 №876/пр														
53	98	ФССЦ-08.1.02.17-0150	Сетка тканая оцинкованная 14,0х14,0 из проволоки диаметром 1,0 мм	м2	5,2	13,14				68						
		Приказ Министрора России от 26.12.2019 №876/пр														

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
54	99	ФССЦ-01.7.15.02-0040	Болты анкерные с гайкой, размер 12,0х100 мм	100 шт	0,28	272									
		Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр													
Козырек															
55	100	ФЕРм38-01-006-08	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. (изготовление козырька) НР (209 руб.): 46%=66%*0,7 от ФОТ СП 0%=0%*0,9 от ФОТ	Т	0,36576	3279,93	1222	1843	20,6	1200	447	674	8	130 47,55	1,8 0,66
		Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр													
56	101	ФЕР06-03-004-01	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (ИДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве СЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (35 руб.): 66%=105%*0,9*0,7 от ФОТ СП (27 руб.): 50%=65%*0,85*0,9 от ФОТ	Т	0,018	13112,07	2944,62	63,99	9,15	236	53	1		332,35 5,98	0,7375 0,01
		Приказ Минстрой России от 30.06.2020 №352/пр													
57	102	ФЕР09-06-001-02	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полусовой и тонколистовой стали (прим. козырька) (ИДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве СЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (66 руб.): 57%=90%*0,9*0,7 от ФОТ СП (110 руб.): 65%=85%*0,85*0,9 от ФОТ	Т	0,36576	680,02	457,13	140,94	4,78	249	167	52	2	53,59 19,6	0,3875 0,14
		Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр													
58	103	ФССЦ-08.3.07.01-0041	Прокат полусовой, горячекатаный, размер 40х4 мм	Т	0,036	6100				220					
		Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр													
59	104	ФССЦ-23.3.08.01-0025	Трубы стальные электросварные квадратного сечения, размер стороны 40 мм, толщина стенки 3 мм	Т	0,20496	8236,09				1688					
		Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр													

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
60	105	ФССЦ- 23.3.08.02- 0043	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером: 30х20 мм, толщина стенки 3 мм	м	54	15,94					861				
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр													
61	106	ФЕР13-03- 002-04	Опругтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021	100 м2	0,2	228,6	66,03	11,53	0,28		46	13	2	6,1065 1,22	0,025 0,01
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	(МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭГ=1,15; ЗМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (Г руб.): 57%=90%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (Г руб.): 54%=70%*0,85 * 0,9 от ФОТ												
62	107	ФЕР13-03- 004-26	Окраска металлических опругтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0,2	167,89	22,22	7,51	0,28		34	4	2	2,4495 0,49	0,025 0,01
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	(МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭГ=1,15; ЗМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (Г руб.): 57%=90%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (Г руб.): 54%=70%*0,85 * 0,9 от ФОТ												
63	108	ФЕР09-04- 002-01	Монтаж кровельного покрытия: из профлированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2	0,1585	1059,04	318,62	586,46	51,44		168	51	93	36,455 5,78	3,6625 0,58
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	(МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭГ=1,15; ЗМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (Г руб.): 57%=90%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (Г руб.): 55%=85%*0,85 * 0,9 от ФОТ												
64	109	прайс- лист	Профнастил оцинкованный с покрытием: полимэстер НС35-1000-0,5 (прим. PURETAN)	м2	17,435	53,6					935				
			МАГ=507/1,2*1,02/8,04			507/1,2*1,02/8,04									
65	110	ФССЦ- 01.7.15.14- 0073	Шурфы-саморезы кровельные окрашенные 4,8х50 мм	100 шт	2,65	46,2					122				
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр													
66	111	ФЕР12-01- 010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листового оцинкованной стали	100 м2	0,085	7497,02	953,49	27,35	4,39		637	81	2	111,78 9,5	0,3375 0,03
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	(МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭГ=1,15; ЗМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (Г руб.): 76%=120%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (Г руб.): 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
67	112	ФССЦ-08.3.05.05-0006 <small>Пруказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр</small>	Сталь листовая оцинкованная, с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,55 мм, размер 1250х2000 мм	М2	9,35	37,49					361				
68	113	ФССЦ-08.3.05.05-0051 <small>Пруказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр</small>	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	-0,0485	11200					-543				
69	114	ФССЦ-14.5.01.06-1000 <small>Пруказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр</small>	Герметик клей полиуретановый	л	0,31	85,43					26				

Кирпичная кладка стен черака

70	115	ФЕР46-02-007-01 <small>Пруказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр</small>	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 НР (545 руб.): 69%=10%*0,9 + 0,7 от ФОТ СП (425 руб.): 54%=70%*0,85 + 0,9 от ФОТ	м3	6,58	246,41	119,53	2,13			1621	787	14	14,63 96,27	
71	116	ФССЦ-04.3.01.12-0003 <small>Пруказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр</small>	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	м3	-1,579	519,8					-821				
72	117	ФССЦ-04.3.01.12-0004 <small>Пруказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр</small>	Раствор кладочный, цементно-известковый, М75	м3	1,4211	519,8					739				
73	118	ФССЦ-05.2.03.17-0004 <small>Пруказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр</small>	Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размер 250х120х88 мм, марка 150	1000 шт	2,02664	850,9					1724				

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Обшивка профлистом вентканалов															
74	119	ФЕР09-05-001-01	Облицовка ворот стальным профилированным листом (прим. облицовка профлистом вентканалов) (МДС35.14.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (38 руб.); 57%=90%*0,9 + 0,7 от ФОТ СП (44 руб.); 65%=85%*0,85 + 0,9 от ФОТ	100 м2	0,217	350,92	304,65	32,91	4,78	76	66	7	1	34,385 7,46	0,3675 0,08
75	120	пр-ис-лист	Профнастиг оцинкованный с покрытием: PUFELAN С8-1150-0,5 МАТ=470/1,2*1,02/8,04	м2	25,08	49,69 470/1,2*1,02/8,04				1246					
76	121	ФССЦ-0034	Дополнительные элементы металлоочерепичной кровли коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	5,1156	164,28				840					
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						70549	4448	2130	187	509,92	14,77				
Накладные расходы						3166									
Сметная прибыль						2159									
Итого по разделу 2 Ремонтно-строительные работы :															
Итого Строительные работы						598699								462,37	14,11
Итого Монтажные работы						11328								47,55	0,66
Итого						610027								509,92	14,77
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы						63971									
Машины и механизмы						2130									
ФОТ						4635									
Накладные расходы						3166									
Сметная прибыль						2159									
Итого по разделу 2 Ремонтно-строительные работы						610027	✓							509,92	14,77
Раздел 3. Молниезащита															
77	122	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (МДС35.14.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (7 руб.); 50%=80%*0,9 + 0,7 от ФОТ СП (5 руб.); 34%=45%*0,85 + 0,9 от ФОТ	100 м3	0,01	1381,38	1381,38			14	14			177,1 1,77	

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
78	123	ФЕРм1-02-061-02	Засыпка вручную трашей, паук котлованов и ям, группа грунтов: 2 (МДС-И/п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новых строительных ОЗГ=1,15, 3М=1,25; 3ТМ=1,25; ТЗ=1,15, 3М=1,25; НР (4 руб.): 50%=80%*0,9 * 0,7 от ФОТ СЛ (3 руб.): 34%=45%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м3	0,01	838,35	838,35				8			111,78 1,12	
79	124	ФЕРм08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм НР (25 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ СЛ (22 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ	10 шт	0,4	615,73	87,14	43,02	4,27		246	35	17	2	9,27 3,71 0,34 0,14
80	125	ФССЦ-08.3.08.02-0031	Сталь угловая равнополочная размером 50х50х4 мм	кг	23,976	5,43					130				
81	126	ФЕРм08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 НР (96 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ СЛ (84 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ	100 м	0,791	827,81	173,9	65,14	5,78		655	138	52	5	18,5 14,63 0,46 0,36
82	127	08.3.06.02-0101	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали ВСт3пс5, толщина 4-6 мм	т	-0,0032	5763					-18				
83	128	ФССЦ-08.3.07.01-0042	Сталь полосовая: 40х4 мм, катаная	т	0,099666	6200					618				
84	129	ФЕРм08-02-472-09	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм НР (136 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ СЛ (120 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ	100 м	1,136	836,57	173,9	54,28	4,27		950	198	62	5	18,5 21,02 0,34 0,39
85	130	ФССЦ-08.3.05.02-0101	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали ВСт3пс5, толщина 4-6 мм	т	-0,0045	5763					-26				
		Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр													
		Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр													

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
86	131	ФССЦ-08.3.04.02-0091	Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 8 мм	т	0,065402	5230,01				342					
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр													
87	132	ФССЦ-08.3.04.02-0095	Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 16 мм	т	0,011993	5230,01				63					
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр													
88	133	прайс-лист	Коньковый регулируемый зажим ND 2205	шт	39	32,77				1278					
			МАТ=309,97/1,2*1,02/8,04			309,97/1,2*1,02/8,04									
89	134	прайс-лист	Фасадный держатель универсальный с дюбелем ND 2307	шт	30	21,96				659					
			МАТ=207,71/1,2*1,02/8,04			207,71/1,2*1,02/8,04									
90	135	прайс-лист	Пластиковый держатель, длина 415мм ND 2213	шт	43	31,94				1373					
			МАТ=302,07/1,2*1,02/8,04			302,07/1,2*1,02/8,04									
91	136	прайс-лист	Соединитель проводника для молниеприемника НГ 6606	шт	4	69,61				278					
			МАТ=658,44/1,2*1,02/8,04			658,44/1,2*1,02/8,04									
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 3 Молниезащита :															
Итого Строительные работы															
Итого Монтажные работы															
Итого															
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы															
Машины и механизмы															
ФОТ															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 3 Молниезащита															
Раздел 4. Прочие работы															
92	137	ФССЦ-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	31,4	3,28		3,28		103		103			
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	НР 0%-0%*0,7 от ФОТ СП 0%-0%*0,9 от ФОТ												

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
93	138	ФССП-03-21-01-012	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: I класс груза до 12 км	1 т груза	31,4	12,2		12,2		383		383			
		Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	НР 0%=0% 0,7 от ФОТ СП 0%=0% 0,9 от ФОТ												
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										486		486			
Итого по разделу 4 Прочие работы :															
Погрузо-разгрузочные работы										103					
Перевозка грузов автотранспортом										383					
Итого										486					
Всего с учетом "2 кв. 20г. прочие СМР=8,04"										3907					
Справочно, в базисных ценах:										486					
Машины и механизмы										486					
Итого по разделу 4 Прочие работы										3907					
Раздел 5. Исключаемые работы															
94	139	ФЕР12-01-013-05	Утепление покрытий плитами: из легких (минеральной) (п.43)	100 м2	-2,518	836,01	332,55	310,5	46,16	-2105	-837	-782	-116	36,985	3,5875
		Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтировании строительных работ и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (-724 руб.); 76%=-120% 0,9 * 0,7 от ФОТ СП (-477 руб.); 50%=-55% 0,85 * 0,9 от ФОТ											-98,16	-9,03
95	140	ФССС-0004	Плиты из минеральной ваты ПЖ-120 (п.44)	м3	-38,9031	530				-20619					
		Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр													
96	141	ФЕРр69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора (прим. демонтаж утеплителя засыпного) (п.7)	100 т	-0,1323	1363	1363			-180	-180			188	
		Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	НР (-99 руб.); 55%=-78% 0,7 от ФОТ СП (-81 руб.); 45%=-50% 0,9 от ФОТ											-24,87	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										-22904	-1017	-782	-116	-123,03	-9,03
Накладные расходы										-823					
Сметная прибыль										-558					
Итого по разделу 5 Исключаемые работы :															
Кровли										-3306				-98,16	-9,03
Теплоизоляционные работы										-20619					
Прочие ремонтно-строительные работы										-360				-24,87	
Итого										-24285				-123,03	-9,03

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Всего с учетом "2 кв. 20г. прочие СМР=8,04"															
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы															
Машины и механизмы															
ФОТ															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 5 Исключаемые работы															
-195251 ✓															
-123,03															
-9,03															
Раздел 6. Дополнительные работы.															
97	142	ФЕР26-01-039-01	Изотопия покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтировании строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (3001 руб.); 63%=100%*0,9 * 0,7 от ФОТ СЛ (2573 руб.); 54%=70%*0,85 * 0,9 от ФОТ	м3	39,37	163,62	113,03	50,59	7,98	6442	4450	1992	314	12,167	0,6875
		Приказ Министром России от 26.12.2019 №876/пр												479,01	27,07
98	143	ФЭСЦ-12.2.05-10-0038	Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород, плотность 50-69 кг/м3, теплопроводность не более 0,038 Вт/(м х К)	м3	40,16	518,93				20840					
		Приказ Министром России от 26.12.2019 №876/пр													
99	144	ФЭСЗМ-91.06.06-011	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м п.68 (24,94)+п.75 (0,83)+п.77(3,86)+п.82 (8,96)+п.129(21,02)=59,61 чел-час. Перевод в маш-час : 59,61/2=29,805 маш-час. НР (228 руб.); 76%=120%*0,9 * 0,7 от ФОТ СЛ (150 руб.); 50%=55%*0,85 * 0,9 от ФОТ	маш.-ч	29,805	82,22		82,22	10,06	2451		2451	300		
		Приказ Министром России от 26.12.2019 №876/пр													
100	145	ФЕР11-01-008-03	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой (разборка существующей теплоизоляции из керамзита) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗГ=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗТМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (979 руб.); 77%=123%*0,9 * 0,7 от ФОТ СЛ (725 руб.); 57%=75%*0,85 * 0,9 от ФОТ	м3	66,45	38,96	15,02	23,94	4,12	2589	998	1591	274	1,76	0,36
		Приказ Министром России от 26.12.2019 №876/пр												116,95	23,92

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
101	146	ФЕР09-03-050-01	Монтаж стальных пилнгузов из гнутого профиля (установка угловых облицовочных элементов) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (28 руб.); 69%=90%*0,9 + 0,7 от ФОТ СП (32 руб.); 69%=95%*0,85 + 0,9 от ФОТ	100 м	0,364	148,26	134,83	4,11	0,73	54	49	1		14,513 5,28	0,0625 0,02
102	147	ФРСЦ-08.1.02.03-0102	Утолок из оцинкованной стали с покрытием: Глиэстер внутренней размером 50х50 мм	м	36,4	14,76				537					
103	148	ФЕР15-02-041-03	Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (65 руб.); 68%=105%*0,9 + 0,7 от ФОТ СП (41 руб.); 42%=55%*0,85 + 0,9 от ФОТ	100 м2	0,217	3743,67	452,32	1,89	0,74	812	98			53,0265 11,51	0,05 0,01
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										33725	5595	6035	886	612,75	51,02
Накладные расходы										4301					
Сметная прибыль										3521					
Итого по разделу 6 Дополнительные работы. :										32856				479,01	27,07
Теплоизоляционные работы										2829					
Кровли										4293				116,95	23,92
Полы										651				5,28	0,02
Строительные металлические конструкции										918				11,51	0,01
Отделочные работы										41547				612,75	51,02
Итого										334038				612,75	51,02
Всего с учетом "2 кв. 20г. прочие СМР=8,04"															
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы										22095					
Машины и механизмы										6035					
ФОТ										6483					
Накладные расходы										4301					
Сметная прибыль										3521					
Итого по разделу 6 Дополнительные работы.										334038				612,75	51,02
Раздел 7. Заменяемые работы.															

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
104	149	ФЕР12-01-034-02	Устройство обрешетки с прозорами из брусков (п.23) (ПРИКАЗ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (63 руб.); 76%=120%*0,9 * 0,7 от ФОТ СГТ (42 руб.); 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	-0,603	638,83	121,58	108,66	16,99		-385	-73	-66	-10	14,881 -8,97	1,2625 -0,76
		ПРИКАЗ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр														
105	150	ФССЦ-11.1.03.01-0076	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт III (п.24)	м3	0,2412	976,56				236						
		ПРИКАЗ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр														
106	151	ФССЦ-11.1.03.06-0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II (п.25)	м3	-0,4875	1430				-697						
		ПРИКАЗ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр														
107	152	ФЕР12-01-034-01	Устройство обрешетки сплошной из досок (ПРИКАЗ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (65 руб.); 76%=120%*0,9 * 0,7 от ФОТ СГТ (56 руб.); 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,603	3154,29	179,83	38,46	6,01	1902	108	23	4	22,011 13,27	0,45 0,27	
		ПРИКАЗ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр														
108	153	ФССЦ-11.1.03.06-0087	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт III	м3	-1,55	1100				-1705						
		ПРИКАЗ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр														
109	154	ФССЦ-11.1.03.06-0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	1,934	1430				2766						
		ПРИКАЗ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр														

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
110	155	ФССЦ- 11.1.03.05- 0076	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 25 мм, сорт II (п.89)	м3	-1,346	990				-1333					
		Примеч Минимум Росстл от 26.12.2019 №876/пр													
111	156	ФССЦ- 11.1.03.06- 0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	1,346	1430				1925					
		Примеч Минимум Росстл от 26.12.2019 №876/пр													
112	157	ФССЦ- 03-21-01- 012	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 12 км (п. 138)	1 т груза	-31,4	12,2				-383		-363			
		Примеч Минимум Росстл от 26.12.2019 №876/пр	НР 0%=0%*0,7 от ФОТ СП 0%=0%*0,9 от ФОТ												
113	158	ФССЦ- 03-21-01- 170	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 170 км	1 т груза	31,4	74,4				2336		2336			
		Примеч Минимум Росстл от 26.12.2019 №876/пр	НР 0%=0%*0,7 от СП 0%=0%*0,9 от												
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						4662				35		1910		-6	-0,49
Накладные расходы						22									
Сметная прибыль						15									
Итого по разделу 7 Заменяемые работы. :															
Кровли						2851								4,3	-0,49
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)						-697									
Деревянные конструкции						592									
Перевозка грузов автотранспортом						-383									
Перевозка грузов автотранспортом						2336									
Итого						4699								4,3	-0,49
Всего с учетом "2 кв. 20г. прочие СМР=8,04"						37780								4,3	-0,49
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы						2717									
Машины и механизмы						1910									
ФОТ						29									
Накладные расходы						22									
Сметная прибыль						15									
Итого по разделу 7 Заменяемые работы.						37780	✓							4,3	-0,49
Раздел 8. Непредвиденные затраты															

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
114	159	Договор №20У от 28.04.2021г	Утилизация строительного мусора НР 0% = 0% * 0,7 от СП 0% = 0% * 0,9 от	т	31,4	121,6	121,6			3818	3818				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах															
Итого по разделу 8 Непредвиденные затраты :															
Перевозка строительных грузов автомобильным транспортом															
Итого															
Всего с учетом "2 кв. 20г. прочие СМР=8,04"															
Справочно, в базисных ценах:															
ФОТ															
Итого по разделу 8 Непредвиденные затраты															
ИТОГИ ПО АКТУ:															
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по акту:															
Итого Строительные работы															
Итого Монтажные работы															
Итого															
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы															
Машины и механизмы															
ФОТ															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Компенсация НДС при УСН (73724+(9910-965)+7032*0,1712+5450*0,15)*0,20*8,04															
Итого															
Повышающий коэф-т до дог. цены к=1,04999790532															
ВСЕГО по акту															

Сдал: Генеральный директор ООО «ГеоСтройПроект»
должность визирующего лица от Заказчика (Субподрядчика)

М.П.

Принял: Заместитель директора по финансово-экономической работе
должность визирующего лица от Заказчика (Регионального оператора)

М.П.

Принял: Инженер 1 категории ПТО ФКР МКД КО
должность визирующего лица от Заказчика

Принял: Инженер по надзору за строительством МКД в Городское
должность визирующего лица осуществляющего строительный контроль

Д.А. Кованцев

А.Н. Федотов

Д.А. Шумилин

А.М. Криницин

