

Инвестор:

Заказчик: **ФКР МКД Калужской области**Подрядчик: **ООО "Стройбизнес"**

Стройка: Капитальный ремонт многоквартирного кирпичного жилого  
 дома по адресу: Людиновский район, г. Людиново, ул. Фокина, д. 28  
 (ремонт отмостки)

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

№ 203750000012000178/35-ЭА/21-с

дата 07 01 2021

Вид операции

Код

0322001

## СПРАВКА

## О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: ремонт отмостки		119 292,07	119 292,07	119 292,07
Итого					119 292,07
Сумма НДС					
Всего с учетом НДС					119 292,07

Заказ (генподрядчик)

М.П.

Заместитель директора по финансово - экономической работе ФКР МКД КО

А.Н. Федотов

Подрядчик (субподрядчик)

М.П.

Директор ООО "Стройбизнес"

М. Я. Злотников

Унифицированная форма № КС-2  
Утверждена постановлением Госкомстата России  
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -  
Заказчик (Генподрядчик) - ФКР МКД КО  
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Стройбизнес"  
Стройка - Капитальный ремонт многоквартирного кирпичного жилого дома по адресу: Людиновский район, г. Людиново,  
ул. Фокина, д.28  
Объект - ремонт отмостки

Форма по ОКУД	Код
по ОКТО	0322005
по ОКТО	
по ОКТО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	203750000012000178/35-ЗА/21-с
	дата
	07.01.2021г.
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
с	по	
1	15.08.2021	08.01.2021
		15.08.2021

АКТ  
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.						Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего	В том числе			Всего	В том числе								
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Раздел 1. Ремонт отмостки -76,4 (с площадками входа 3 м2)																		
Демонтажные работы																		
1	ФЕР88-12-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3	0,0764	4978,77	1288,05	3690,72	398,18	380	98	282	30	155	39,05				
	Россия от 26.12.2019 №876/пр	НР (З руб.): 104% Ч, 7 от ФОТ СЛ (З руб.): 60% Ч, 9 от ФОТ											11,84	2,98				
2	ФССЦпг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	9,168	3,28		3,28		30		30							
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	НР 0% Ч, 7 от ФОТ СЛ 0% Ч, 9 от ФОТ																

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	<b>ФССЦпг-03-21-01-004</b> Перевозка грузов автомобильными самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 4 км НР 0%*0,9 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	1 т груза	9,168	5,75	1381,38	1381,38	5,75		53		53			
<b>Разработка грунта</b>														
4	<b>ФЕР01-02-057-02</b> Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) раск.: 3ПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (128 руб.): 80%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	100 м3	0,183	1381,38	1381,38				253	253			177,1 32,41	
5	<b>ФЕР01-02-060-01</b> Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) раск.: 3ПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (43 руб.): 80%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	100 м3	0,183	461,96	461,96				85	85			61,59 11,27	
6	<b>ФССЦпг-03-21-01-004</b> Перевозка грузов автомобильными самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 4 км НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	1 т груза	21,96	5,75			5,75		126		126			
<b>Устройство отмостки</b>														
7	<b>ФЕР08-01-003-07</b> Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) раск.: 3ПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (42 руб.): 122%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (33 руб.): 80%*0,65 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,22902	406,28	231,85	89,55	2,9		93	53	21	1	24,38 5,58	0,25 0,06
8	<b>ФЕР27-04-001-01</b> Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) раск.: 3ПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (26 руб.): 142%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (21 руб.): 95%*0,65 * 0,9 от ФОТ	100 м3	0,0794	2824,66	132,81	2679,65	221,99		224	11	213	18	16,56 1,31	17,35 1,38
9	<b>ФССЦ-02.3.01.02-0015</b> Песок природный для строительных работ средний Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м3	8,734	55,26					483					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	<b>ФЕР27-07-002-01</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №878/пр	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (195 руб.): 142% 0,9 * 0,7 от ФОТ СП 14.05.2016 п. 65% 0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,794	531,33	236,42	290,03	37,63	422	188	230	30	27,95 22,19	3,65 2,9
11	<b>ФЕР27-07-002-02</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №878/пр	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (исключить до толщины 10 см ПЗ=2 (ОЗТ=2; ЗМ=2 к раск.: ЗТМ=2; МАТ=2 к раск.: ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (4 руб.): 142% 0,9 * 0,7 от ФОТ СП 14.05.2016 п. 65% 0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	-0,794	33,01	10,51	22,5	2,53	-26	-8	-18	-2	1,24 -0,98	0,25 -0,2
12	<b>ФССЦ-02.2.05.04-0133</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 10-40 мм	м3	11,438	129,1				1477					
13	<b>ФЕР11-01-002-09</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №878/пр	Устройство подстилающих слоев: бетонных (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (250 руб.): 123% 0,9 * 0,7 от ФОТ СП (185 руб.): 75% 0,85 * 0,9 от ФОТ	м3	9,131	43,1	35,27	0,3		394	322	3		4,21 38,44	
14	<b>ФССЦ-04.1.02.05-0006</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №878/пр	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	9,314	592,76				5521					
15	<b>ФЕР06-01-015-10</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Армирование подстилающих слоев и набестонок (вес 1 м2 сетки Ф4Вр1= 1,95 кг) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (14 руб.): 105% 0,9 * 0,7 от ФОТ СП 14.05.2016 п. 65% 0,85 * 0,9 от ФОТ	т	0,155	454,87	128,79	40,48	5,89	71	20	6	1	14,54 2,25	0,48 0,07
16	<b>ФССЦ-08.1.02.17-0091</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №878/пр	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100х100 мм	м2	79,4	14,06				1116					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	ФЕР11-01-015-08 Железнение цементных покрытий (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (74 руб.); 123%*0,9 * 0,7 от ФОТ №876/пр	100 м2	0,794	151,64	118,12	8,31	1,43		120	94	7	1	12,42 9,86	0,13 0,1
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах														
	Накладные расходы								10822	1116	953	79	134,17	7,29
	Сметная прибыль								854					
	Итого по разделу 1 Ремонт отмостки -76,4 (с площадками входа 3 м2) :								639					
	Итого Поз. 1-2, 4-5, 7-17 "Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2020г. СМР=8,04"								97573				134,17	7,29
	Итого Поз. 3, 6 "Индекс со II квартала 2020г. на автомобильные перевозки к СМР=6,06"								1085					
	Итого								98658				134,17	7,29
Справочно, в базисных ценах:														
	Материалы								8753					
	Машины и механизмы								953					
	ФОТ								1195					
	Накладные расходы								854					
	Сметная прибыль								639					
	Итого по разделу 1 Ремонт отмостки -76,4 (с площадками входа 3 м2)								98658				134,17	7,29
Раздел 2. Ремонт площадок входа -3 м2														
18	ФЕР11-01-015-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство покрытий: цементных толщиной 20 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (6 руб.); 123%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП 15.06.1-75%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,03	400,32	245,63	145,3	25,11	12	7	4	1	30,94 0,93	2,18 0,07
19	ФССЦ-04.3.01.09-0016 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3	0,0612	600				37					
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах														
	Накладные расходы								49	7	4	1	0,93	0,07
	Сметная прибыль								6					
	Итого по разделу 2 Ремонт площадок входа -3 м2 :								5					
	Итого								23				0,93	0,07
Полы														
	Материалы для строительных работ								37					
	Итого								60				0,93	0,07
Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2020г. СМР=8,04"														
	Справочно, в базисных ценах:								482				0,93	0,07
	Материалы								38					
	Машины и механизмы								4					
	ФОТ								8					
	Накладные расходы								6					

## Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Сметная прибыль														
Итого по разделу 2 Ремонт площадок входа -3 м2										5				
Раздел 3. Исключаемые работы - 3м2 (Ремонт отмстки -76,4 (с площадками входа 3 м2))										482			0,93	0,07
Устройство отмстки														
20	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	-0,003	2824,66	132,81	2679,65	221,99	-8		-8	-1	16,56	17,35
	01	(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (-1 руб.): 142%*0,9 * 0,7 от ФОТ СЛ (-1 руб.): 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ											-0,05	-0,05
21	ФССЦ-02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний	м3	-3,3	55,26				-182					
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр													
22	ФЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	100 м2	-0,03	531,33	236,42	290,03	37,63	-16		-7	-9	27,95	3,65
	01	(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (-1 руб.): 142%*0,9 * 0,7 от ФОТ СЛ (-1 руб.): 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ											-0,84	-0,11
23	ФЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01	100 м2	0,03	33,01	10,51	22,5	2,53	1			1	1,24	0,25
	02	(исключить по позиции 10 см ТЗ=2 (ОЗТ=2; ЗМ=2 к расч.; ЗТМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 142%*0,9 * 0,7 от ФОТ СЛ 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ											0,04	0,01
24	ФССЦ-02.2.05.04-0133	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 10-40 мм	м3	-0,432	129,1				-56					
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр													
25	ФЕР11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (-9 руб.): 123%*0,9 * 0,7 от ФОТ СЛ (-7 руб.): 75%*0,85 * 0,9 от ФОТ	м3	-0,345	43,1	35,27	0,3		-15		-12		4,21	-1,45
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр													
26	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	-0,3519	592,76				-209					
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр													



Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
27	<b>ФЕР06-01-015-10</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №1039/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок (вес 1 м2 сетки ф48p1= 1,95 кг) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (-1 руб.): 105%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (2,5 руб.): 75%*0,85 * 0,9 от ФОТ	т	-0,006	454,87	128,79	40,48	5,89	-3	-1			14,54 -0,09	0,48
28	<b>ФСС-08.1.02.17-0091</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100x100 мм	м2	-3	14,06				-42					
29	<b>ФЕР11-01-015-08</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Железнение цементных покрытий (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (-3 руб.): 123%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (2 руб.): 75%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	-0,03	151,64	118,12	8,31	1,43	-5	-4			12,42 -0,37	0,13
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
<b>Итого по разделу 3 Исключаемые работы - 3м2 (Ремонт отмостки -76,4 (с площадками входа 3 м2)) :</b>														
Автомобильные дороги														
Материалы для строительных работ														
Полы														
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве														
Итого														
Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2020г. СМР=8,04"														
Справочно, в базисных ценах:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
<b>Итого по разделу 3 Исключаемые работы - 3м2 (Ремонт отмостки -76,4 (с площадками входа 3 м2))</b>														
<b>Раздел 4. Исключаемые работы (Ремонт площадок входа -3,0м2)</b>														
30	<b>ФЕР11-01-015-03</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство покрытия: цементных толщиной 20 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (-6 руб.): 123%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (2,5 руб.): 75%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	-0,03	400,32	245,63	145,3	25,11	-12	-7	-4	-1	30,94 -0,93	2,18 -0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
31	ФССП- 04.3.01.09- 0016 Приказ Минстроя России от 28.12.2019 №87/пр	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3		-0,0612	600			-37					
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 4 Исключаемые работы (Ремонт площадок входа -3,0м2) :														
Полы														
Материалы для строительных работ														
Итого														
Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2020г. СМР=8,04"														
Справочно, в базисных ценах:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 4 Исключаемые работы (Ремонт площадок входа -3,0м2)														
Раздел 5. Непредвиденные затраты														
32	Договор №7 от 17.02.2021г. Приказ Минстроя России от 30.12.2019 №1039/пр	Затраты на утилизацию строительного мусора вывозимого на полигон НР 0% "0,7 от ФОТ СГ 0% "0,9 от ФОТ	1 т груза		9,168	22,4			205				21,3	0,5
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах														
Итого по разделу 5 Непредвиденные затраты :														
Строительные работы														
Итого														
Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2020г. СМР=8,04"														
Справочно, в базисных ценах:														
Материалы														
Итого по разделу 5 Непредвиденные затраты														
ИТОГИ ПО АКТУ:														
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по акту:														
Итого Поз. 1-2, 4-5, 7-32 "Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2020г. СМР=8,04"														
Итого Поз. 3, 6 "Индекс со II квартала 2020г. на автомобильные перевозки к СМР=6,06"														
Итого														
Справочно, в базисных ценах:														



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Материалы									8463	✓				
Машины и механизмы									937	✓				
ФОТ									1169	✓				
Накладные расходы									833	✓				
Сметная прибыль									624	✓				
Компенсация НДС (8463+(937-77)*833*0,1712+624*0,15)*0,2*8,04									15371,21	✓				
ВСЕГО по акту									111087,21	✓			326,69	11,72
ВСЕГО по акту с повышающим коэффициентом до договорной цены K=1,073859604									119292,07	✓				

Сдал: Директор ООО "Стройбизнес"

Принял: Заместитель директора

по финансово-экономической работе ФКР МКД КО

(должность, подпись, расшифровка)

Строительный контроль: Заместитель директора ГКУ КО "УКС"

(должность, подпись, расшифровка)

Ведущий Инженер 1 категории ПО ГКУ КО "УКС"

(должность, подпись, расшифровка)

Инженер 1 категории ПО ГКУ КО "УКС"

(должность, подпись, расшифровка)

Инженер 1 категории ПРО ФКР МКД КО

(должность, подпись, расшифровка)



РМ