

Инвестор:

Заказчик: **ФКР МКД Калужской области**Подрядчик: **ООО "Стройбизнес"**

Стройка: Капитальный ремонт многоквартирного кирпичного жилого
 дома по адресу: Людиновский район, г. Людиново, ул. Маяковского, д. 252
 (ремонт отмостки)

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

№ 203750000012000177/34-ЗА/21-с

дата 13 01 2021

Вид операции

Код

0322001

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
1	21.01.2021

Отчетный период	
с	по
13.01.2021	21.01.2021

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: ремонт отмостки		545 257,19	545 257,19	545 257,19

Итого 545 257,19

Сумма НДС

Всего с учетом НДС 545 257,19

Заказчик (генподрядчик)

Заместитель директора по финансово - экономической работе ФКР МКД КО

М.П.

Подрядчик (субподрядчик)

Директор ООО "Стройбизнес"

М. Я. Злотников

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - ФКР МКД КО
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Стройбизнес"
Стройка - Капитальный ремонт многоквартирного кирпичного жилого дома по адресу: Людиновский район, г. Людиново, ул. Маяковского, д. 252
Объект - ремонт отмостки

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Форма по ОКУД	Код
то ОКТО	0322005
то ОКТО	
то ОКТО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	203750000012000177/34-ЗА/21-с
Вид операции	дата
	13.01.2021г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	21.01.2021	с 13.01.2021 по 21.01.2021

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
АКТ

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.3/л	Эк.Маш.	3/лМех.		Осн.3/л	Эк.Маш.	3/лМех.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Раздел 1. Ремонт отмостки -276,4 (с площадками входа 24 м2)																
Демонтажные работы																
1	ФЕР88-12-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3	0,1042	4978,77	1288,05	3690,72	398,18	519	134	385	41	155	39,05		
	Почказ Министром России от 26.12.2019 №876/лр	НР (128 руб.): 73%=104% 0,7 от ФОТ СЛ (95 руб.): 54%=60% 0,9 от ФОТ											16,15	4,07		
2	ФСЦЛп-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	125,04	3,28		3,28		410		410					
	Почказ Министром России от 26.12.2019 №876/лр	НР 0%-0% 0,7 от ФОТ СЛ 0%-0% 0,9 от ФОТ														
3	ФСЦЛп-03-21-01-004	Перевозка грузов автомобильными самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 4 км	1 т груза	125,04	5,75		5,75		719		719					
	Почказ Министром России от 26.12.2019 №876/лр	НР 0%-0% 0,7 от ФОТ СЛ 0%-0% 0,9 от ФОТ														

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Разработка грунта															
4	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (406 руб.): 50%=80%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (276 руб.): 34%=45%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м3	0,587	1381,38	1381,38				811	811			177,1 103,96	
5	ФЕР01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (136 руб.): 50%=80%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (126 руб.): 34%=45%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м3	0,587	461,96	461,96				271	271			61,59 36,15	
6	ФССЦпг-03-21-01-004	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 4 км НР 0%=0%*0,7 от ФОТ СП 0%=0%*0,9 от ФОТ	1 т груза	70,44	5,75	5,75				405	405				
Устройство отмостки															
7	ФЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бугровой кладки, кирпичу, бетону (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (148 руб.): 77%=122%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (117 руб.): 61%=80%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,81972	406,28	231,85	89,55	2,9		333	190	73	2	24,38 19,98	0,25 0,2
8	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (85 руб.): 89%=142%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (78 руб.): 73%=93%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м3	0,3004	2824,66	132,81	2679,65	221,99		849	40	805	67	16,56 4,97	17,35 5,21
9	ФССЦ-02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	33,044	55,26					1826					
10	ФЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (732 руб.): 89%=142%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (604 руб.): 73%=93%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	3,004	531,33	236,42	290,03	37,63		1596	710	871	113	27,95 83,96	3,65 10,96

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	ФЕР27-07-002-01	На каждый 1 см изменения толщины оснований, добывать или исключать к расценке 27-07-002-01	100 м2	-3,004	33,01	10,51	22,5	2,53	-99	-32	-67	-8	1,24	0,25
02	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	(исключить до толщины 10 см ПЗ-2; ОЗГ=2; ЗМ=2 к расч.; ЗПМ=2; МАГ=2 к расч.; ПЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (-36 руб.); 89%=142% 0,9 * 0,7 от ФОТ СГП (206 руб.); 57%=75% 0,85 * 0,9 от ФОТ											-3,73	-0,75
12	ФССЦ-02.2.05.04-0133	Шебенка известняковая для строительных работ марки 600 фракции: 10-40 мм	м3	43,258	129,1				5585					
13	ФЕР11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (938 руб.); 57%=123% 0,9 * 0,7 от ФОТ СГП (694 руб.); 57%=75% 0,85 * 0,9 от ФОТ	м3	34,546	43,1	35,27	0,3		1489	1218	10		4,21	145,44
14	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	35,24	592,76				20889					
15	ФЕР06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и бетонных (вес 1 м2 сетки Ф4В1= 1,95 кг) МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (51 руб.); 66%=105% 0,9 * 0,7 от ФОТ СГП (123 руб.); 57%=75% 0,85 * 0,9 от ФОТ	т	0,586	454,87	128,79	40,48	5,89	267	75	24	3	14,54	0,48
16	ФССЦ-08.1.02.17-0091	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100х100 мм	м2	300,4	14,06				4224				8,52	0,28
17	ФЕР11-01-015-08	Железнение цементных покрытий (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (276 руб.); 77%=123% 0,9 * 0,7 от ФОТ СГП (206 руб.); 57%=75% 0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	3,004	151,64	118,12	8,31	1,43	456	355	25	4	12,42	0,13
08	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	процессы в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (276 руб.); 77%=123% 0,9 * 0,7 от ФОТ СГП (206 руб.); 57%=75% 0,85 * 0,9 от ФОТ											37,31	0,39
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 1 Ремонт отмости -276,4 (с поправками входа 24 м2) :														
Итого Поз. 1-2, 4-5, 7-17 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2020г. СМР=8,38"									372642				452,71	20,36
Итого Поз. 3, 6 Индекс со II квартала 2020г. на автомобильные перевозки к СМР=6,06"									6811					
Итого									379453				452,71	20,36
Справочно, в базисных ценах:														

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Материалы									33118					
Машины и механизмы									3660					
ФОТ									3994					
Накладные расходы									2874					
Сметная прибыль									2168					
Итого по разделу 1 Ремонт отмостки -276,4 (с площадками входа 24 м2)										379453			452,71	20,36
Раздел 2. Ремонт площадок входа -24м2														
18	ФЕР11-01-015	Устройство покрытий: цементных толщ. 20 мм	100 м2	0,24	400,32	245,63	145,3	25,11	96	59	35	6	30,94	2,18
	03	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр											7,43	0,52
		(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (60 руб.); 77%-123%*0,9 от ФОТ СП 0%+0%*0,9 от ФОТ												
19	ФССЦ-04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3	0,4896	600				294					
	0016	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр												
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										390	59	35	6	7,43
Накладные расходы										50				
Сметная прибыль										37				
Итого по разделу 2 Ремонт площадок входа -24м2 :										183			7,43	0,52
Полы										294				
Материалы для строительных работ										477				
Итого										3997			7,43	0,52
Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2020г. СМР=8,38"														
Справочно, в базисных ценах:														
Материалы										296				
Машины и механизмы										35				
ФОТ										65				
Накладные расходы										50				
Сметная прибыль										37				
Итого по разделу 2 Ремонт площадок входа -24м2										3997			7,43	0,52
Раздел 3. Дополнительные работы - 40,7м2 (Ремонт отмостки - 341,1 м2 с площадками входа - 12м2)														
Демонтажные работы														
20	ФЕРр68-12-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3	0,2249	4978,77	1288,05	3690,72	398,18	1120	290	830	90	155	39,05
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	НР (277 руб.); 73%-104%*0,7 от ФОТ СП (205 руб.); 54%-60%*0,9 от ФОТ											34,86	8,78
21	ФССЦпг-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	26,988	3,28		3,28		89		89			
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	НР 0%-0%*0,7 от ФОТ СП 0%-0%*0,9 от ФОТ												

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	ФССЦп-03-21-01-004 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 4 км НР 0%-0%*0,7 от ФОТ СП 0%-0%*0,9 от ФОТ	1 т груза	26,988	5,75		5,75		155		155			
Разработка грунта														
23	ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами, грунта грунтов: 2 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (65 руб.): 50%=80%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (22 руб.): 50%=80%*0,9 * 0,7 от ФОТ	100 м3	0,079	1381,38	1381,38			109	109			177,1 13,99	
24	ФЕР01-02-060-01 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, грунта грунтов: 1 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (18 руб.): 50%=80%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (12 руб.): 50%=80%*0,9 * 0,7 от ФОТ	100 м3	0,079	461,96	461,96			36	36			61,59 4,87	
25	ФССЦп-03-21-01-004 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 4 км НР 0%-0%*0,7 от ФОТ СП 0%-0%*0,9 от ФОТ	1 т груза	9,48	5,75		5,75		55		55			
Устройство отмостки														
26	ФЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (22 руб.): 77%=122%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (17 руб.): 61%=80%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,12071	406,28	231,85	89,55	2,9	49	28	11		24,38 2,94	0,25 0,03
27	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (9 руб.): 89%=142%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (12 руб.): 73%=85%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м3	0,0287	2824,66	132,81	2679,65	221,99	81	4	77	6	16,56 0,48	17,35 0,5
28	ФССЦ-02.3.01.02-0015 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	Песок природный для строительных работ средний	м3	3,157	55,26				174					

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
29	ФЕР27-07-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (10 руб.): 89%=142%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (66 руб.): 77%=123%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,287	531,33	236,42	290,03	37,63	152	68	83	11	27,95 8,02	3,65 1,05
30	ФЕР27-07-002-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (исключить до толщины 10 см ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (10 руб.): 89%=142%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (66 руб.): 77%=123%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	-0,287	33,01	10,51	22,5	2,53	-9	-3	-6	-1	1,24 -0,36	0,25 -0,07
31	ФССЦ-02.2.05.04-0133 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 10-40 мм	м3	4,133	129,1				534					
32	ФЕР11-01-002-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство подстилающих слоев: бетонных сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (89 руб.): 77%=123%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (66 руб.): 57%=75%*0,85 * 0,9 от ФОТ	м3	3,3005	43,1	35,27	0,3		142	116	1		4,21 13,9	
33	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	3,367	592,76				1996					
34	ФЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Армирование подстилающих слоев и набетон (вес 1 м2 сетки ф4Вр1= 1,95 кг) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (5 руб.): 66%=105%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (4 руб.): 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ	т	0,056	454,87	128,79	40,48	5,89	25	7	2		14,54 0,81	0,48 0,03
35	ФССЦ-08.1.02.17-0091 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100x100 мм	м2	28,7	14,06				404					
36	ФЕР11-01-015-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Железнение цементных покрытий (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (26 руб.): 77%=123%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (19 руб.): 57%=75%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,287	151,64	118,12	8,31	1,43	44	34	2		12,42 3,56	0,13 0,04
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									5156	689	1299	106	83,07	10,36
Накладные расходы									569					

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Сметная прибыль														
Итого по разделу 3 Дополнительные работы - 40,7м2 (Ремонт отмостки - 341,1 м2 с площадками входа - 12м2) :														
Итого Поз. 20-21, 23-24, 26-36 "Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2020г. СМР=8,38"										423				
Итого Поз. 22, 25 "Индекс со II квартала 2020г. на автомобильные перевозки к СМР=6,06"										49760			83,07	10,36
Итого										1273				
Справочно, в базисных ценах:										51033			83,07	10,36
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 3 Дополнительные работы - 40,7м2 (Ремонт отмостки - 341,1 м2 с площадками входа - 12м2)														
Раздел 4. Исключаемые объемы (Ремонт площадок входа -12м2)														
37	ФЕР11-01-015	Устройство покрытий, цементных толщиной 20 мм	100 м2	-0,12	400,32	245,63	145,3	25,11	-48	-29	-17	-3	30,94	2,18
Груза Министром России от 26.12.2019										-3,71			-0,26	
рас.: 37М=1,25; 73=1,15; 73М=1,25														
НР (23 руб.): 77%=123% 0,9 * 0,7 от ФОТ														
СЛ 4,48 руб.г. 57%=75% 0,9 дс. + 0,9 от ФОТ														
38	ФСЦ.04.3.01.09-	Расвор готовый ктдачный, цементный, М200	м3	-0,2448	600				-147					
Груза Министром России от 26.12.2019														
№876/гр														
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 4 Исключаемые объемы (Ремонт площадок входа -12м2) :														
Сметная прибыль														
Полы														
Материалы для строительных работ														
Итого														
Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2020г. СМР=8,38"										-91			-3,71	-0,26
Справочно, в базисных ценах:										-238			-3,71	-0,26
Итого										-1984			-3,71	-0,26
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 4 Исключаемые объемы (Ремонт площадок входа -12м2)														
Раздел 5. Непредвиденные затраты														
39	Договор №7	Затраты на утилизацию строительного мусора вывозимого на полигон	1 т груза	152,028	5				760				21,3	0,5
от 17.02.2021г.													3238,2	76,01
Груза Министром России от 30.12.2016														
№1039/гр														
рас.: 0% = 0% 0,7 от ФОТ														
СИ 0% = 0% 0,9 от ФОТ														
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах														
Итого по разделу 5 Непредвиденные затраты :														
										760			3238,2	76,01

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Строительные работы														
Итого									760				3238,2	76,01
Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2020г. СМР=8,38"														
Справочно, в базисных ценах:									760				3238,2	76,01
Материалы														
Итого по разделу 5 Непредвиденные затраты									6369				3238,2	76,01
ИТОГИ ПО АКТУ:														
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах									46661	4491	4977	331	3777,7	106,99
Накладные расходы									3467					
Сметная прибыль									2609					
Итого по акту:														
Итого Поз. 1-2, 4-5, 7-21, 23-24, 26-39 "Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2020г. СМР=8,38"									430757				3777,7	106,99
Итого Поз. 3, 6, 22, 25 "Индекс со II квартала 2020г. на автомобильные перевозки к СМР=6,06"									8084					
Итого									438841				3777,7	106,99
Справочно, в базисных ценах:														
Материалы									37193					
Машины и механизмы									4977					
ФОТ									4822					
Накладные расходы									3467					
Сметная прибыль									2609					
Компенсация НДС (37193*(4977-331)*3467*0,1712+2609*0,15)*0,2*8,38									71772,86					
ВСЕГО по акту									510613,86				3777,7	106,99
ВСЕГО по акту с повышающим коэффициентом до договорной цены К=1,067846427									545257,19					

Сдал: Директор ООО "Стройбизнес"

Принял: Заместитель директора
по финансово-экономической работе ФКР МКД КО

М.Я. Злотников

А.И. Федотов
(должность, подпись, расшифровка)

Строительный контроль: Заместитель директора ГКУ КО "УКС"

Я. И. Рассолов

Ведущий инженер 1 категории ГКУ КО "УКС"
(должность, подпись, расшифровка)

А.В. Шемчук

Инженер 2 категории ГКУ КО "УКС"

Л. Л. Стелигина

Инженер 1 категории ГКУ КО "УКС"

Д.В. Поляков

(должность, подпись, расшифровка)