

Инвестор:

Заказчик: **ФКР МКД Калужской области**Подрядчик: **ООО "Стройбизнес"**

Стройка: Капитальный ремонт многоквартирного кирпичного жилого  
 дома по адресу: Людиновский район, г. Людиново, ул. Маяковского, д. 37  
 (ремонт отмостки)

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

№ 203750000012000178/35-ЗА/21-с

дата 07 01 2021

Вид операции

Код

0322001

## СПРАВКА

## О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: ремонт отмостки		353 418,73	353 418,73	353 418,73

Итого 353 418,73

Сумма НДС

Всего с учетом НДС 353 418,73

Заказчик (генподрядчик)

М.П.

А.Н. Федотов

Заместитель директора по финансово - экономической работе ФКР МКД КО

Подрядчик (субподрядчик)

М.П.

М. Я. Злотников

Директор ООО "Стройбизнес"

Инвестор -  
Заказчик (Генподрядчик) - ФКР МКД КО  
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО"Стройбизнес"  
Стройка - Капитальный ремонт многоквартирного кирпичного жилого дома по адресу: Людиновский район, г. Людиново, ул. Маяковского, д. 37  
Объект - ремонт отмостки

Унифицированная форма № КС-2  
Утверждена постановлением Госкомстата России  
от 11 ноября 1999 года №100

Форма по ОКУД	Код
0322005	
по ОКТО	
по ОКТО	
по ОКТО	

Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
203750000012000178/35-ЗА/21-с	
Дата	07.01.2021г.
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
1	07.01.2021	с	по
		07.01.2021г.	07.01.2021г.

АКТ  
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе					
						Осн. 3/л	Эк. Маш. 3/л/Мех.		Осн. 3/л	Эк. Маш. 3/л/Мех.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Раздел 1. Ремонт отмостки -188,6м2 (с площадками входа 12м2)														
Демонтажные работы														
1	ФЕРр68-12-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3	0,1886	4978,77	1288,05	3690,72	398,18	939	243	696	75	155	39,05
	Примечание от 26.12.2019 №876/пр	НР (232 руб.): 73%—104% 0,7 от ФОТ СИ (172 руб.): 54%—60% 0,9 от ФОТ											29,23	7,36
2	ФССЦпг-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	22,632	3,28		3,28		74		74			
	Примечание от 26.12.2019 №876/пр	НР 0%—0% 0,7 от ФОТ СИ 0%—0% 0,9 от ФОТ												

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	ФССЦпг-03-21-01-004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 4 км НР 0%=0%*0,7 от ФОТ СП 0%=0%*0,9 от ФОТ	1 т груза	22,632	5,75		5,75		130		130			
Разработка грунта														
4	ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (187 руб.): 60%=80%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (123 руб.): 34%=48%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м3	0,271	1381,38	1381,38			374	374			177,1 47,99	
5	ФЕР01-02-060-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (63 руб.): 50%=80%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (43 руб.): 34%=48%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м3	0,271	461,96	461,96			125	125			61,59 16,69	
6	ФССЦпг-03-21-01-004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 4 км НР 0%=0%*0,7 от ФОТ СП 0%=0%*0,9 от ФОТ	1 т груза	32,52	5,75		5,75		187		187			
Устройство отмостки														
7	ФЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бугровой кладки, кирпичу, бетону (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (107 руб.): 77%=122%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (65 руб.): 61%=80%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,58938	406,28	231,85	89,55	2,9	239	137	53	2	24,38 14,37	0,25 0,15
8	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (64 руб.): 89%=142%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (53 руб.): 73%=85%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м3	0,2006	2824,66	132,81	2679,65	221,99	567	27	538	45	16,56 3,32	17,35 3,48
9	ФССЦ-02.3.01.02-0015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Песок природный для строительных: работ средний	м3	22,066	55,26				1219					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	ФЕР27-07-002-01 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (489 руб.): 89%=142%*0,9 + 0,7 от ФОТ СЛ (1464 руб.): 57%=75%*0,85 + 0,9 от ФОТ	100 м2	2,006	531,33	236,42	290,03	37,63	1066	474	582	75	27,95	3,65
11	ФЕР27-07-002-02 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) исключить до толщины 10 см (ЗЗГ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗТМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2) НР (-23 руб.): 89%=142%*0,9 + 0,7 от ФОТ СЛ (-40 руб.): 57%=75%*0,85 + 0,9 от ФОТ	100 м2	-2,006	33,02	10,52	22,5	2,52	-66	-21	-45	-5	1,24	0,26
12	ФССЦ-02.2.05.04-0133 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 10-40 мм	м3	28,882	129,1				3729					
13	ФЕР11-01-002-09 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Устройство подстилающих слоев: бетонных (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (627 руб.): 77%=123%*0,9 + 0,7 от ФОТ СЛ (464 руб.): 57%=75%*0,85 + 0,9 от ФОТ	м3	23,069	43,1	35,27	0,3		994	814	7		4,21	
14	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	23,53	592,76				13948					
15	ФЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонков (вес 1 м2 сетки ф4Вр1=1,95 кг) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (34 руб.): 66%=105%*0,9 + 0,7 от ФОТ СЛ (26 руб.): 50%=65%*0,85 + 0,9 от ФОТ	т	0,391	454,87	128,79	40,48	5,89	178	50	16	2	14,54	0,48
16	ФССЦ-08.1.02.17-0091 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2	200,6	14,06				2820					
17	ФЕР11-01-015-08 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Железнение цементных покрытий (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (185 руб.): 77%=123%*0,9 + 0,7 от ФОТ СЛ (137 руб.): 57%=75%*0,85 + 0,9 от ФОТ	100 м2	2,006	151,64	118,12	8,31	1,43	304	237	17	3	12,42	0,13
													24,91	0,26

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
<b>Итого по разделу 1 Ремонт отмостки -188,6м2 (с площадками входа 12м2) :</b>														
Итого Поз. 1-2, 4-5, 7-17 "Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2020г. СМР=8,38"														
Итого Поз. 3, 6 "Индекс со II квартала 2020г. на автомобильные перевозки к СМР=6,06"														
Итого														
Справочно, в базисных ценах:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
<b>Итого по разделу 1 Ремонт отмостки -188,6м2 (с площадками входа 12м2)</b>														
<b>Раздел 2. Ремонт площадок входа -12 м2</b>														
18	ФЕР11-01-015-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство покрытий: цементных толщиной 20 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (25 руб.); 77%=123%*0,9*0,7 от ФОТ Средняя стоимость 1 кв.м. работ, ФОТ	100 м2	0,12	400,32	245,63	145,3	25,11	48	29	17	3	30,94 3,71	2,18 0,26
19	ФСЦ-04.3.01.09-0016 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3	0,2448	600				147					
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
<b>Итого по разделу 2 Ремонт площадок входа -12 м2 :</b>														
Полы														
Материалы для строительных работ														
Итого														
Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2020г. СМР=8,38"														
Справочно, в базисных ценах:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
<b>Итого по разделу 2 Ремонт площадок входа -12 м2</b>														
<b>Раздел 3. Дополнительные работы (Ремонт отмостки -25,85м2)</b>														
Демонтажные работы														



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	ФЕР68-12-4 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных НР (31 руб.): 73%=104%*0,7 от ФОТ СГ (23 руб.): 54%=60%*0,9 от ФОТ	100 м3	0,02585	4978,77	1288,05	3690,72	398,18	129	33	96	10	155 4,01	39,05 1,01
21	ФСЦП-01-01-043 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 НР 0%=0%*0,7 от ФОТ СГ 0%=0%*0,9 от ФОТ	1 т груза	3,102	3,28		3,28		10		10			
22	ФСЦП-03-21-01-004 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 4 км НР 0%=0%*0,7 от ФОТ СГ 0%=0%*0,9 от ФОТ	1 т груза	3,102	5,75		5,75		18		18			
Разработка грунта														
23	ФЕР01-02-057 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (31 руб.): 50%=80%*0,9 * 0,7 от ФОТ СГ (23 руб.): 54%=60%*0,9 * 0,9 от ФОТ	100 м3	0,045	1381,38	1381,38			62	62			177,1 7,97	
24	ФЕР01-02-060 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (11 руб.): 50%=80%*0,9 * 0,7 от ФОТ СГ (7 руб.): 54%=60%*0,9 * 0,9 от ФОТ	100 м3	0,045	461,96	461,96			21	21			61,59 2,77	
25	ФСЦП-03-21-01-004 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 4 км НР 0%=0%*0,7 от ФОТ СГ 0%=0%*0,9 от ФОТ	1 т груза	5,4	5,75		5,75		31		31			
Устройство отмостки														
26	ФЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Гидроизоляция боковая обсаженная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буттовой кладки, кирпичу, бетону (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (15 руб.): 77%=122%*0,9 * 0,7 от ФОТ СГ (12 руб.): 61%=80%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,08078	406,28	231,85	89,55	2,9	33	19	7		24,38 1,97	0,25 0,02
27	ФЕР21-04-001-01 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований, из песка (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (6 руб.): 89%=142%*0,9 * 0,7 от ФОТ СГ (5 руб.): 73%=95%*0,95 * 0,9 от ФОТ	100 м3	0,0194	2824,66	132,81	2679,65	221,99	55	3	52	4	16,56 0,32	17,35 0,34

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28	ФССЦ-02.3.01.02-0015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Песок природный для строительных работ средний	м3	2,134	55,26				118					
29	ФЕР27-07-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство оснований толщной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (47 руб.): 89%=142%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (20 руб.): 23%=105%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,194	531,33	236,42	290,03	37,63	103	46	56	7	27,95 5,42	3,65 0,71
30	ФЕР27-07-002-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	На каждый 1 см изменения толщны оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; исключить до толщны 10 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2) НР (2 руб.): 89%=142%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (4 руб.): 23%=105%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	-0,1935	33,02	10,52	22,5	2,52	-6	-2	-4		1,24 -0,24	0,26 -0,05
31	ФССЦ-02.2.05.04-0133 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 10-40 мм	м3	2,7955	129,1				361					
32	ФЕР11-01-002-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство подстилающих слоев: бетонных (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (60 руб.): 77%=123%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (44 руб.): 57%=155%*0,85 * 0,9 от ФОТ	м3	2,225	43,1	35,27	0,3		96	78	1		4,21 9,37	
33	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	2,27	592,76				1346					
34	ФЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Армирование подстилающих слоев и наботок (вес 1 м2 сетки Ф4Вр1= 1,95 кг) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (3 руб.): 66%=105%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (3 руб.): 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ	т	0,038	454,87	128,79	40,48	5,89	17	5	2		14,54 0,55	0,48 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
35	ФССЦ-08.1.02.17-0091 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2	19,35	14,06				272					
36	ФЕР11-01-015-08 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Железнение цементных покрытий (МДЦ35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (18 руб.); 77%=123%*0,9 + 0,7 от ФОТ СГ (13 руб.); 57%=75%*0,85 + 0,9 от ФОТ	100 м2	0,1935	151,64	118,12	8,31	1,43	29	23	2		12,42 2,4	0,13 0,03
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									2695	288	271	21	34,54	2,08
Накладные расходы														
Сметная прибыль									221					
Итого по разделу 3 Дополнительные работы (Ремонт отмостки -25,85м2) :									166					
Итого Поз. 20-21, 23-24, 26-36 "Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2020г. СМР=8,38"									25417				34,54	2,08
Итого Поз. 22, 25 "Индекс со II квартала 2020г. на автомобильные перевозки к СМР=6,06"									297				34,54	2,08
Итого									25714					
Справочно, в базисных ценах:														
Материалы														
Машины и механизмы									2136					
ФОТ									271					
Накладные расходы									309					
Сметная прибыль									221					
Итого по разделу 3 Дополнительные работы (Ремонт отмостки -25,85м2)									166				34,54	2,08
Итого по разделу 4 Исколючаемые работы (Ремонт площадок входа -6,5 м2)									25714					
37	ФЕР11-01-015-03 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство покрытия: цементных толщиной 20 мм (МДЦ35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (14 руб.); 77%=123%*0,9 + 0,7 от ФОТ СГ (14 руб.); 57%=75%*0,85 + 0,9 от ФОТ	100 м2	-0,065	400,32	245,63	145,3	25,11	-26	-16	-9	-2	30,94 -2,01	2,18 -0,14
38	ФССЦ-04.3.01.09-0016 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Расбор готовый кладочный, цементный, М200	м3	-0,1326	600				-80					
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									-106	-16	-9	-2	-2,01	-0,14
Накладные расходы									-14					
Сметная прибыль									-10					
Итого по разделу 4 Исколючаемые работы (Ремонт площадок входа -6,5 м2) :														
Полы														
Материалы для строительных работ									-50				-2,01	-0,14
Итого									-80				-2,01	-0,14
Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2020г. СМР=8,38"									-130				-2,01	-0,14
Справочно, в базисных ценах:									-1089				-2,01	-0,14



Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Материалы									-81					
Машины и механизмы									-9					
ФОТ									-18					
Накладные расходы									-14					
Сметная прибыль									-10					
Итого по разделу 4 Исключаемые работы (Ремонт площадок входа -6,5 м2)									-1089				-2,01	-0,14
<b>Раздел 5. Непредвиденные затраты</b>														
39	Договор №7 от 17.02.2021г. Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Затраты на утилизацию строительного мусора вывозимого на полигон НР 0%-0%*0,7 от ФОТ СП 0%-0%*0,9 от ФОТ	1 т груза	25,734	19,72				507				21,3 548,13	0,5 12,87
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах														
<b>Итого по разделу 5 Непредвиденные затраты :</b>														
Строительные работы														
Итого									507				548,13	12,87
Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2020г. СМР=8,38"														
Справочно, в базисных ценах:														
Материалы									507					
Итого по разделу 5 Непредвиденные затраты									4249				548,13	12,87
<b>ИТОГИ ПО АКТУ:</b>														
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах									30118	2761	2534	219	877,27	33,31
Накладные расходы									2197					
Сметная прибыль									1662					
<b>Итого по акту:</b>														
Итого по разделу 1 Ремонт отмостки -188,6м2 (с площадками входа 12м2) :														
Итого Поз. 1-2, 4-5, 7-17 "Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2020г. СМР=8,38"									251090				292,9	18,24
Итого Поз. 3, 6 "Индекс со II квартала 2020г. на автомобильные перевозки к СМР=6,06"									1921				292,9	18,24
Итого									253011				292,9	18,24
Итого по разделу 1 Ремонт отмостки -188,6м2 (с площадками входа 12м2)									253011				3,71	0,26
Итого по разделу 2 Ремонт площадок входа -12 м2									1994					
Итого по разделу 3 Дополнительные работы (Ремонт отмостки -25,85м2) :									25417				34,54	2,08
Итого Поз. 20-21, 23-24, 26-36 "Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2020г. СМР=8,38"									297				34,54	2,08
Итого Поз. 22, 25 "Индекс со II квартала 2020г. на автомобильные перевозки к СМР=6,06"									25714				34,54	2,08
Итого									25714				34,54	2,08
Итого по разделу 3 Дополнительные работы (Ремонт отмостки -25,85м2)									-1089				-2,01	-0,14
Итого по разделу 4 Исключаемые работы (Ремонт площадок входа -6,5 м2)									4249				548,13	12,87
Итого по разделу 5 Непредвиденные затраты									283879				877,27	33,31
Итого														
Справочно, в базисных ценах:														
Материалы									24823					
Машины и механизмы									2534					
ФОТ									2980					
Накладные расходы									2197					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Сметная прибыль										1602				
Компенсация НДС (24823+(2534-219)+2197*0,1712+1662*0,15)*0,2*8,38										46531,5				
ВСЕГО по акту										330410,50			877,27	33,31
ВСЕГО по акту с повышающим коэффициентом до договорной цены К=1,0696353										353418,73				

Сдал: Директор ООО "Стройбизнес"

М.Я. Злотников

(должность, подпись, расшифровка)

Принял: Заместитель директора

по финансово-экономической работе ФКР МКД КО

А.Н. Федотов

(должность, подпись, расшифровка)

Строительный контроль: Заместитель директора ГКУ КО "УКС"

Я. И. Расолов

(должность, подпись, расшифровка)

Ведущий Инженер 1 категории ПО ГКУ КО "УКС"

А.В. Шемчук

(должность, подпись, расшифровка)

Инженер 1 категории СО ГКУ КО "УКС"

Л. Л. Степанина

(должность, подпись, расшифровка)

Инженер 1 категории ПТО ФКР МКД КО

Д.В. Поляков

(должность, подпись, расшифровка)

