

Инвестор:

Заказчик: **ФКР МКД Калужской области**Подрядчик: **ООО "Стройбизнес"**

Стройка: Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома, по
 адресу: Калужская область, Людиновский район, г. Людиново, ул. Фокина,
 д. 28

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

№ 203750000012000178/35-ЭА/21-с

дата 07 01 2021

Вид операции

Код

0322001

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
2	08.11.2021

Отчетный период	
с	по
02.04.2021	08.11.2021

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: ремонт крыши		2 060 118,94	2 060 118,94	924 046,49
Итого					924 046,49
Сумма НДС					
Всего с учетом НДС					924 046,49

Заказ (генподрядчик)

А.Н. Федотов

Заместитель директора по финансово - экономической работе ФКР МКД КО

М П

Подрядчик (субподрядчик)

М. Я. Злотников

Директор ООО "Стройбизнес"

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Форма по ОКУД

Код

0322005

по ОКТО

по ОКТО

по ОКТО

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - ФКР МКД КО
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Стройбизнес"
Стройка - Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома, расположенного на территории Калужская область, г. Людиново, ул. Фокина, д. 28 (крыша)
Объект - Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома, расположенного на территории Калужская область, г. Людиново, ул. Фокина, д. 28

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

203750000012000178/35-ЗА/21-с

дата

07.01.2021г.

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
2	08.11.2021	с 08.04.2021 по 08.11.2021

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.						1/3 осн. раб. (на ед./ всего)	1/3 мех. (на ед./ всего)
					Всего	В том числе		Всего	В том числе						
						Осн.3/п	Эк.Маш. 3/пМех.		Осн.3/п	Эк.Маш. 3/пМех.	Эк.Маш. 3/пМех.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

Раздел 1. Демонтажные работы

Мусор														
10	ФССЦпг-01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (Разборка кровли из профлистов: 0,00427*332; Деревялок: (0,105*1+0,7*0,0118); Утеплитель: 66,5*0,85; кирпичные стены: 2,7*1,8; мусор по смете - 11,452) НР 0%-0% от ФОТ СГ 0%-0% от ФОТ	1 т груза	74,37	3,28			3,28			244		244	
11	ФССЦпг-03-21-01-036	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: I класс груза до 36 км НР 0%-0% от ФОТ СГ 0%-0% от ФОТ	1 т груза	74,37	21,65			21,65			1610		1610	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах											1854		1854	
Итого по разделу 1 Демонтажные работы :														

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Погрузо-разгрузочные работы															
Перевозка грузов автотранспортом															
Итого															
Всего с учетом "Индекс СМР - 2 кв. 2020г. (МЖД - прочие) СМР=8,04"															
Справочно, в базисных ценах:															
Машины и механизмы															
Итого по разделу 1 Демонтажные работы															
Раздел 2. Общестроительные работы															
Крыша, кровля															
24	ФЕР12-01-033-02 Прайс Минстроя России от 26.12.2019 №876гпр	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения, средней сложности (Прайс от 04.09.2019 № 816гпр п.6.7.1. ОГП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (932 руб.); 75% = 120% * 0,9 * 0,7 от ФОТ СЛ 653 руб.С. 50% = 65% * 0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м2		3,32	504,82	387,49	40,64	5,84		1676	1286	135	19	43,7345 145,2 0,4825 1,54
25	Прайс, ООО "Компания МеталлПрофиль Центр" д.де.2020г.	Профлист с полимерным покрытием НС-35х1000 PURETAN 35 мм МАТ=540/1,28,38*1,02	м2		381,8	54,77 540/1,28,38*1,02				20911					
26	Прайс, ООО "Компания МеталлПрофиль Центр" д.де.2020г.	Соединительная лента СП-1 МАТ=350/25/1,28,38*1,02	м		130	1,42 350/25/1,28,38*1,02				185					
27	Прайс, ООО "Компания МеталлПрофиль Центр" д.де.2020г.	Уплотнитель НС МАТ=42/1,28,38*1,02	м		143	4,26 42/1,28,38*1,02				609					
28	Прайс, ООО "Компания МеталлПрофиль Центр" д.де.2020г.	Планка конька плоского 150х150х2000 мм МАТ=780/1,28,38*1,02	шт		26	79,12 780/1,28,38*1,02				2057					
29	Прайс, ООО "Компания МеталлПрофиль Центр" д.де.2020г.	Планка прижимная нижняя 250х122х2000 мм МАТ=820/1,28,38*1,02	шт		34	83,17 820/1,28,38*1,02				2828					
30	Прайс, ООО "Компания МеталлПрофиль Центр" д.де.2020г.	Планка прижимания верхняя 250х147х2000 мм МАТ=820/1,28,38*1,02	шт		34	83,17 820/1,28,38*1,02				2828					
31	Прайс, ООО "Компания МеталлПрофиль Центр" д.де.2020г.	Планка карнизная сложная 185х50х2000 мм МАТ=680/1,28,38*1,02	шт		39	68,97 680/1,28,38*1,02				2690					
32	Прайс, Grand Line Центр" д.де.2020г.	Планка-капельника 100х55 МАТ=470/1,28,38*1,02	м		78	47,67 470/1,28,38*1,02				3718					
33	ФССЦ.08.3.05.05-0053 Прайс Минстроя России от 26.12.2019 №876гпр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм (Прим. Планка (галстук) из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	т		0,03	11200				336					
34	ФЕР46-08-022-01 Прайс Минстроя России от 26.12.2019 №876гпр	Гидроизоляция полупрегатовым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов (Прим. Герметизация мастикой прижиманий планки-галстука) НР (4 руб.); 69% = 10% * 0,9 * 0,7 от ФОТ СЛ 12,0 руб.С. 50% = 50% * 0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м		0,09	69,83	69,17	0,66	0,12	6		6			7,19 0,65 0,01
35	Прайс, Мир Кровли Технониколь	Мастика герметизирующая № 71 МАТ=5153/1,28,38*1,02	кг		1,35	17,41 5153/1,28,38*1,02				24					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
57	Прайс "Мир Кровли"	Мастика герметизирующая № 71 Технониколь	кг	1,344	17,41				23					
58	ФССЦ-01.7.15-14-0071	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные: 4,8х29 мм	100 шт	2,56	41				105					
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									62115	1507	181	24	169,94	1,94
Накладные расходы									1167					
Сметная прибыль									778					
Итого по разделу 2 Общестроительные работы :														
Кровли									4001				158,59	1,92
Материалы для строительных работ									59184					
Материалы									336					
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									13				0,65	
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									243					
Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									283				10,7	0,02
Итого									64060				169,94	1,94
Всего с учетом "Индекс СМР - 2 кв. 2020г. (ИИЦД - прочие) СМР=8,04"									515042				169,94	1,94
Справочно, в базисных ценах:														
Материалы									60427					
Машины и механизмы									181					
Накладные расходы									1531					
Сметная прибыль									1167					
Итого по разделу 2 Общестроительные работы									778					
Итого по разделу 2									515042				169,94	1,94
Раздел 4. Устройство слуховых окон														
81	ФЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон (Прайс оп 04.09.2019 № 519пр п.6.7.1 к раск.: 31М=1,25; 73=1,15; 73М=1,25) № (47 руб.): 74% = 115% 0,9 * 0,7 от ФОТ	шт	1	309,03	59,64	24,9	3,46	309	60	25	3	6,992	0,275
82	ФССЦ-01.7.04-08-0091	Комплект скобных изделий для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий	компл	1	23,22				23				6,99	0,28
83	ФССЦ-11.2.07-11-0002	Створки оконные для жилых зданий площадью: 0,4-0,5 м2	м2	1	168,66				169					
84	ФЕР12-01-033-01	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непрокатоводосточного назначения; простой (Прим. Обшивка боковых поверхностей слуховых окон профлистом) (Прайс оп 04.09.2019 № 519пр п.6.7.1 к раск.: 31М=1,25; 73=1,15; 73М=1,25) № (3 руб.): 76% = 120% 0,9 * 0,7 от ФОТ	100 м2	0,012	417,97	325,66	35,04	5,05	5	4			37,26	0,4
85	Прайс, ООО "МеталлПрофиль	Профнастил С-8 ПУРЕТАН (35 мм) МАТ=475/1,28,38*1,02	м2	1,38	48,18				66					
86	Прайс, ООО "Компания МеталлПрофиль	Торцевая планка для слухового окна 90х115х2000 мм МАТ=530/1,28,38*1,02	шт.	1	53,76				54					

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
87	ФЕР15-04-024-05 Примечание Микстрон России от 26.12.2019 №87/Впр	Простая окраска масляными составами по дереву, заполнения оконных проемов (Примечание от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1. ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расц.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,29) НР 15 пр/б.; 65%±105% 0,9 * 0,7 от ФОТ СЛ 13,0 мб/т.; 42%±55% 0,65 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,016	514,7	407,07	3,66	0,75	8	7			46,575 0,75	0,0625
88	ФЭСЦ-14.4.02.04-0203 Примечание Микстрон России от 26.12.2019 №27/Впр	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белыми пигментами: МА-25	т	0,0004	17592				7					
Стремление к сплуживым окнам														
89	ФЕР09-03-029-01 Примечание Микстрон России от 26.12.2019 №87/Впр	Монтаж лестниц прямолынейных и криволинейных, пожарных с ограждением (Стремление СТМ-1) (Примечание от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1. ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расц.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,29) НР 14 пр/б.; 57%±90% 0,9 * 0,7 от ФОТ СЛ 15,0 мб/т.; 65%±85% 0,75 * 0,9 от ФОТ	т	0,0176	1240,06	312,41	839,16	98,1	22	5	15	2	33,235 0,58	7,2875 0,13
90	ФЭСЦ-07.2.05-01-0032 Примечание Микстрон России от 26.12.2019 №87/Впр	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0176	7571				133					
91	ФЕР13-03-004-26 Примечание Микстрон России от 26.12.2019 №87/Впр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПО-115 (за 2 раза) (ТЗ=2; ОЗП=2; ЗМ=2 к расц.: ЗПМ=2; МАТ=2 к расц.: ТЗ=2; ТЗМ=2); (Примечание от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1. ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расц.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,29) НР 57%±90% 0,9 * 0,7 от ФОТ СЛ 15,0 мб/т.; 65%±85% 0,75 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,009	335,78	44,44	15,03	0,55	3				4,899 0,04	0,05
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 4 Устройство слуховых окон :														
Деревянные конструкции														
Материалы														
Кровли														
Материалы для строительных работ														
Отделочные работы														
Строительные металлические конструкции														
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии														
Итого														
Всего с учетом "Индекс СМР - 2 кв. 2020г. (МЖД - прочие) СМР=8,04"														
Справочно, в базисных ценах:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 4 Устройство слуховых окон														
Раздел 5. Пилок выходы на чердак														
92	ФЕР09-04-003-01 Примечание Микстрон России от 26.12.2019 №87/Впр	Монтаж пилок противопожарного к расц.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,29) НР 19 пр/б.; 57%±90% 0,9 * 0,7 от ФОТ СЛ 110,0 мб/т.; 65%±85% 0,85 * 0,8 от ФОТ	м2	0,7225	2247,88	21,88	0,56	0,2	1624	16			2,2425 1,62	0,0125 0,01

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
93	ФЕР08-02-001-01 Пружа Минотроа Росси от 26.12.2019 №87/бпр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м (Короб для люка) (Пружа от 04.09.2019 № 519пр п.6.7.1. ОГП=1,15; 3М=1,25 к раск.; 3ГПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,29) НР (4 руб.): 77%=22%; 0,9 * 0,7 от ФОТ СГД (3 руб.): 61%=50%; 0,85 * 0,8 от ФОТ	м3	0,1	88,19	43,39	43,2	6,75	9	4	4	1	5,221 0,52	0,5 0,05
94	ФССЦ-04.3.01.-12-0005 Пружа Минотроа Росси от 26.12.2019 №87/бпр	Раствор кладочный, цементно-известковый, М100	м3	0,022	529,41				12					
95	ФССЦ-05.2.03.17-0004 Пружа Минотроа Росси от 26.12.2019 №87/бпр	Кирпич силикатный полнотелый углощенный, размер 250х120х88 мм, марка 150	1000 шт	0,029	850,9				25					
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 5 Люк выхода на чердак :														
Строительные металлические конструкции														
Конструкции из кирпича и блоков														
Материалы для строительных работ														
Итого														
Всего с учетом "Индекс СМР - 2 кв. 2020г. (ИМХД - прочие) СМР=8,04"														
Справочно, в базисных ценах:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 5 Люк выхода на чердак														
Раздел 6. Вентканалы														
99	ФЕР09-03-050-01 Пружа Минотроа Росси от 26.12.2019 №87/бпр	Монтаж стальных линтисов из нгуюо профиля (Прим. Устройство направляющих для обшивки вентканалов) (МАТ=0 к раск.; Пружа от 04.09.2019 № 519пр п.6.7.1. ОГП=1,15; 3М=1,25 к раск.; 3ГПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,29) НР (74 руб.): 57%=90%; 0,9 * 0,7 от ФОТ СГД (65 руб.): 65%=55%; 0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м	0,96	138,94	134,83	4,11	0,73	133	129	4	1	14,513 13,93	0,0625 0,06
100	ФССЦ-07.2.06-03-0116 Пружа Минотроа Росси от 26.12.2019 №87/бпр	Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м. Сечение 75х40х0,6 мм	м	96	6,91				663					
101	ФССЦ-01.7.15-07-0081 Пружа Минотроа Росси от 26.12.2019 №87/бпр	Дюбель-твоядь 8х80	кг	0,46	75				35					
102	ФЕР12-01-033-01 Пружа Минотроа Росси от 26.12.2019 №87/бпр	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой (Прим. Обшивка вентканалов профнастилом) (Пружа от 04.09.2019 № 519пр п.6.7.1. ОГП=1,15; 3М=1,25 к раск.; 3ГПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,29) НР (40 руб.): 76%=120%; 0,9 * 0,7 от ФОТ СГД (25 руб.): 65%=55%; 0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м2	0,16	417,97	325,66	35,04	5,05	67	52	6	1	37,26 5,96	0,4 0,06
103	Прайс, ООО "Компания МеталлПрофиль Центр" 4.07.2020г.	Профнастил С-8 PURSTAN (35 мм) МАТ=475/1,28, 3в*1,02	м2	18,4	48,18 475/1,28, 3в*1,02				887					

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
104	Прайс, ООО "Компания МеталлПрофиль Центр" 4.02.2020	Планка угла наружного профиляста 30х30х3000 мм МАТ=1240/1,28,38*1,02	шт	18	125,78 1240/1,28,38 *1,02				2264					
105	Прайс, Grand Line	Лента вентиляционная ПВХ 100х5000 (для защиты вентиляционных)	м	5	10,55 3205/1,28,38 *1,02				53					
106	ФЕР12-01-011-01 от 26.12.2019 №876/пр	Устройство коопалов над шахтами в два канала (МАТ=0 к рас.; Прыжок от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,29) НР (59 руб.); 76%=120%*0,9 * 0,7 от ФОТ СЛ (59 руб.); 50%=55%*0,85 * 0,9 от ФОТ	шт	4	19,75	18,93	0,82	0,15	79	76	3	1	2,2195 8,88	0,0125 0,05
107	ФЕР12-01-011-02 от 26.12.2019 №876/пр	На каждые последующие два канала сверху двух добавлять к расценке 12-01-011-01 (МАТ=0 к рас.; ТЗ=1,5 (ОЗГ=1,5; ЗМ=1,5 к рас.; ЗГМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5); Прыжок от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,29) НР (43 руб.); 76%=120%*0,9 * 0,7 от ФОТ СЛ (43 руб.); 50%=55%*0,85 * 0,9 от ФОТ	шт	4	14,92	13,68	1,24	0,23	60	55	5	1	1,6042 6,42	0,0188 0,08
108	ФССЦ-08.3.05-01- 0030 от 26.12.2019 №876/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиаэстер 25 мм, толщиной 0,7 мм	м2	4,6	73,67				339					
109	ФССЦ-08.3.07-01- 0056 от 26.12.2019 №876/пр	Сталь полосовая: 60х4 мм, марка Ст3сп	т	0,0293	7396,23				217					
110	ФССЦ-01.7.15-07- 0081 от 26.12.2019 №876/пр	Дюбель-гвоздь (8х80 мм)	кг	0,46	75				35					
111	ФССЦ-01.7.15-03- 0031 от 26.12.2019 №876/пр	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 6 мм	кг	0,65	28,22				18					
112	ФЕР13-03-004-26 от 26.12.2019 №876/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (Сталь полосовая: 60х4 мм) (ТЗ=2 (ОЗГ=2; ЗМ=2 к рас.; ЗГМ=2; МАТ=2 к рас.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прыжок от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,29) НР (1 руб.); 57%=90%*0,9 * 0,7 от ФОТ СЛ (1 руб.); 50%=55%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,02	335,78	44,44	15,03	0,55	7	1			4,899 0,1	0,05
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 6 Вентканалы :														
Строительные металлические конструкции														
Материалы для строительных работ														
Кровли														
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии														
Итого														
Всего с учетом "Индекс СМР - 2 кв. 2020г. (ИИХД - прочие) СМР=8,04"														
Справочно, в базисных ценах:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Накладные расходы														

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Сметная прибыль														
Итого по разделу 6 Вентканалы										179				
Раздел 8. Молниезащита										42226			35,29	0,25
126	ФЕРм08-02-472-07 Прокат Министром России от 26.12.2019 №876/пр	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 (отмостка, фасад) НР (101 руб.): 67%-95%+0,7 от ФОТ СД (68 руб.): 58%-65%+0,9 от ФОТ	100 м	0,8418	827,81	173,9	65,14	5,78	697	146	55	5	18,5 15,57	0,46 0,39
127	ФССЦ-08.3.05-02- 0101 Прокат Министром России от 26.12.2019 №876/пр	Прокат толстостеновый горячекатаный в листах, марка стали ВСт3пс5, толщина 4-6 мм	т	-0,0034	5763				-20					
128	ФССЦ-14.4.02-09- 0301 Прокат Министром России от 26.12.2019 №876/пр	Композиция антикоррозионная цинкнаполненная	кг	-1,936	238,48				-462					
129	ФЕРм08-02-472-02 Прокат Министром России от 26.12.2019 №876/пр	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 НР (11 руб.): 67%-95%+0,7 от ФОТ СД (9,46 руб.): 58%-65%+0,9 от ФОТ	100 м	0,108	1088,05	135,36	58,09	5,02	118	15	6	1	14,4 1,56	0,4 0,04
130	ФССЦ-14.4.02-09- 0301 Прокат Министром России от 26.12.2019 №876/пр	Композиция антикоррозионная цинкнаполненная	кг	-0,3996	238,48				-95					
131	Прайс, интернет- магазин электротехники PS24.ru, 10.07.2020г.	Полоса горячеоцинкованная стальная 40х4 мм NC2444 МАТ=235,60/1,2/8,38*1,02	м	94,98	25,93				2463					
132	ФЕРм08-02-472-08 Прокат Министром России от 26.12.2019 №876/пр	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм НР (149 руб.): 67%-95%+0,7 от ФОТ СД (113 руб.): 58%-65%+0,9 от ФОТ	100 м	1,33	718,91	164,5	41,6	2,51	956	219	55	3	17,5 23,28	0,2 0,27
133	ФССЦ-08.3.05-02- 0101 Прокат Министром России от 26.12.2019 №876/пр	Прокат толстостеновый горячекатаный в листах, марка стали ВСт3пс5, толщина 4-6 мм	т	-0,0053	5763				-31					
134	ФССЦ-14.4.02-09- 0301 Прокат Министром России от 26.12.2019 №876/пр	Композиция антикоррозионная цинкнаполненная	кг	-2,66	238,48				-634					
135	Прайс, интернет- магазин электротехники PS24.ru, 10.07.2020г.	Пруток-катанка горячеоцинкованная сталь NC1008 МАТ=90,67/2/8,38*1,02	м	133	9,19				1222					
136	ФЕРм08-02-471-01 Прокат Министром России от 26.12.2019 №876/пр	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм (Прим.) НР (25 руб.): 67%-95%+0,7 от ФОТ СД (22 руб.): 58%-65%+0,9 от ФОТ	10 шт	0,4	615,73	87,14	43,02	4,27	246	35	17	2	9,27 3,71	0,34 0,14
137	ФССЦ-14.4.02-09- 0301 Прокат Министром России от 26.12.2019 №876/пр	Композиция антикоррозионная цинкнаполненная	кг	-0,8	238,48				-191					
138	ФССЦ-23.3.06-01- 0003 Прокат Министром России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 25 мм, толщина стены 2,8 мм	м	12	31,49				378					
139	Прайс, интернет- магазин электротехники PS24.ru, 10.07.2020г.	Универсальный держатель ND2000 МАТ=102/1,2/8,38*1,02	шт	61	10,35				631					
140	Прайс, RS24.ru 10.07.2020г.	Угловой коньковый зажим ND2202 МАТ=219,53/1,2/8,38*1,02	шт	20	22,27				445					

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
141	Прайс, интернет-магазин электротехники	Универсальный соединитель NG3103 МАТ=153/1,28,38*1,02	шт	17	15,52 153/1,28,38*1,02				284					
142	Прайс, интернет-магазин электротехники	Соединитель прутко-полоса с разделительной пластиной NG3101 МАТ=439,80/1,28,38*1,02	шт	4	44,61 439,80/1,28,38*1,02				178					
143	Прайс, интернет-магазин электротехники	Фальцевый зажим NID2001 МАТ=598,20/1,28,38*1,02	шт	24	60,68 598,20/1,28,38*1,02				1456					
144	Прайс, интернет-магазин электротехники	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Прайс от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 ОГП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (15 руб.): 50%-80% 0,9 * 0,7 см ФОТ СП (10 руб.): 34%-45% 0,85 * 0,9 см ФОТ	100 м3	0,022	1381,38	1381,38			30	30			177,1 3,9	
145	Прайс, интернет-магазин электротехники	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (Прайс от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 ОГП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (9 руб.): 50%-80% 0,9 * 0,7 см ФОТ СП (6 руб.): 34%-45% 0,85 * 0,9 см ФОТ	100 м3	0,022	763,31	763,31			17	17			101,775 2,24	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									7668	462	133	11	50,26	0,84
Накладные расходы									309					
Сметная прибыль									267					
Итого по разделу 8 Молниезащита :									699				6,14	
Итого Строительные работы									65582				44,12	0,84
Итого Монтажные работы									66281				50,26	0,84
Итого														
Справочно, в базисных ценах:									7073					
Материалы									133					
Машины и механизмы									473					
ФОТ									309					
Накладные расходы									267					
Сметная прибыль									66281				50,26	0,84
Итого по разделу 8 Молниезащита														
Раздел 9. Дополнительные работы														
Дополнительные работы - 86 кв.м. (Раздел 1 - Демонтажные работы)														
146	ФЕР46-04-008-02	Разборка покрытий кровель: из листовой стали (Прим.) (Прайс Министрора России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,86	79,44	66,92	12,52		68	58	10		8,58 7,38	
147	ФЕР58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: обрешетки из брусков с прозорами (Прайс Министрора России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,86	160,11	120,37	39,74	6,21	138	104	34	5	15,16 13,04	0,46 0,4
148	ФЕР58-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: стропил со стойками и подкосами из досок (Прайс Министрора России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,86	208,54	183,48	25,06	3,92	179	158	21	3	22,88 19,5	0,29 0,25
149	ФЕР58-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: мауэрлатов (Прайс Министрора России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,86	76,77	53,44	23,33	3,65	66	46	20	3	6,73 5,79	0,27 0,23

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
150	ФЕР12-01-014-02 Прайс Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Утепление покрытий: керамзитом (Прим. Демонтаж существующего утеплителя толщиной 250 мм - котельный шлак) (Прайс от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОСТ-08-8:3М=0,8 к раск.: 31М=0,8; МАТ=0 к раск.: 73=0,8; Т3М=0,8) НР (33 руб.): 76%+120%*0,9 + 0,7 от ФОТ СГ1,15 руб.: 59%+65%*0,9 от ФОТ	м3	2,15	41,05	16,91	24,14	3,06	88	36	52	7	2,168 4,66	0,272 0,58
151	ФЕРР8-17-1 Прайс Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка теплоизоляции на кровле из: двух слоев стеклоткани (Снятие рубероида) НР (5 руб.): 58%+63%*0,7 от ФОТ СГ1,15 руб.: 59%+65%*0,9 от ФОТ	100 м2	0,123	72,03	71,84	0,19		9	9			9,21 1,13	
Дополнительные работы - Мусор (Раздел 1 - Демонтажные работы)														
152	ФосСЦ-01-01-01-043 Прайс Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (Разборка кровли из профлистов: 0,0042*86; утеплитель: 2,15*0,85; мусор по смете - 1,204+0,774+0,6966+0,0123=2,69) НР 0%+0%*0,7 от ФОТ	1 т груза	4,88	3,28		3,28		16		16			
153	ФосСЦ-03-21-01-036 Прайс Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 36 км НР 0%+0%*0,7 от ФОТ СГ1,15 руб.: 59%+65%*0,9 от ФОТ	1 т груза	4,88	21,65		21,65		106		106			
Дополнительные работы - 86 кв.м. (Раздел 2 - Общестроительные работы)														
154	ФЕР12-01-034-02 Прайс Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство обрешетки: с прозорами из досок и брусьев (Прайс от 04.09.2019 № 519/пр п.6,7,1 ОЗП=1,15; 3М=1,25 к раск.: 31М=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25) НР (91 руб.): 76%+120%*0,9 + 0,7 от ФОТ СГ1,15 руб.: 59%+65%*0,9 от ФОТ	100 м2	0,86	638,83	121,58	108,66	16,99	549	105	93	15	14,881 12,8	1,2625 1,09
155	ФосСЦ-11.1.03-01-0076 Прайс Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт III	м3	-0,344	976,56				-336					
156	ФосСЦ-11.1.03-06-0090 Прайс Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок (Прим. Устройство пленки под кровлю) НР (19 руб.): 58%+63%*0,7 от ФОТ СГ1,15 руб.: 59%+65%*0,9 от ФОТ	м3	0,482	1430				689					
157	ФЕРР8-13-1 Прайс Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок (Прим. Устройство пленки под кровлю) НР (19 руб.): 58%+63%*0,7 от ФОТ СГ1,15 руб.: 59%+65%*0,9 от ФОТ	100 м2	0,86	68,61	37,77	5,41	1,33	59	32	5	1	4,71 4,05	0,11 0,09
158	ФосСЦ-12.1.02-11-0003 Прайс Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	ИЗОСПАН: D	10 м2	9,89	37,5				371					
159	ФЕР12-01-033-02 Прайс Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: средней сложности (Прайс от 04.09.2019 № 519/пр п.6,7,1 ОЗП=1,15; 3М=1,25 к раск.: 31М=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25) НР (257 руб.): 76%+120%*0,9 + 0,7 от ФОТ СГ1,15 руб.: 59%+65%*0,9 от ФОТ	100 м2	0,86	504,82	387,49	40,64	5,84	434	333	35	5	43,7345 37,61	0,4625 0,4
160	Прайс, ООО МеталлПрофиль "Искра" 4.07.2020г.	Профлист с полимерным покрытием НС-35х1000 PURPLE TAN 35 мм МАТ=540/1,28; 38*1,02	м2	98,9	54,77 540/1,28; 38*1,02				5417					
161	Прайс, ООО МеталлПрофиль "Искра" 4.07.2020г.	Соединительная лента СП-1 МАТ=350/25/1,28; 38*1,02	м	33	1,42 350/25/1,28; 38*1,02				47					

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
162	Прайс, ООО "Компания" МеталлПрофиль Шестерня 35.04.2019г	Уплотнитель НС МАТ=421,26,38*1,02	м		37 421,26,38*1,02	4,26			158					
163	Прайс, ООО "Компания" МеталлПрофиль Шестерня 35.04.2019г	Пленка конька плоского 150х150х2000 мм МАТ=780/1,26,38*1,02	шт		-6 780/1,26,38*1,02	79,12			-475					
Дополнительные работы - Огнебиозащитная обработка (Раздел 3. Устройство деревянных элементов конструкции крыши)														
164	ФЕР26-02-018-02 Прайс Министрора России от 26.12.2019 №876лр	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилас" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ251 (Прайс от 04.09.2019 № 519лр п.6,7,1 03Гл=1,15; 3М=1,25 к раск.; 3ГМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25) № (19 руб.); 63% = 100% * 0,9 * 0,7 от ФОТ	100 м2	1,72	24,81	17,46	7,35		43	30	13		2,047 3,52	
165	ФССЦ-14.2.06-01-0004 Прайс Министрора России от 26.12.2019 №876лр	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАС» для древесины (расход 0,18 кг/м2, Котер=1,4)	кг	43,3	16,34				708					
Дополнительные работы - 278,3 кв.м (Раздел 7 - Утепление чердачного перекрытия)														
166	ФЕР11-01-009-01 Прайс Министрора России от 26.12.2019 №876лр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (Прайс от 04.09.2019 № 519лр п.6,7,1 03Гл=1,15; 3М=1,25 к раск.; 3ГМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25) № (18 руб.); 77% = 123% * 0,9 * 0,7 от ФОТ СЛ (14 руб.); 52% = 25% * 0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,086	347,11	266,15	80,96	16,09	30	23	7	1	29,67 2,56	1,35 0,12
167	Прайс, компании ISOROS 13.07.2020г.	Плиты из минеральной ваты "Изовент" (плотность 90) - толщина 150 мм МАТ=507/61,26,38*1,02	м3	1,33	514,87 507/61,26,38*1,02				685					
168	ФЕР11-01-050-01 Прайс Министрора России от 26.12.2019 №876лр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо (в т.ч. примыкание к ДВК на толщину утеплителя - Изолайк А) (Прайс от 04.09.2019 № 519лр п.6,7,1 03Гл=1,15; 3М=1,25 к раск.; 3ГМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25) № (3 руб.); 77% = 123% * 0,9 * 0,7 от ФОТ СЛ (2 руб.); 57% = 75% * 0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,123	1527,54	33,84	1,64	0,29	188	4			3,9675 0,49	0,025
169	ФССЦ-01.7.07.12-0022 Прайс Министрора России от 26.12.2019 №876лр	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм	м2	-15,06	12,19				-184					
170	Прайс, АртСтрой	Пленка пароизоляционная Изолайк А (рулон 70 м2) МАТ=1117/01,26,38*1,02	м2	15,06	1,62 1117/01,26,38*1,02				24					
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 9 Дополнительные работы :														
Работы по реконструкции зданий и сооружений (Усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)														
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)														
Кровли														
Полураз-разгрузочные работы														
Перевозка грузов автотранспортом														
Материалы для строительных работ														
Теплоизоляционные работы														
Материалы														

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Площи														
Итого										256			3,04	0,12
Всего с учетом "Индекс СМР - 2 кв. 2020г. (МЖД - прочие) СМР=8,04"										10275			112,52	3,16
Справочно, в базисных ценах:										82611			112,52	3,16
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 9 Дополнительные работы										82611			112,52	3,16
Раздел 10. Заменяемые работы														
Заменяемые работы - фановая канализация D=160мм поз. 51-58 (Раздел 2 - Общеобщестроительные работы)														
171	ФЕР16-04-001-03	Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб высокой плотности диаметром: 160 мм (Прим. Нарезывание труб Ф 160 мм)	100 м	-0,172	818,59	577,98	11,11	1,63	-141	-99	-2		62,215	0,125
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр													-10,7	-0,02
172	ФССЦ-24.3.03-13-0421	Трубы напорные полипропиленовые, среднего типа, ПНД, номинальный наружный диаметр 160 мм	м	-17,17	131,7				-2261					
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр														
173	ФЕР12-01-030-01	Устройство примыканий из ПВХ мембран к трубам по готовому основанию (Прим. Установка уплотнителя кровельных проходок-комби)	10 м2	-0,064	978,66	411,61			-62	-26			48,254	-3,09
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр														
174	ФССЦ-12.1.02-10-0095	Мембрана кровельная неармированная на основе ПВХ, толщина 1,5 мм	м2	0,6464	43,3				28					
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр														
175	Прайс, ВОРЖЕ 10.07.2020г.	Уплотнитель кровельных проходок - комби (№4)	шт	-8	96,87				-775					
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр														
176	Прайс GidroISO 10.07.2020г.	Герметик ПУ (полиуретановый) Технониколь МАТ-5550/6/1,28;38*1,02	л	-0,6	90,44				-54					
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр														
177	Прайс "Мир Кровли" 10.07.2020г.	Мастика термостойкая № 71 Технониколь МАТ-5150/1,28;38*1,02	кг	-1,344	17,41				-23					
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр														
178	ФССЦ-01.7.15-14-0071	Штрупы-саморезы кровельные окрашенные: 4,8х29 мм	100 шт	-2,56	41				-105					
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр														
Заменяемые работы - (фановая канализация D=110мм)														
179	ФЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6,7.1. ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (89 Ру6); 81%-128% 0,9 - 0,7 от ФОТ	100 м	0,172	787,53	638,85	7,76	1,14	135	110	1		64,4	0,0875
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр													11,08	0,02
180	ФССЦ-24.3.03-13-0418	Труба напорная полипропиленовая ПНД, среднего типа, диаметр 110 мм	м	17,17	63				1082					
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
181	ФЕР-12.01-030-01 Прокат Министром России от 26.12.2019 №67/Впр	Устройство примыканий из ПВХ мембран к трубам по готовому основанию (Прим. Установка уплотнителя кровельных проходок комби) (Прокат от 04.09.2019 № 516/пр л.6,7,1. ОЗП=1,15; 5М=1,25 к рас.; 31М=1,25; 13=1,15; 73М=1,25) к рас.; 110 руб.; 76%+120%+0,9 - 0,7 от ФОТ с 12.06.2020г. 656,50 руб. + 0,00 руб. от ФОТ	10 м2		0,032	975,66	411,61			31	13		48,254 1,54	
182	ФССЦ-12.1.02.10-0095 Прокат Министром России от 26.12.2019 №67/Впр	Меморатна кровельная неармированная на основе ПВХ, толщина 1,5 мм	м2		-0,3232	43,3				-14				
183	Прайс, ВОРGE 10.07.2020г.	Уплотнитель кровельных проходок - комби (№4)	шт		4	96,87 955/1,28-38* 1,02				387				
184	Прайс Gidrolsol 10.07.2020г.	Герметик ПУ (полиуретановый) Технониколь МАТ=5350,6/1,28-38*1,02	л		0,3	90,44 5350,6/1,28, 38*1,02				27				
185	Прайс "Мир Кровли" 10.07.2020г.	Мастика герметизирующая № 71 Технониколь МАТ=5152/1,28-38*1,02	кг		0,672	17,41 5150/1,28-38* 1,02				12				
186	ФССЦ-01.7.15.14-0071 Прокат Министром России от 26.12.2019 №67/Впр	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные: 4,8х29 мм	100 шт		1,28	41				52				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах														
-1681														
-1														
-2														
-1														
-1,17														
Накладные расходы														
Итого по разделу 10 Заменяемые работы :														
Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)														
Материалы для строительных работ														
10														
-1644														
Кровли														
-48														
Итого														
-1682														
-13523														
-1,17														
Всего с учетом "Индекс СМР - 2 кв. 2020г. (МОКД - прочие) СМР=8,04"														
Справочно, в базисных ценах:														
Материалы														
-1678														
Машины и механизмы														
-1														
ФОТ														
-2														
-1														
Накладные расходы														
Итого по разделу 10 Заменяемые работы														
-13523														
-1,17														
Раздел 11. Ископняемые работы (материалы)														
Ископняемые работы (материалы) Подшивка софитов (поз.64) (Раздел 2-Общестроительные работы)														
-1411														
187	ФССЦ-07.2.06-03-0112 Прокат Министром России от 26.12.2019 №67/Впр	Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 50х40х0,6 мм	м		-229	6,16								
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах														
-1411														
Итого по разделу 11 Ископняемые работы (материалы) :														
Материалы для строительных работ														
Итого														
-1411														
-1411														
-1344														
Всего с учетом "Индекс СМР - 2 кв. 2020г. (МОКД - прочие) СМР=8,04"														
Справочно, в базисных ценах:														
Материалы														
-1411														
Итого по разделу 11 Ископняемые работы (материалы)														
-1344														

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Сметная прибыль									1804					
Компенсация НДС (82288+(2641-85)+2436*0,1712+1804*0,15)*0,2*8,04									137534,88					
ВСЕГО по акту									881097,88				2065,82	46,29
ВСЕГО по акту с договорным коэффициентом К=1,048744424									924046,49					

Сдал: Директор ООО "Стройбизнес"

М.Я. Злотников

Принял: Заместитель директора

по финансово-экономической работе ФКР МКД КО

(должность, подпись, расшифровка)

Строительный контроль: Заместитель директора ГКУ КО "УКС"

(должность, подпись, расшифровка)

Ведущий Инженер 1 категории ПО ГКУ КО "УКС"

(должность, подпись, расшифровка)

Инженер 1 категории СО ГКУ КО "УКС"

(должность, подпись, расшифровка)

Инженер 1 категории ПТО ФКР МКД КО

(должность, подпись, расшифровка)

Д.В. Поляков

Л. П. Степанина

Подписана: Зинякина В.С. 2022

