

Инвестор:

Заказчик: **ФКР МКД Калужской области**Подрядчик: **ООО "Стройбизнес"**

Стройка: Капитальный ремонт многоквартирного кирпичного жилого
 дома по адресу: Людиновский район, г. Людиново, ул. Маяковского, д. 5
 к.1 (ремонт отмостки)

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

№ 203750000012000178/35-ЭА/21-с

дата 07 01 2021

Вид операции

Код

0322001

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
1	10.11.2021

Отчетный период	
с	по
07.01.2021	10.11.2021

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: ремонт отмостки		227 323,10	227 323,10	227 323,10

Итого 227 323,10
 Сумма НДС
 Всего с учетом НДС 227 323,10

Заказ (генподрядчик)

Заместитель директора по финансово - экономической работе ФКР МКД КО

М П

А.Н. Федотов

Подрядчик (субподрядчик)

Директор ООО "Стройбизнес"

М. Я. Злотников

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - ФКР МКД КО
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Стройбизнес"
Стройка - Капитальный ремонт многоквартирного кирпичного жилого дома по адресу: Людиновский район, г. Людиново,
ул. Маяковского, д. 5 корпус 1
Объект - ремонт отмостки

форма по ОКУД	Код
10 ОКТО	0322005
10 ОКТО	
10 ОКТО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	2037500012000178/35-ЗА/21-с
	дата
	07.01.2021г.
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	10.11.2021	с 07.01.2021 по 10.11.2021

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе					
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/лМех.	Осн.З/п			Эк.Маш.	З/лМех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Ремонт отмостки -153,2 (с площадками входа 9 м2)														
Демонтажные работы														
1	ФЕР68-12-4 Примечание Росси от 26.12.2019 №876/пр	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных НР (188 руб.): 73%=104% 0,7 от ФОТ СЛ (139 руб.): 54%=60% 0,9 от ФОТ	100 м3	0,1532	4978,77	1288,05	3690,72	398,18	763	197	566	61	155 23,75	39,05 5,98
2	ФССЦп-01-01-01-043 Примечание Росси от 26.12.2019 №876/пр	Поручо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Поручка мусора строительного с поручкой экскаваторами емкостью ковш до 0,5 м3 НР 0%-0% 0,7 от ФОТ СЛ 0%-0% 0,9 от ФОТ	1 т груза	18,384	3,28		3,28		60		60			

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	ФЭСЦПг-03-21-01-004 Прайс Министров Росстат от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 4 км НР 0% = 0% * 0,7 от ФОТ СЛ 0% = 0% * 0,9 от ФОТ	1 т груза		18,364 5,75		5,75		106		106			
Разработка грунта														
4	ФЕР01-02-057-02 Прайс Министров Росстат от 26.12.2019 №876/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (153 руб.): 50% = 80% * 0,9 * 0,7 от ФОТ СЛ (154 руб.): 50% = 80% * 0,9 * 0,9 от ФОТ	100 м3	0,221	1381,38	1381,38			305	305			177,1 39,14	
5	ФЕР01-02-060-01 Прайс Министров Росстат от 26.12.2019 №876/пр	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 (МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (51 руб.): 50% = 80% * 0,9 * 0,7 от ФОТ СЛ (52 руб.): 50% = 80% * 0,9 * 0,9 от ФОТ	100 м3	0,221	461,96	461,96			102	102			61,59 13,61	
6	ФСЦПг-03-21-01-004 Прайс Министров Росстат от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 4 км НР 0% = 0% * 0,7 от ФОТ СЛ 0% = 0% * 0,9 от ФОТ	1 т груза	26,52	5,75		5,75		152		152			
Устройство отмостки														
7	ФЕР08-01-003-07 Прайс Министров Росстат от 26.12.2019 №876/пр	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (63 руб.): 77% = 122% * 0,9 * 0,7 от ФОТ СЛ (66 руб.): 61% = 80% * 0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,46266	406,28	231,85	89,55	2,9	188	107	41	1	24,38 11,28	0,25 0,12
8	ФЕР21-04-001-01 Прайс Министров Росстат от 26.12.2019 №876/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (52 руб.): 89% = 142% * 0,9 * 0,7 от ФОТ СЛ (54 руб.): 73% = 95% * 0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м3	0,1622	2824,66	132,81	2679,65	221,99	458	22	435	36	16,56 2,69	17,35 2,81
9	ФСЦ-02.3.01.02-0015 Прайс Министров Росстат от 26.12.2019 №876/пр	Песок природный для строительных: работ средний	м3	17,842	55,26				986					

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	ФЕР27-07-002-01 Покрас Минетрон Росси от 26.12.2019 №876лр	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (395 руб.): 89%=142%*0,9 + 0,7 от ФОТ СП (224 руб.): 72%=161%*0,9 + 0,9 от ФОТ	100 м2	1,622	531,33	236,42	290,03	37,63	862	383	470	61	27,95 45,33 5,92	3,65
11	ФЕР27-07-002-02 Покрас Минетрон Росси от 26.12.2019 №876лр	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (исключить до толщины 10 см ПЗ=2; ОЗТ=2; ЗМ=2 к рас.; ЗТМ=2; МАТ=2 к рас.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (119 руб.): 89%=142%*0,9 + 0,7 от ФОТ СП (124 руб.): 72%=161%*0,9 + 0,9 от ФОТ	100 м2	-1,622	33,01	10,51	22,5	2,53	-54	-17	-37	-4	1,24 -2,01 -0,41	0,25
12	ФССЦ- 02.2.05.04- 0133 Покрас Минетрон Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 10-40 мм	м3	23,354	129,1				3015					
13	ФЕР11-01-002-09 Покрас Минетрон Росси от 26.12.2019 №876лр	Устройство подстилающих слоев: бетонных (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (507 руб.): 77%=123%*0,9 + 0,7 от ФОТ СП (375 руб.): 57%=75%*0,85 + 0,9 от ФОТ	м3	18,653	43,1	35,27	0,3		804	658	6		4,21 78,53	
14	ФССЦ- 04.1.02.05- 0006 Покрас Минетрон Росси от 26.12.2019 №876лр	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	18,653	592,76				11057					
15	ФЕР06-01-015-10 Покрас Минетрон Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Армирование подстилающих слоев и набестонок (вес 1 м2 сетки Ф4Вр1= 1,95 кг) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (28 руб.): 66%=105%*0,9 + 0,7 от ФОТ СП (224 руб.): 60%=150%*0,85 + 0,9 от ФОТ	т	0,316	454,87	128,79	40,48	5,89	144	41	13	2	14,54 4,59 0,15	0,48
16	ФССЦ- 08.1.02.17- 0091 Покрас Минетрон Росси от 26.12.2019 №876лр	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100х100 мм	м2	162,2	14,06				2281					
17	ФЕР11-01-015-08 Покрас Минетрон Росси от 26.12.2019 №876лр	Железнение цементных покрытий (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (149 руб.): 77%=123%*0,9 + 0,7 от ФОТ СП (111 руб.): 57%=75%*0,85 + 0,9 от ФОТ	100 м2	1,622	151,64	118,12	8,31	1,43	246	192	13	2	12,42 20,15 0,13	0,13
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									21475	1990	1825	159	237,06	14,78

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21	ФССИп-01-01-01-043 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876лр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 НР 0%=0%*0,7 от ФОТ СП 0%=0%*0,9 от ФОТ	1 т груза	-1,656	3,28		3,28		-5		-5			
22	ФССИп-03-21-01-004 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: I класс груза до 4 км НР 0%=0%*0,7 от ФОТ СП 0%=0%*0,9 от ФОТ	1 т груза	-1,656	5,75		5,75		-10		-10			
Разработка грунта														
23	ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876лр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами, грунта грунтов: 2 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (-11 руб.); 50%=80%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (-1,7 руб.); 73%=65%*0,9 * 0,9 от ФОТ	100 м3	-0,015	1381,38	1381,38			-21	-21			177,1	-2,66
24	ФЕР01-02-060-01 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876лр	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, грунта грунтов: 1 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (-4 руб.); 50%=80%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (-1,2 руб.); 73%=65%*0,9 * 0,9 от ФОТ	100 м3	-0,015	461,96	461,96			-7	-7			61,59	-0,92
25	ФССИп-03-21-01-004 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: I класс груза до 4 км НР 0%=0%*0,7 от ФОТ СП 0%=0%*0,9 от ФОТ	1 т груза	-1,8	5,75		5,75		-10		-10			
Устройство отмостки- 142,7м2 (в т.ч. площадь 3,3м2)														
26	ФЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876лр	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (-1 руб.); 77%=122%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (-1 руб.); 61%=80%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2	-0,00495	406,28	231,85	89,55	2,9	-2	-1			24,38	0,25
27	ФЕР21-04-001-01 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876лр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (-6 руб.); 89%=142%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (-1,5 руб.); 73%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м3	-0,0195	2824,66	132,81	2679,65	221,99	-55	-3	-52	-4	16,56	17,35
28	ФССИп-02.3.01.02-0015 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876лр	Песок природный для строительных работ средний	м3	-2,145	55,26				-119					-0,34

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
29	ФЕР27-07-002	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	100 м2	-0,195	531,33	236,42	290,03	37,63	-104	-46	-57	-7	27,95	3,65
01	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (-47 руб.); 89%=142%*0,9 * 0,7 от ФОТ											-5,45	-0,71
30	ФЕР27-07-002	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01	100 м2	0,195	33,01	10,51	22,5	2,53	6	2	4		1,24	0,25
02	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	(исключить до толщины 10 см ТЗ=2 (ОЗГ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗТМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (2 руб.); 89%=142%*0,9 * 0,7 от ФОТ											0,24	0,05
31	ФССЛ-02.2.05.04-0133	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 10-40 мм	м3	-2,808	129,1				-363					
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр														
32	ФЕР1-01-002	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	-2,2425	43,1	35,27	0,3		-97	-79	-1		4,21	
09	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (-61 руб.); 77%=123%*0,9 * 0,7 от ФОТ											-9,44	
33	ФССЛ-04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	-2,287	592,76				-1356					
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр														
34	ФЕР06-01-015	Армирование подстилающих слоев и бетона (вес 1 м2 сетки фавт= 1,95 кг)	т	-0,038	454,87	128,79	40,48	5,89	-17	-5	-2		14,54	0,48
10	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (-3 руб.); 66%=105%*0,9 * 0,7 от ФОТ											-0,55	-0,02
35	ФССЛ-08.1.02.17-0091	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100х100 мм	м2	-19,5	14,06				-274					
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр														
36	ФЕР1-01-015	Железнение цементных покрытий	100 м2	-0,195	151,64	118,12	8,31	1,43	-30	-23	-2		12,42	0,13
08	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (-18 руб.); 77%=123%*0,9 * 0,7 от ФОТ											-2,42	-0,03
СГ (-13 руб.); 57%=75%*0,85 * 0,9 от ФОТ														

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
37	ФЕР11-01-015 03 Пирекс Министрон Россия от 26.12.2019 №8761пр	Устройство покрытий: цементных толщиной 20 мм (ИДС35-IV п.4.7.1пр) ремонт и реконструкция зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОСТ=1,15; ЗМ=1,25 к рас.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (-18 руб.): 77%+123%*0,9 + 0,7 от ФОТ СЛ 144 руб. Л: 57%+25%*0,9 + 0,8 от ФОТ	100 м2	-0,09	400,32	245,63	145,3	25,11	-36	-22	-13	-2	30,94 -2,78	2,18 -0,2
38	ФРСЦ- 04.3.01.09- 0016 Пирекс Министрон Россия от 26.12.2019 №8761пр	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3	-0,1836	600				-110					
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 3 Исключаемые работы - 142,7м2, в т.ч. площадь 3,3м2 (Раздел 1- Ремонт откоски) :														
Итого Поз. 20-21, 23-24, 26-38 "Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2020г. СМР=8,38"														
Итого Поз. 22, 25 "Индекс со II квартала 2020г. на автомобильные перевозки к СМР=6,06"														
Итого														
Справочно, в базисных ценах:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 3 Исключаемые работы - 142,7м2, в т.ч. площадь 3,3м2 (Раздел 1- Ремонт откоски)														
Раздел 5. Непредвиденные затраты														
39	Договор №7 от 17.02.2021г. Пирекс Министрон Россия от 30.12.2016 №10391пр	Затраты на утилизацию строительного мусора вывозимого на полигон НР 0%-0%*0,7 от ФОТ СЛ 0%-0%*0,9 от ФОТ	1 т груза	16,728	24,3				406				21,3 356,31	0,5 8,36
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах														
Итого по разделу 5 Непредвиденные затраты :														
Строительные работы														
Итого														
Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2020г. СМР=8,38"														
Справочно, в базисных ценах:														
Материалы														
Итого по разделу 5 Непредвиденные затраты														
ИТОГО ПО АКТУ:														
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по акту:														
Итого Поз. 1-2, 4-5, 7-21, 23-24, 26-39 "Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2020г. СМР=8,38"														
Итого Поз. 3, 6, 22, 25 "Индекс со II квартала 2020г. на автомобильные перевозки к СМР=6,06"														
Итого														

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого									182534				569,59	21,55
Справочно, в базисных ценах:														
Материалы									15920					
Машины и механизмы									1639					
ФОТ									1932					
Накладные расходы									1423					
Сметная прибыль									1077					
Компенсация НДС (15920+(1639-143)+1423*0,1712+1077*0,15)*0,2*8,38									29868,28					
ВСЕГО по акту									212402,28				569,59	21,55
ВСЕГО по акту с повышающим коэффициентом до договорной цены К=1,070247308									227323,10					

Сдал: Директор ООО "Стройбизнес"

(должность, подпись, расшифровка)

М.Я. Злотников

Принял: Заместитель директора

по финансово-экономической работе-ФКР МКД КО

(должность, подпись, расшифровка)

А.И. Федотов

Строительный контроль: Заместитель директора ГКУ КО "УКС"

(должность, подпись, расшифровка)

В.И. Расолов

Ведущий Инженер 1 категории ПО ГКУ КО "УКС" (должность, подпись, расшифровка)

А.В. Шемчук

Инженер 1 категории СО ГКУ КО "УКС" (должность, подпись, расшифровка)

Л.Л. Степигина

Инженер 1 категории ПТО ФКР МКД КО (должность, подпись, расшифровка)

Д.В. Поляков

8