

Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.1999 № 100

Инвестор -	Форма по ОКУД	Код
Заказчик (Генподрядчик) - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области	по ОКПО	0322001
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО «ГИПЕРИОН»	по ОКПО	
Стройка: Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома , расположенного по адресу: Калужская обл., Перемышльский р-н, село Корекозево, ул. Черемушки, д.11	по ОКПО	
Объект: Капитальный ремонт кровли	по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	номер	203750000012100007/42-ЭА/21-с
Договор подряда (контракта)	дата	26 02 2021
Вид операции	Отчетный период	
Номер документа	Дата составления	с по
1	11.02.2022	26.02.2021 11.02.2022

**СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат**

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат		
			С начала проведения работ	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		1 890 070,52	1 890 070,52	1 890 070,52
	Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Калужская обл., Перемышльский р-н, село Корекозево, ул. Черемушки, д.11		1 890 070,52	1 890 070,52	1 890 070,52
Всего:					1 890 070,52
НДС					Без НДС
Итого с НДС					1 890 070,52

Сдал: **Генеральный директор
ООО «ГИПЕРИОН»**
должность визирующего лица от Подрядчика (Субподрядчика)
М.П.



подпись

А.Ю. Попов
расшифровка фамилии

Принял: **Заместитель директора по финансово-экономической работе ФКР МКД КО**
должность визирующего лица от Заказчика (Регионального оператора)
М.П.



подпись

А.Н. Федотов
расшифровка фамилии

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Код

Заказчик (Генподрядчик) - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области

Подрядчик (Субподрядчик) - ООО «ГИПЕРИОН»

Стройка - Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Калужская обл.,

Перемышльский р-н, село Корекозево, ул. Черемушки, д.11

Объект - Капитальный ремонт кровли

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт)

Форма по ОКД	0322005
по ОКТО	
по ОКТО	
по ОКТО	
номер	203750000012100007/42-
дата	3А/21-с
Вид операции	26.02.2021

Номер документа	Дата составления
1	11.02.2022

Отчетный период	по
с	11.02.2022
26.02.2021	

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Основание: Акт освидетельствования необходимости выполнения дополнительных работ, техническое решение

Сметная стоимость строительных работ 1 890 070,52 руб.

Средства на оплату труда 9353 руб.

Сметная трудоемкость 1022,03 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2020 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатационные Ции	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатационные Ции	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1. Демонтажные работы

Раздел 1. Демонтажные работы

1	ФЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (100 м2)	5,23	153,59	41,43		803	587	216		14,38	75,21
	Правила Минспроса России от 26.12.2019 №878/пр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно): 1 РИД 2 кв. 2020г СМР=8,38	523/100	112,16								

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ФЕР12-01-017-01 Пружа Министрора Росси от 26.12.2019 №876лр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (демонтаж) (100 м2) ОЗТ=0,4; ЗМ=0,4 к раск.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЛ 2 кв. 2020г. СМР=8,38	5,23 523/100	159,95 83,98	75,97 8,74		837	440	397 46		9,72	50,84
3	ФЕР12-01-017-02 Пружа Министрора Росси от 26.12.2019 №876лр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01- 017-01 (демонтаж) (100 м2) ОЗТ=0,4; ЗМ=0,4 к раск.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ОЗТ=35; ЗМ=35 к раск.; ЗПМ=35; МАТ=35 к раск.; ТЗ=35; ТЗМ=35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЛ 2 кв. 2020г. СМР=8,38	5,23 523/100	159,2 120,96	37,24 4,76		827	633	194 25		14	73,22
4	ФЕР12-01-014-02 Пружа Министрора Росси от 26.12.2019 №876лр	Утепление покрытий: керамзитом (демонтаж) (м3) ОЗТ=0,4; ЗМ=0,4 к раск.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЛ 2 кв. 2020г. СМР=8,38	39	20,52 8,46	12,06 1,53		800	330	470 60		1,084	42,28
5	ФЕР20-02-009-01 Пружа Министрора Росси от 26.12.2019 №876лр	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 200 мм (демонтаж) (шт) ОЗТ=0,4; ЗМ=0,4 к раск.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЛ 2 кв. 2020г. СМР=8,38	9	1,86 1,32	0,54 0,05		17	12	5		0,144	1,3
6	ФЕР46-04-008-04 Пружа Министрора Росси от 26.12.2019 №876лр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и листов/демонтаж покрытия козырьков (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЛ 2 кв. 2020г. СМР=8,38	0,126 12,6/100	154,66 124,02	30,64		19	16	3		15,9	2
7	ФЕР07-05-030-06 Пружа Министрора Росси от 26.12.2019 №876лр	Установка плит балконов и козырьков площадью до 5 м2 в зданиях: кирпичных и блочных/Демонтаж корырька №2 (100 шт) ОЗТ=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЛ 2 кв. 2020г. СМР=8,38	0,01 1/100	13109,44 3504,65	9604,79 1478,82		131	35	96 15		386,4	3,86
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							3434	2053	1381 146			248,71
Накладные расходы												
Сметная прибыль							1641					
Итого по разделу 1 Демонтажные работы :							1140					

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)											
Кровли							1564					77,21
Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)							4397					166,34
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве							35					1,3
Итого							219					3,86
Всего с учетом "РПЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38"							6215					248,71
Справочно, в Базисных ценах:							52082					248,71
Машины и механизмы												
ФОТ							1381					
Накладные расходы							2139					
Сметная прибыль							1641					
Итого по разделу 1 Демонтажные работы							1140					
Раздел 2. Строительно-монтажные работы							52082					248,71
Ремонт вентшахт												
8	ФЕР-15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска фасадов акриловыми составами: с ресов вручную с подготовкой поверхности (100 м2) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РПЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	0,522 52,2/100	259,91 147,43	6,76 1,16	105,72	136	77	4	55	15,87	8,28
9	прайс	Шпатлевка Церезит СТ 225 (3,6 кг на 3мм)мешок 25 кг 0 МАТ=649/258,38*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РПЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	187,92 3,6*52,2	3,16 649/258,38*1,02 2		3,16 649/258,38*1,02 2	594			594		
10	прайс	Силиконовая краска для фасадов Церезит СТ 48 (расход 0,3л/м2 за 2 раза) 0 МАТ=4456/6715/6,38*1,2*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РПЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	15,66 52,2*0,3	30,14 4456/6715/6,38 /1,2*1,02		30,14 4456/6715/6,38 /1,2*1,02	472			472		
11	ФЕР-26-01-048-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки (100 м2) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РПЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	0,1044 10,44/100	186,09 107,9	46 8,13	32,19	19	11	5	3	12,65	1,32
12	ФССЦ-08.1.02.17- 0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сетка плетеная без покрытия из проволоки, диаметр проволоки 1,2 мм, размер ячейки 10х10 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РПЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	10,96	26,05		26,05	286			286		

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ФЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, нугосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (1) (ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. СМР=8,38	0,197	1221,69 397,52	591,84 67,45	232,33	241	78	117	46	45,4825	8,96
14	ФССЦ-07.2.07.12-0019 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. СМР=8,38	0,197	8060		8060	1588			1588		
15	ФЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство коопалов над шахтами в два канала (шт) (Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР,ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. СМР=8,38	9	334,55 18,93	0,83 0,15	314,79	3011	170	7	2834	2,2195	19,98
16	ФССЦ-08.3.05.05-0051 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. СМР=8,38	-0,252	11200		11200	-2822			-2822		
17	ФССЦ-19.2.02.01-0019 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольные, периметр шахты 4000 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. СМР=8,38	9	1175,14		1175,14	10576			10576		
Примыкания вентшахт к кровле												
18	ФЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Осрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (100 м2) (Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР,ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. СМР=8,38	0,157 15,7100	121,43 28,14	3,29 0,58	90	19	4	1	14	3,22	0,51

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	ФССЦ-01.2.03.07-0022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Эмальская битумная гидроизоляционная (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЛ 2 кв. 2020г СМР=8,38	-0,0071	2000								
20	ФССЦ-01.2.03.05-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЛ 2 кв. 2020г СМР=8,38	5,495 0,35*15,7	8,44		8,44	46			46		
21	ФЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов: в два слоя (100 м2) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР,ТЕР), аналоговых технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15, ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЛ 2 кв. 2020г СМР=8,38	0,313 31,3/100	368,36 155,23	30,8 4,69	182,33	115	49	10 1	56	16,514	5,17
22	ФССЦ-12.1.02.03-0054 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Изоплост: П ЭПТ (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЛ 2 кв. 2020г СМР=8,38	35,68	41,11		41,11	1467			1467		
23	ФССЦ-12.1.02.03-0052 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Изоплост: К ЭКП 4,5 (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЛ 2 кв. 2020г СМР=8,38	36,31	45,2		45,2	1641			1641		
24	ФЕР15-08-19-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЛ 2 кв. 2020г СМР=8,38	0,522 52,2/100	1373,89 604,66	14,39 4,54	754,84	717	316	8 2	393	74,01	38,63
25	ФССЦ-08.3.05.05-0053 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЛ 2 кв. 2020г СМР=8,38	0,0591	11200		11200	662			662		
26	ФЕР15-02-017-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, когда остальные поверхности не оштукатуриваются, известковым раствором по камню и бетону: простая (100 м2) (ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,5625; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,5625) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЛ 2 кв. 2020г СМР=8,38	0,157 15,7/100	1680,15 700,93	114,44 84,08	864,78	264	110	18 13	136	77,28	12,13
Устройство кровли												

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	ФЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2) (Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР,ТЕР), аналоговичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	5,23 523/100	515,53 241,44	237,41 27,33	36,68	2696	1263	1242 143	191	27,945	146,15
28	ФЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 до толщ.50мм (100 м2) (Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР,ТЕР), аналоговичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=35; ЗМ=35 к раск.; ЗТМ=35; МАТ=35 к раск.; ТЗ=35; ТЗМ=35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	5,23 523/100	464,14 347,76	116,38 14,88		2427	1819	608 78		40,25	210,51
29	ФССЦ-04.3.01.09-0015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Раствор готовый кладочный, цементный, М150 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	26,672 8,002+18,67	548,3		548,3	14624			14624		
30	ФЕР06-03-004-12 Приказ Минстроя России от 30.06.2020 №352/лр	Армирование подстилающих слоев и набетонки (1) (ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,5625; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,5625) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	0,617	441,86 118,2	38,06 6,8	285,6	273	73	23 4	177	13,34	8,23
31	ФССЦ-08.1.02.17-0091 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100х100 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	601,45 523*1,15	14,06		14,06	8456			8456		
32	ФЕР12-01-014-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Утепление покрытий: керамзитом (м3) (ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	39	62,02 24,31	37,71 4,79		2419	948	1471 187		3,1165	121,54

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	ФССЦ-02.2.01.03-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Гравий керамзитовый М 250, фракция 20-40 мм (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. СМР=8,38	40,17	177,96		177,96	7149			7149		
34	ФЕР12-01-002-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (гидроизоляционный слой) (100 м2) (ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. СМР=8,38	5,23 523/100	199,79 91,24	17,08 2,59	91,47	1045	477	89 14	479	9,706	50,76
35	ФССЦ-12.1.02.03-0025 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Битопль: ЭПП (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. СМР=8,38	606,7	14,84		14,84	9003			9003		
36	ФЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Отрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (100 м2) (ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. СМР=8,38	5,23 523/100	121,43 28,14	3,29 0,58	90	635	147	17 3	471	3,22	16,84
37	ФССЦ-01.2.03.07-0022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Эмульсия битумная гидроизоляционная (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. СМР=8,38	-0,2354	2000		2000	-471			-471		
38	ФССЦ-01.2.03.05-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 (П) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. СМР=8,38	183,05	8,44		8,44	1545			1545		
39	ФЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (100 м2) (ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. СМР=8,38	5,23 523/100	368,36 155,23	30,8 4,69	182,33	1927	812	161 25	954	16,514	86,37
40	ФССЦ-12.1.02.03-0054 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Изопласг: П ЭПП (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. СМР=8,38	596,2	41,11		41,11	24510			24510		
41	ФССЦ-12.1.02.03-0052 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Изопласг: К ЭКП-4,5 (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. СМР=8,38	606,7	45,2		45,2	27423			27423		

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	ФЕР09-03-029-01 Пружаз Министрора Росси от 26.12.2019 №876/лр	Монтаж лестниц прямолнейных и криволинейных, пожарных с ограждением (1) (ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	0,191	1240,06 312,41	839,16 98,1	88,49	237	60	160 19	17	33,236	6,35
43	ФССЦ-07.2.07.13- 0161 Пружаз Министрора Росси от 26.12.2019 №876/лр	Площади просадочные, мостики, кромштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений (1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	0,191	11879,76		11879,76	2269			2269		
Парапет кровли												
44	ФЕР12-01-017-01 Пружаз Министрора Росси от 26.12.2019 №876/лр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2) (ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	0,0692 6,92/100	515,53 241,44	237,41 27,33	36,68	36	17	16 2	3	27,945	1,93
45	ФЕР12-01-017-02 Пружаз Министрора Росси от 26.12.2019 №876/лр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01- 017-01 (100 м2) (Пружаз от 04.09.2019 № 519/лр п.6.7.1 При реконструк- ционно-капитальных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новой строительств, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ЗМ=1,25 к рас.; ЗПМ=1,25; МАТ=1,25 к рас.; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	0,0692 6,92/100	198,92 149,04	49,88 5,1		14	11	3		17,25	1,19
46	ФССЦ-04.3.01.09- 0015 Пружаз Министрора Росси от 26.12.2019 №876/лр	Раствор готовый кладочный, цементный, М150 (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	0,3529 0,1059+0,247	548,3		548,3	193			193		
47	ФЕР12-01-016-02 Пружаз Министрора Росси от 26.12.2019 №876/лр	Органовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (100 м2) (ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	6,92	121,43 28,14	3,29 0,58	90	840	195	23 4	622	3,22	22,28

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	ФССЦ-01.2.03.07-0022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Эмульсия битумная гидроизоляционная (1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЛ 2 кв. 2020г. СМР=8,38	-0,3114	2000		2000	-623			-623		
49	ФССЦ-01.2.03.05-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 (1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЛ 2 кв. 2020г. СМР=8,38	2,422 0,35*6,92	8,44		8,44	20			20		
50	ФЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов: в два слоя (100 м2) (ОЗЛ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЛ 2 кв. 2020г. СМР=8,38	0,0692 6,92/100	368,36 155,23	30,8 4,69	182,33	25	11	2	12	16,514	1,14
51	ФССЦ-12.1.02.03-0054 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Изопласт: П ЭПП (M2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЛ 2 кв. 2020г. СМР=8,38	7,889	41,11		41,11	324			324		
52	ФССЦ-12.1.02.03-0052 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Изопласт: К ЭКП-4,5 (M2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЛ 2 кв. 2020г. СМР=8,38	8,027	45,2		45,2	363			363		
53	ФЕР58-19-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов (отливыв) (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЛ 2 кв. 2020г. СМР=8,38	0,21 27/100	1373,89 604,66	14,39 4,54	754,84	289	127	3	159	74,01	15,54
54	ФССЦ-08.3.05.05-0052 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм (M2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЛ 2 кв. 2020г. СМР=8,38	75,339 228,3*0,3*1,1	45,82		45,82	3452			3452		
55	ФССЦ-08.3.05.05-0053 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм (1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЛ 2 кв. 2020г. СМР=8,38	0,0951	11200		11200	1065			1065		
Примыкания парапета												
56	ФЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Отрутовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЛ 2 кв. 2020г. СМР=8,38	0,042 4,2/100	117,1 24,47	2,63 0,46	90	5	1		4	2,8	0,12

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	ФССП-01.2.03.07-00022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Эмульсия битумная гидроизоляционная (1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. СМР=8,38	-0,0019	2000		2000	-4			-4		
58	ФССП-01.2.03.05-00011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 (п) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. СМР=8,38	1,47	8,44		8,44	12			12		
59	ФЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов: в два слоя (100 м2) (ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. СМР=8,38	0,042 4,2/100	368,36 155,23	30,8 4,69	182,33	15	7	1	7	16,514	0,69
60	ФССП-12.1.02.03-00054 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Изопласт: П ЭПП (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. СМР=8,38	4,768	41,11		41,11	197			197		
61	ФССП-12.1.02.03-00052 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Изопласт: К ЭКП-4,5 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. СМР=8,38	4,872	45,2		45,2	220			220		
62	ФЕР12-01-004-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (100 м) (ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. СМР=8,38	1,062 106,2/100	2784,22 243,87	224,3 5,8	2316,05	2957	259	238 6	2460	26,565	28,21
63	ФССП-12.1.02.03-00054 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Изопласт: П ЭПП (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. СМР=8,38	297,4	41,11		41,11	12226			12226		
64	ФЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Отражение кровель периллами (100 м) (ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. СМР=8,38	1,16 116/100	140,16 60,11	60,64 6,61	19,41	163	70	70 8	23	6,765	7,87
65	ФССП-07.2.07.13-00071 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Конструкции стальные перил (1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. СМР=8,38	0,348	12091,04		12091,04	4208			4208		
Примыкания к фановому стояку												

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	ФЕР-р58-23-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка стальной гильзы и фаруга при обделке мест примыкания мягкой кровли (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. СМР=8,38	9	579,96 75,32	6,68 0,46	497,96	5220	678	60	4482	8,83	79,47
67	ФССЦ-12.1.02.06-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Рубероид кровельный РКК-350 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. СМР=8,38	-155,3	7,46	7,46	-1159				-1159		
68	ФССЦ-14.4.02.04-0142 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. СМР=8,38	-9	15,12	15,12	-136				-136		
69	ФССЦ-22.2.02.02-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Гильза стальная с фланцем (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. СМР=8,38	-0,135	9040,01	9040,01	-1220				-1220		
70	прайс	Манжета ЭПДМ №4 0 МАТ=964/8,38/1,2*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. СМР=8,38	9	97,78 964/8,38/1,2*1,02	97,78 964/8,38/1,2*1,02	880				880		
Козырьки №1 и №3												
71	ФЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, нугосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (усиление козырька) (т) (ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. СМР=8,38	0,212	1221,69 397,52	591,84 67,45	232,33	259	84	125	50	45,4825	9,64
72	ФССЦ-07.2.07.12-0019 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. СМР=8,38	0,212	8060	8060	1709				1709		
73	ФЕР-12-01-023-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым проноам: простая кровля (100 м2) (ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. СМР=8,38	0,1896 18,96/100	1042 370,22	123,34 18,36	548,44	198	70	23	105	42,849	8,12

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	ФССЦ-08.3.09-01-0112 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,5 (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	23,13	49,25		49,25	1139			1139		
75	ФЕР12-01-034-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство обрешетки сплошной из досок (100 М2) (ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	0,1896 16,96/100	3154,29 179,83	38,46 6,01	2936	598	34	7 1	557	22,011	4,17
76	ФССЦ-11.1.03.06-0087 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт III (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	-0,4873	1100		1100	-536			-536		
77	ФССЦ-11.1.03.06-0074 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 2-3,75 м, сорт II (сплошная обрешетка, доска 100х35) (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	0,7455 0,717,05	1233		1233	919			919		
Ремонт ж/б плит												
78	ФЕР07-05-039-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в один ряд (100 м) (ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	2,63 263/100	1201,97 66,02	199,3 1,3	936,66	3161	174	524 3	2463	7,2795	19,15
79	ФССЦ-14.5.04.02-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Мастика клеящая каучуковая КН-3 (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	-0,0342	24553		24553	-840			-840		
80	ФССЦ-01.7.07.14-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Гермет, диаметр 40 мм (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	-91,13	17,82		17,82	-1624			-1624		
81	ФССЦ-01.7.07.26-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм": сечение круглое с отверстием, диаметр 30 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	2,63 263/100	204		204	537			537		

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
82	ФССП-14.5.04.07-0011	Мастика тиколовая строительного назначения, уплотнительная	197,25	17,62		17,62	3476			3476		
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр		(К)										
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):		1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38										
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах												
Накладные расходы			6370									
Сметная прибыль			4525									
Итого по разделу 2 Строительно-монтажные работы :												
Отделочные работы			617									20,41
Кровли			119532									733,55
Теплоизоляционные работы			33									1,32
Строительные металлические конструкции			8944									24,95
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)			5031									133,64
Деревянные конструкции			39232									8,23
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве			363									
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве			1006									19,15
Итого												
Всего с учетом "РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38"			174658									941,25
Справочно, в базисных ценах:			1463634									941,25
Материалы			150575									
Машины и механизмы			5036									
ФОТ			8703									
Накладные расходы			6370									
Сметная прибыль			4525									
Итого по разделу 2 Строительно-монтажные работы			1463634									941,25
Раздел 3. Прочие работы												
83	ФССП-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	51,2	4,1	4,1		210			210		
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр		(1 т груза)										
		(ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)										
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):										
		1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38										
84	ФССП-03-21-01-087	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: I класс груза до 87 км	51,2	52,16	52,16		2671			2671		
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр		(1 т груза)										
		(ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)										
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):										
		1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38										
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах												
Итого по разделу 3 Прочие работы :			2881						2881			

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)							210					
Перевозка грузов автотранспортом							2671					
Итого							2881					
Всего с учетом "РПЦ 2 кв. 2020г. СМР=8,38"							24143					
Справочно, в базисных ценах:							2881					
Машины и механизмы							24143					
Итого по разделу 3 Прочие работы												

Раздел 4. Исключаемые работы

Демонтаж

85	ФЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РПЦ 2 кв. 2020г. СМР=8,38	-0,18 -18 / 100	153,59 112,16	41,43			-28	-21	-7	14,38	-2,59
86	ФЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (демонтаж) (100 м2) (ОЗТ=0,4; ЗМ=0,4 к раск.; ЗТМ=0 к раск.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РПЦ 2 кв. 2020г. СМР=8,38	-0,18 -18 / 100	159,95 83,98	75,97 8,74			-29	-15	-14 -2	9,72	-1,75
87	ФЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (демонтаж) (100 м2) (ОЗТ=0,4; ЗМ=0,4 к раск.; ЗТМ=0 к раск.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ОЗТ=35; ЗМ=35 к раск.; ЗТМ=35; МАТ=35 к раск.; ТЗ=35; ТЗМ=35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РПЦ 2 кв. 2020г. СМР=8,38	-0,18 -18 / 100	158,2 120,96	37,24 4,76			-28	-22	-6 -1	14	-2,52
88	ФЕР12-01-014-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Утепление покрытий: керамзитом (демонтаж) (м3) (ОЗТ=0,4; ЗМ=0,4 к раск.; ЗТМ=0 к раск.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РПЦ 2 кв. 2020г. СМР=8,38	-39	20,52 8,46	12,06 1,53			-800	-330	-470 -60	1,084	-42,28

Строительно-монтажные работы

89	ФЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР,ТЕР), аналоговичных технологических процессов в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РПЦ 2 кв. 2020г. СМР=8,38	-0,18 -18 / 100	515,53 241,44	237,41 27,33	36,68		-93	-43	-43 -5	27,945	-5,03
----	--	---	--------------------	------------------	-----------------	-------	--	-----	-----	-----------	--------	-------

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
90	ФЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 до толщ.50мм (100 м2) (Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586 При применении сметных норм, введенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналоговых технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗТ=35; ЗМ=35 к раск.; ЗПМ=35; МАТ=35 к раск.; ТЗ=35; ТЗМ=35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. СМР=8,38	-0,18 -18 / 100	464,14 347,76	116,38 14,88			-84 -63	-21 -3		40,25	-7,25
91	ФССЦ-04.3.01.09-0015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Раствор готовый кладочный, цементный, М150 (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. СМР=8,38	-0,917	548,3		548,3	-503				-503	
92	ФЕР06-03-004-12 Приказ Минстроя России от 30.06.2020 №8352/лр	Армирование подстилающих слоев и набетонок (1) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,5625; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,5625) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. СМР=8,38	-0,021	441,86 118,2	38,06 6,8	285,6	-9	-2	-1	-6	13,34	-0,28
93	ФССЦ-08.1.02.17-0091 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100х100 мм (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. СМР=8,38	-20,7 -187,15	14,06		14,06	-291			-291		
94	ФЕР12-01-014-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Утепление покрытий: керамзитом (М3) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. СМР=8,38	-39	62,02 24,31	37,71 4,79		-2419	-948	-1471 -187		3,1165	-121,54
95	ФССЦ-02.2.01.03-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Гравий керамзитовый М 250, фракция 20-40 мм (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. СМР=8,38	-40,17	177,96		177,96	-7149			-7149		
96	ФЕР12-01-002-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов: в один слой (гидроизоляционный слой) (100 м2) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. СМР=8,38	-0,18 -18 / 100	199,79 91,24	17,08 2,59	91,47	-36	-16	-3	-17	9,706	-1,75

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
97	ФССЦ-12.1.02.03-0025 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Битополь: ЭПП (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. СМР=8,38	-20,88	14,84		14,84		-310		-310		
98	ФЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Отрутовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (100 м2) (ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. СМР=8,38	-0,18 -18 / 100	121,43 28,14	3,29 0,58	90	-22	-5	-1	-16	3,22	-0,58
99	ФССЦ-01.2.03.07-0022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Эмульсия битумная гидроизоляционная (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. СМР=8,38	0,0081 -0,0081	2000		2000	16			16		
100	ФССЦ-01.2.03.05-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 (П) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. СМР=8,38	-6,3	8,44		8,44	-53			-53		
101	ФЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов: в два слоя (100 м2) (ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. СМР=8,38	-0,18 -18 / 100	368,36 155,23	30,8 4,69	182,33	-66	-28	-6	-32	16,514	-2,97
102	ФССЦ-12.1.02.03-0054 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Изопласт: П ЭПП (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. СМР=8,38	-20,5	41,11		41,11	-843			-843		
103	ФССЦ-12.1.02.03-0052 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Изопласт: К ЭКП-4,5 (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. СМР=8,38	-20,9	45,2		45,2	-945			-945		
Прочие работы												
104	ФССЦ-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) (ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г. СМР=8,38	-0,882 (-18/100*1,8)+(-18/100*1,8)+(-39/100*0,6)	4,1	4,1		-4		-4			

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
105	ФССЦ-03-21-01-087 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобильными самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние: I класс груза до 87 км (1 т груза) (ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	-0,882 (-18/100*1,8)+(-18/100*1,8)+(-39/100*0,6)	52,16	52,16		-46		-46			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							-13742	-1493	-2093 -259	-10156		-188,54
Накладные расходы							-1329					
Сметная прибыль							-877					
Итого по разделу 4 Исключаемые работы :							-53					-2,59
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)												
Кровли							-7581					-185,67
Деревянные конструкции							-8253					
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве							-11					-0,28
Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)							-4					
Перевозка грузов автотранспортом							-46					
Итого							-15948					-188,54
Всего с учетом "РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38"							-133644					-188,54
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы							-10156					
Машины и механизмы							-2093					
ФОТ							-1752					
Накладные расходы							-1329					
Сметная прибыль							-877					
Итого по разделу 4 Исключаемые работы							-133644					-188,54
Раздел 5. Заменяемые работы												
Примыкания вентилят к кровле - Исключить												
106	ФССЦ-12.1.02.03-0054 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Изопласт: П ЭПП (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	-35,68	41,11		41,11	-1467			-1467		
107	ФССЦ-12.1.02.03-0052 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Изопласт: К ЭКП-4,5 (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	-36,31	45,2		45,2	-1641			-1641		
Примыкания вентилят к кровле - Выполнить/применить взамен исключенных												
108	ФССЦ-12.1.02.03-0202 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Унифлекс: ВЕНТ ЭПВ (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	35,68	20,68		20,68	738			738		

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
109	ФССЦ-12.1.02.03-0193	Технозапаст: ЭКП-5,0, сланец серый (М2) Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): от 26.12.2019 №876лр	36,31	54,03		54,03	1962			1962		
Устройство кровли - Исключить												
110	ФССЦ-12.1.02.03-0054	Изопласт: П ЭПГ (М2) Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): от 26.12.2019 №876лр	-596,2	41,11		41,11	-24510			-24510		
111	ФССЦ-12.1.02.03-0052	Изопласт: К ЭКП-4,5 (М2) Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): от 26.12.2019 №876лр	-606,7	45,2		45,2	-27423			-27423		
Устройство кровли - Выполнить/применить взамен исключенных												
112	ФССЦ-12.1.02.03-0202	Унифлекс: ВЕНТ ЭПВ (М2) Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): от 26.12.2019 №876лр	596,2	20,68		20,68	12329			12329		
113	ФССЦ-12.1.02.03-0193	Технозапаст: ЭКП-5,0, сланец серый (М2) Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): от 26.12.2019 №876лр	606,7	54,03		54,03	32780			32780		
Парапет кровли - Исключить												
114	ФССЦ-12.1.02.03-0054	Изопласт: П ЭПГ (М2) Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): от 26.12.2019 №876лр	-7,889	41,11		41,11	-324			-324		
115	ФССЦ-12.1.02.03-0052	Изопласт: К ЭКП-4,5 (М2) Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): от 26.12.2019 №876лр	-8,027	45,2		45,2	-363			-363		
Парапет кровли - Выполнить/применить взамен исключенных												
116	ФССЦ-12.1.02.03-0202	Унифлекс: ВЕНТ ЭПВ (М2) Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): от 26.12.2019 №876лр	7,889	20,68		20,68	163			163		
117	ФССЦ-12.1.02.03-0193	Технозапаст: ЭКП-5,0, сланец серый (М2) Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): от 26.12.2019 №876лр	8,027	54,03		54,03	434			434		
Примыкания парапета - Исключить												

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
118	ФССП-12.1.02.03-0054	Изоплост: П ЭПП (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Грижаз Министрора Росси от 26.12.2019 №876лр 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	-4,788	41,11		41,11	-197			-197		
119	ФССП-12.1.02.03-0052	Изоплост: К ЭКП-4.5 (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Грижаз Министрора Росси от 26.12.2019 №876лр 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	-4,872	45,2		45,2	-220			-220		
120	ФССП-07.2.07.13-0071	Конструкция стальные перил (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Грижаз Министрора Росси от 26.12.2019 №876лр 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	-0,348	12091,04		12091,04	-4208			-4208		
Примыкания парашета - Выполнить/применить взамен исключенных												
121	ФССП-12.1.02.03-0202	Унифлекс: ВЕНТ ЭПВ (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Грижаз Министрора Росси от 26.12.2019 №876лр 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	4,788	20,68		20,68	99			99		
122	ФССП-12.1.02.03-0193	Технозласт: ЭКП-5,0, спанец серый (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Грижаз Министрора Росси от 26.12.2019 №876лр 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	4,872	54,03		54,03	263			263		
123	прайс-лист	Ограждение кровельное "Технониколь ККО/СК/1200-2" (комплект по 2 м) (шт.) МАТ=7332,79/1,2*1,02/8,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	58,5	743,78 7332,79/1,2*1,0 2/8,38		743,78 7332,79/1,2*1,0 2/8,38	43511			43511		
Козырьки- Исключить												
124	ФССП-08.3.09.01-0112	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,5 (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Грижаз Министрора Росси от 26.12.2019 №876лр 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	-23,13	49,25		49,25	-1139			-1139		
Козырьки - Выполнить/применить взамен исключенных												
125	прайс лист	Профнастил оцинкованный с покрытием НС35В 0,5 (прим. Руслан) (М2) МАТ=1125/1,2*1,02/8,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	23,13	114,11 1125/1,2*1,02/8,38		114,11 1125/1,2*1,02/8,38	2639			2639		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах												
Итого по разделу 5 Заменяемые работы :												
Кровли												
Строительные металлические конструкции												
Итого												
Всего с учетом "РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38"												
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы												
							33426					

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по разделу 5 Заменяемые работы												
Раздел 6. Дополнительные работы												
Демонтажные работы												

126	ФЕР12-01-010-01 Правила Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство мелких покрытий (брендмауэр, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (Демонтаж планок приямка к парапетам) (100 м2) (ОЗТ=0,7; ЗМ=0,7 к раск.; ЗТМ=0,7; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	0,05904 (9,8470,6)/100	595,7 580,38	15,32 2,46		35	34	1	68,04	4,02
127	ФЕР07-05-030-06 Правила Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка плит балконов и козырьков площадью до 5 м2 в зданиях: кирпичных и блочных/Демонтаж козырька №2 (100 шт) (ОЗТ=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗТМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	0,01 1/100	13109,44 3504,65	9604,79 1478,82		131	35	96 15	386,4	3,86

Ремонт вентшахт

128	ФЕР13-03-002-04 Правила Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (каркас зонтов вент каналов) (100 м2) (ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	0,5492 54,92/100	228,6 65,03	11,53 0,28	152,04	126	36	6	84	6,1065	3,35
129	ФЕР13-03-004-26 Правила Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза ТЗ=2; (ОЗТ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗТМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2); (ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	0,5492 54,92/100	335,76 44,44	15,03 0,55	276,31	184	24	8	152	4,899	2,69

Устройство кровли

130	ФЕР13-03-002-04 Правила Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (металлическая лестница) (100 м2) (ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	0,0627 6,27/100	228,6 65,03	11,53 0,28	152,04	14	4	1	9	6,1065	0,38
-----	---	---	--------------------	----------------	---------------	--------	----	---	---	---	--------	------

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
131	ФЕР13-03-004-26 Пружа Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2) (за 2 раза ПЗ=2; ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	0,0627 6,27 / 100	335,78 44,44	15,03 0,55	276,31		21	3	1	17	4,889 0,31
132	Прайс-лист	Химический анкер НЛТИ НЛТ-ICE M14*150 (шт.) МАТ=1350/1,2*1,02/8,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	20	136,93 1350/1,2*1,02/8,38		136,93 1350/1,2*1,02/8,38		2739			2739	
Козырек												
133	ФЕР26-02-018-02 Пружа Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	0,12 12 / 100	21,06 15,18	5,88			3	2	1		1,78 0,21
134	Прайс-лист Пружа Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Состав огнебиозащитный "АТТИК" (жидкость) расход 0,4 кг/м2 (кг) МАТ=1408,38/1,2*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	4,8	14,2 1408,38/1,2*1,02		14,2 1408,38/1,2*1,02		68			68	
135	ФЕР10-01-010-01 Пружа Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Установка элементов каркаса: из брусев (м3) (Пружа от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новых строительных, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	0,105 0,05/0,05*2	2437,95 216,83	29,58 5,23	2191,54		256	23	3 1	230	25,875 2,72
136	ФССЦ-11.1.03.01-0082 Пружа Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	-0,0977	1980		1980		-193			-193	
137	ФССЦ-11.1.03.05-0081 Пружа Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 2 кв. 2020г СМР=8,38	-0,0011	832,7		832,7		-1			-1	

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
138	ФССЦ-11.1.03.06-0094 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЛ 2 кв. 2020г СМР=8,38	-0,0126	1320		1320				-17		
139	ФССЦ-14.5.06.03-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Паста антисептическая (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЛ 2 кв. 2020г СМР=8,38	-0,0003	15256		15256				-5		
140	ФССЦ-11.1.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Брусiki деревянные, размер 50х50 мм (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЛ 2 кв. 2020г СМР=8,38	0,1092 0,105-1,04	1668		1668				182		
141	ФЕР-12-01-009-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство желобов: подвесных (100 м) ГОСТ=1,15; ЗМ=1,25; расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЛ 2 кв. 2020г СМР=8,38	0,096 9,6 / 100	5388,8 272,7	26,48 4,01	5089,62			26	3	488	31,97 3,07
142	ФССЦ-01.7.15.06-0094 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли, размер 4,5х120 мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЛ 2 кв. 2020г СМР=8,38	-0,0004	11978		11978				-5		
143	ФССЦ-08.1.02.11-0013 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Половый оцинкованные, масса 2,825 кг (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЛ 2 кв. 2020г СМР=8,38	-0,0162	7977		7977				-129		
144	ФССЦ-12.1.01.05-0042 Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №172/пр	Заглушка желоба металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 125 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЛ 2 кв. 2020г СМР=8,38	2	39,76		39,76				80		
145	ФССЦ-12.1.01.05-0011 Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №172/пр	Кронштейн желоба металлический карнизный металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм, длина 132 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЛ 2 кв. 2020г СМР=8,38	18	32,53		32,53				586		
Строительный мусор												

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
146	Договор на оказание услуг по размещению на полигоне ТБО промышленных отходов I-IV классов опасности с ГП "КРЭО"	Утилизация строительного мусора (Т) МАТ=7348,38/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЛ 2 кв. 2020г СМР=8,38	50,318	72,99 7348,38/1,2		72,99 7348,38/1,2	3673		120 16	3673		20,61
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 6 Дополнительные работы :												
Кровли												
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве												
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии												
Теплоизоляционные работы												
Деревянные конструкции												
Полы												
Итого												
Всего с учетом "РИЛ 2 кв. 2020г СМР=8,38"												
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 6 Дополнительные работы												
ИТОГО ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							198027	8899	7325 454	181803		1022,03
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)												
Кровли												
Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве												
Отделочные работы												
Теплоизоляционные работы												
Строительные металлические конструкции												
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)												
Деревянные конструкции												

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве												
							352					7,95
Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)							206					
Перевозка грузов автотранспортом							2625					
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии							419					6,73
Площ							182					
Итого							209767					1022,03
Всего с учетом "РИЦ 2 кв. 2020г. СМР=8,38"							1757847					1022,03
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы							181803					
Машины и механизмы							7325					
ФОТ							9353					
Накладные расходы							6834					
Сметная прибыль							4906					
Компенсация НДС (181803+7325+454+6834*0,1712+4906*0,15)*8,38*0,2							319411,88					
Итого							2 077 258,88					
Понижающий коэффициент 0,90988684207							-187 188,36					
ВСЕГО по смете							1 890 070,52					1022,03

Сдел: Генеральный директор ООО «ГИПЕРИОН»
 должностное визирующего лица от Подрядчика (Субподрядчика)
 М.П. «ГИПЕРИОН»
 Принят: Заместитель директора по финансово-экономической работе ФКР МКД КО
 должностное визирующего лица от Заказчика (Регионального оператора)
 М.П.

Принят: Инженер 1 категории ПТО ФКР МКД КО
 должностное визирующего лица от Заказчика (Регионального оператора)
 Принят: Инженер по надзору за строительством ГКУО "УКС"
 должностное визирующего лица осуществляющего строительный контроль

Заказчик: Директор ГКУО "УКС"

подпись _____
 А.Ю. Попов
 подпись _____
 А.Н. Федотов
 подпись _____
 И.И. Леонов
 подпись _____
 Г.Н. Маркин
 подпись _____
 Д.М. Рассолов

Итого: 1022,03

Д.М. Рассолов